



Tukuma novada attīstības programma 2015.-2021.gadam

INVESTĪCIJU PLĀNS

IZPILDE NO 2015.GADA DECEMBRA LĪDZ 2016.GADA NOVEMBRIM

Investīciju plāna 2015.-2016.gadam īstenošanas progress

22.12.2015.- 31.10.2016.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
RV1 Mūsdienīga izglītība - no pirmsskolas līdz mūžizglītībai												
1	2016 priorit ¹	Zemgales vidusskolas teritorijas labiekārtošana	Labiekārtota skolas teritorija, bruģēts stāvlaukums pie skolas	21 600	2016	1 gads	Zemgales vidusskola					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā
2	2016 priorit ¹	Tukuma PII "Vālodzīte" filiālei "Lotte" moduļa iegāde	Iegādāts modulis saimniecības vajadzībām PII "Vālodzīte" filiālei "Lotte"	8 000	2016	1 gads	PII "Vālodzīte"					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā
3	2016 priorit ¹	PII "Taurenītis" Tukumā notekūdeņu tīklu izbūve	Izbūvēti notekūdeņu un gruntsūdeņu novadīšanas tīkli	10 000	2016	2 gadi	PII "Taurenītis"					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā
4	2016 priorit ¹	Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatskolas kāpņu atjaunošana uz sporta laukumu	Atjaunotas kāpnes no Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatskolas uz sporta laukumu	27 000	2016	2 gadi	Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā
5	2016 priorit ¹	Tukuma Mākslas skolas deju zāles grīdas atjaunošana	Atjaunots segums deju zālei Tukuma Mākslas skolā (Lielā iela 27)	16 000	2016	2 gadi	Tukuma Mākslas skola					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā
6	2016 priorit ¹	Tumes vidusskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšana	Siltinātas Tumes vidusskolas ēkas ārējās sienas. Samazināts ēku siltumu patēriņš.	42 100	2016	2 gadi	Tumes vidusskola					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā
7	2016 priorit ¹	Vingrošanas komplekta uzstādīšana PII "Karlsons" Tukumā	Uzstādīts vingrošanas komplekts āra laukumā	2 600	2016	2 gadi	PII "Karlsons"					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā
8	2016 priorit ¹ / turp	Dzūkstes pamatskolas pirmsskolas ēku atjaunošana	Atjaunotas 5 grupu telpas, 2 koridori un 2 kāpņu telpas un zāle. Izbūvēta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma. Siltuma tīklu pārbūve, ventilācijas izbūve.	220 000	2016	4 gadi	Dzūkstes pamatskola					
9	2016 priorit ^{1,2}	PII "Cīrulītis" ēkas atjaunošana Irlavas pagastā	1. Atjaunota vienas grupas telpas - siltināta tualete, atjaunotas grupas telpas. 2. Atjaunota PII "Cīrulītis" priekštelpas un kāpņu telpas, tai skaitā veikti elektroinstalācijas darbi.	34 800	2016	2 gadi	PII "Cīrulītis"					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā
10	2016 priorit ^{1,2}	Tukuma Mūzikas skolas telpu atjaunošana un jaunu mūzikas instrumentu iegāde	1. Atjaunotas Tukuma Mūzikas skolas telpas. 2. Iegādātas klavieres	3 900	2016	2 gadi	Tukuma Mūzikas skola					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā
11	2016 priorit ^{1,2,3}	Irlavas vidusskolas ēkas atjaunošana	1. Atjaunotas zēnu tualetes. 2. Uzlabota skolas pamatu hidroizolācija. 3. Veikti ugunsdrošības pasākumi.	22 500	2016	2 gadi	Irlavas vidusskola					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā
12	2016 priorit ^{1,2,3}	Sēmes sākumskolas telpu atjaunošana	1. Atjaunota skolas ēdamzāle, aprīkota ar jaunām mēbelēm. 2. Nomainīti radiatori 9 gab. 3. Izbūvēti 2 jauni ieejas mezgli	9 000	2016	2 gadi	Sēmes sākumskola					2016.gadā netika piešķirts finansējums. Nomainīti tikai 2 radiatori, izlietots apt.500 eiro. Plānots 2017.gadā.
13	2016 priorit ^{1,2,3}	PII "Pasaciņa" telpu atjaunošana Tukumā	Atjaunotas 2 grupu telpas un aprīkotas ar modernām mēbelēm. Uzstādītas jaunas rotaļu laukuma iekārtas.	70 300	2016	2 gadi	PII "Pasaciņa"					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā
14	2016 priorit ^{1,2,3}	Tukuma Vakara un neklātienas vidusskolas telpu atjaunošana un modernu aprīkojuma iegāde	1. Atjaunots 2.stāva gaitenis un foajē, un 1 kabinets. 2. Uzstādīts moderns aprīkojums skolas aktu zālē (projektoris, žalūzijas u.c.). 3. Uzstādīti 4 kondicionieri klasēs.	23 000	2016	2 gadi	Tukuma Vakara un neklātienas vidusskola					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
15	2016 priorit ^{1, 2, 3}	Tukuma 3.pamatskolas telpu atjaunošana un aprīkojuma iegāde	1. Atjaunots zēnu darbmācības kabinets, uzstādīta ventilācija un iegādāts jauns aprīkojums. 2. Iegādāti 66 gab. garderobes skapīši. 3. Atjaunoti mācību kabineti.	58 200	2016	3 gadi	Tukuma 3.pamatskola					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā
16	2016 priorit ^{1, 2, 3}	Pūres pamatskolas ēkas atjaunošana	Pūres pamatskolas vecās daļas "Rūķīšos": 1. nomainīti logi un durvis; 2. ierīkots apkures katls un atjaunotas darbmācību telpas; 3. nomainīts jumta segums;	42 870	2016	3 gadi	Pūres pamatskola					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā
17	2016 priorit ^{1, 2, 3, 4}	Tukuma 2.pamatskolas ēku atjaunošana un modernu aprīkojumu iegāde	1. Uzlabots skolas datortīkls. 2. Atjaunota pāreja no Tukuma 2.pamatskolas uz Tukuma Raiņa ģimnāziju. 3. Uzstādītas žalūzijas vairākos kabinetos. 4. Iegādāts flīgelis aktu zālei.	43 200	2016	2 gadi	Tukuma 2.pamatskola					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā
18	2016 priorit ^{1, 2, 3, 4}	Tukuma 2.vidusskolas telpu atjaunošana	1. Jauns apgaismojums klašu telpās Tukuma 2.vidusskolas mazajā skolā (Spartaka iela 2A). 2. Atjaunots skolas zvans ar traukmes izziņošanas funkciju. 3. Uzstādītas ugunsdrošās durvis gaitenēs 4 gab. 4. Atjaunota skolas aktu zāle, uzbūvēta skatuve.	39 800	2016	3 gadi	Tukuma 2.vidusskola					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā
19	2016 priorit ^{1, 2, 3, 4}	Modernu aprīkojumu iegāde Tukuma Raiņa ģimnāzijai un telpu centrālo kāpņu atjaunošana	1. Atjaunota aktu zāles grīda, uzstādīta aizkaru sistēma, iegādāta moderna apskaņošanas tehnika. 2. Atjaunots stadiona žogs. 3. Iegādāta apskaņošanas iekārta sporta zālei. 4. Atjaunotas centrālās kāpnes.	22 600	2016	3 gadi	Tukuma Raiņa ģimnāzija					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā
20	2016 priorit ^{1, 2, 3, 4}	PII "Pienenīte" teritorijas labiekārtošana un noliktavas uzstādīšana Slampes pagastā	Labiekārtota PII "Pienenīte" teritorija Slampes pagastā. 1. Bruģēts celiņš ap iestādi, ieeja. 2. Ierīkots apgaismojums teritorijas izgaismošanai. 3. Uzstādīts modulis saimniecības vajadzībām. 4. Uzstādīti bīdāmie vārti.	17 100	2016	2 gadi	PII "Pienenīte"					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā
21	2016 priorit ¹ / turp	PII "Zemenīte" telpu atjaunošana Pūres pagastā	1. Atjaunotas 1 grupas telpas (jaunākā grupa) - energoefektivitātes uzlabošana, elektroinstalāciju nomaiņa. 2. Atjaunotas telpas PII "Zemenīte". Pielāgotas feldšerpunkta, bibliotēkas telpas PII bērnu grupīnai. 3. Atjaunotas 1 grupas telpas (vidējā grupa) - energoefektivitātes uzlabošana, elektroinstalāciju nomaiņa.	77 106	2016	5 gadi	PII "Zemenīte"					Uzsākts darbs pie ēkas Pūre 18 atjaunošanas, lai pielāgotu esošās telpas feldšerpunktam, bibliotēkai. PII "Zemenīte" telpas plānots atbrīvot 2017.gadā.
22	2016 priorit ²	Energoefektivitātes paaugstināšana sporta zālē Zemgales vidusskolā	Samazināti siltuma zudumi Zemgales vidusskolas sporta zālei	71 400	2016	2 gadi	Zemgales vidusskola					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā
23	2016 priorit ²	Rotaļu laukumu labiekārtošana pie Tumes pirmsskolas ēkas	Atjaunots rotaļu laukumu aprīkojums pie pirmsskolas ēkas	8 000	2016	2 gadi	Tumes vidusskola					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā
24	2016 priorit ^{2, 3}	PII "Zemenīte" teritorijas labiekārtošana Pūres pagastā	Labiekārtota teritorija. 2. Atjaunotas 2 nojumes. 3. Uzbūvēts jauns žogs apkārtnē PII "Zemenīte" teritorijai. 4. Atjaunota 1 nojume (3.grupai).	41 264	2016	2 gadi	PII "Zemenīte"					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā
25	2016 priorit ^{2, 3}	PII "Vālodzīte" telpu atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Tukumā	1. Uzbūvētas 6 gab. nojumes un labiekārtota teritorija. 2. Atjaunotas grupu telpas	77 000	2016	2 gadi	PII "Vālodzīte"					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
26	2016 priorit ² / ₃ / turp	Dzūkstes pamatskolas ēku atjaunošana	Atjaunoti 2 gaiteni, t.sk., logu nomainīta gaitenī, 2 kāpņu telpas, zēnu mājturības kabinets, ēdnīca un ēdamzāle. Atjaunota hidro izolācija skolas pamatiem.	100 000	2016	4 gadi	Dzūkstes pamatskola					2016.gadā ir nomainīti logi skolas gaitenī. Nomainīta elektrības instalācija zēnu mājturības kabinetā. Pārējie darbi pārcelti uz 2017.gadu.
27	2016 priorit ⁴ / turp	Tumes vidusskolas stadiona infrastruktūras uzlabošana	1. Atjaunots skrējceļš (uzstādīts metāla apmales skrējceļa nostiprināšanai). Atjaunots Tumes vidusskolas stadions ar skrējceļiem, ierīkotas skatītāju tribīnes, uzstādīti āra trenāžieri. Uzklāts basketbola laukuma segums.	60 000	2016	7 gadi	Tumes vidusskola					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā
28	SAM	Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana	SAM 8.1.2. Tukuma vispārējās izglītības iestādēs - Tukuma Raiņa ģimnāzijā, Tukuma 2.vidusskolā, Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatskolā, Tukuma 2.pamatskolā – veiktas šādas aktivitātes: • Dabaszinātņu kabinetu aprīkošana vai jaunu kabinetu izveidošana 7.-9.klasēm; • IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde; • Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide, tai skaitā būvdarbi; • Sporta infrastruktūras modernizācija	5 307 428	2016	7 gadi	Attīstības nodaļa					Iesniegta projekta ideja IZM, notiek Tukuma 2.vidusskolas ēkas tehniskā projekta izstrāde.
29		Tukuma 2.vidusskolas sākumskolas ēkas pielāgošana pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām	Tukuma 2.vidusskolas sākumskolas ēka Spartaka ielā 2A, Tukumā pielāgota pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām	250 000	2016	3 gadi	Attīstības nodaļa					Projektu nav iespējams īstenot, kamēr Tukuma 2.vidusskolas sākumskola nav pārcelta (integrēta) uz Tukuma 2.vidusskolas galveno ēku Raudas ielā 16, kas būs iespējams tikai pēc projekta SAM 8.1.2. ietvaros īstenošanas. Plānotais uzsākšanas laiks - 2018.gads
30		PII „Pasaciņa” piebūves celtniecība	Uzbūvēta PII "Pasaciņa" piebūve 4 jaunu grupiņu izveidošanai (adresē Kurzemes ielā 5, Tukumā)	1 000 000	2016	5 gadi	Attīstības nodaļa					Darbība veicama vienlaikus ar SAM 4.2.2. projekta ideju "Energiefektivitātes paaugstināšana PII „Pasaciņa”" rādītājs “, kur norādīts punktā: 1.4.10. Izglītojamo vietu skaita palielinājums projektā iekļautajā ēkā, kurā plānots radīt jaunas pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo vietas” – 58 izglītojamo vietas.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
31	SAM	Energoefektivitātes paaugstināšana PII „Pasaciņa”	SAM 4.2.2. Veikta PII "Pasaciņa" Kurzemes ielā 5, Tukumā ēkas, t.sk.siltumapgādes infrastruktūras, pārbūve vai atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes uzlabošanu.	343 500	2016	5 gadi	Attīstības nodaļa					SAM 4.2.2. projektu idejas sagatavošanai 2016.gada 1.pusgadā izstrādāti 6 ēku energopārskati, no kuriem 3 izvirzītajos projektos ar labākajiem rādītājiem šī ēka tika iekļauta. Projekta idejas koncepts “Energoefektivitātes paaugstināšana PII „Pasaciņa”” iesniegts 29.06.2016. VARAM. Projekta ideja apstiprināta 12.10.2016.
32	SAM	Energoefektivitātes paaugstināšana Tukuma 2.vidusskolā	SAM 4.2.2. Veikta Tukuma 2.vidusskolas Raudas ielā 16 ēkas un siltumapgādes infrastruktūras pārbūve vai atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes uzlabošanu.	800 000	2016	5 gadi	Attīstības nodaļa					SAM 4.2.2. projektu idejas sagatavošanai 2016.gada 1.pusgadā izstrādāti 6 ēku energopārskati, no kuriem 3 izvirzītajos projektos ar labākajiem rādītājiem šī ēka netika iekļauta. Projekts šajā ERAF programmā netiks īstenots. Šīs aktivitātes būs iekļautas SAM 8.1.2. projektā (Nr.28)
33	SAM	Energoefektivitātes paaugstināšana Tukuma 2.vidusskolas sākumskolas ēkā	SAM 4.2.2. Veikta Tukuma 2.vidusskolas sākumskolas Spartaka ielā 2A ēkas un siltumapgādes infrastruktūras pārbūve vai atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes uzlabošanu (<i>tielk izskatīta iespēja ēku pielāgot un pārbūvēt pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām par citiem finanšu līdzekļiem</i>).	250 000	2016	5 gadi	Attīstības nodaļa					SAM 4.2.2. projektu idejas sagatavošanai 2016.gada 1.pusgadā izstrādāti 6 ēku energopārskati, no kuriem 3 izvirzītajos projektos ar labākajiem rādītājiem šī ēka netika iekļauta. Projekts šajā ERAF programmā netiks īstenots.
34	SAM	Energoefektivitātes paaugstināšana Džūkstes pamatskolā	SAM 4.2.2. Veikta Džūkstes pamatskolas ēkas un siltumapgādes infrastruktūras pārbūve vai atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un kas ir paredzēti ēkas energosertifikātā.	500 000	2016	5 gadi	Attīstības nodaļa					SAM 4.2.2. projektu idejas sagatavošanai 2016.gada 1.pusgadā izstrādāti 6 ēku energopārskati, no kuriem 3 izvirzītajos projektos ar labākajiem rādītājiem šī ēka netika iekļauta. Projekts šajā ERAF programmā netiks īstenots.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
35	SAM	Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Vālodzīte"	SAM 4.2.2. Veikta PII „Vālodzīte” Spartaka ielā 18, Tukumā ēkas un siltumapgādes infrastruktūras pārbūve vai atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un kas ir paredzēti ēkas energosertifikātā.	314 200	2016	5 gadi	Attīstības nodaļa					SAM 4.2.2. projektu idejas sagatavošanai 2016.gada 1.pusgadā izstrādāti 6 ēku energopārskati, no kuriem 3 izvirzītajos projektos ar labākajiem rādītājiem šī ēka tika iekļauta. Projekta idejas koncepts "Energoefektivitātes paaugstināšana PII „Vālodzīte”" iesniegts 29.06.2016. VARAM. Projekta ideja apstiprināta 12.10.2016. Izveidojamas papildus 18 izglītojamo vietas.
36		Jumta stāva izbūve Tukuma internātpamatskolā	Izbūvēts jumta stāvs skolas ēkai Raudas ielā 6. Palielinās mācību telpu skaits.	150 000	2016	4 gadi	Tukuma internātpamatskola					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā. Tiks meklēti finanšu līdzekļi
37	LAD	Sporta laukuma pārbūve Džūkstes pagastā	Pārbūvēts sporta laukums pie Džūkstes pamatskolas.	50 000	2016	5 gadi	Džūkstes pamatskolā					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā. Tiks meklēti finanšu līdzekļi
38		Karjeras izglītības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana izglītojamajiem	Nodrošināti karjeras izglītības pakalpojumi izglītojamajiem	240 000	2016	5 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā. Tiks meklēti finanšu līdzekļi
39		Konsultatīvs atbalsts ģimenēm, bērniem un pedagogiem, nodrošinot psihologa, logopēda un mediatora pakalpojumus	Izglītības pārvaldē izveidots centrs, kas nodrošina psihologa, logopēda un mediatora pakalpojumus	260 000	2016	5 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā. Tiks meklēti finanšu līdzekļi
40		Elektroniskas pieteikšanās sistēmas ieviešana izglītības iestādēs	Ieviesta elektroniskās pieteikšanās sistēma	50 000	2016	5 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā. Tiks meklēti finanšu līdzekļi
41		PII "Taurenītis" telpu atjaunošana	Atjaunotas bērnu grupiņu telpas PII "Taurenītis"	500 000	2016	5 gadi	PII "Taurenītis"					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā. Tiks meklēti finanšu līdzekļi
42		Tukuma 3.pamatskolas sporta halles būvniecība	Uzbūvēta sporta halle Tukuma 3.pamatskolai	2 500 000	2016	3 gadi	Tukuma 3.pamatskola					2016.gadā izstrādāts būvprojekts. Izsludināts iepirkums būvdarbiem.
43		Tukuma 3.pamatskolas sākumskolas ēkas telpu pielāgošana un aprīkošana pirmsskolas vecuma bērnu vajadzībām	Palielināts vietu skaits pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības grupā Tukuma 3.pamatskolā. Telpu atjaunošana, modernu aprīkojuma iegāde.	250 000	2016	4 gadi	Tukuma 3.pamatskola					
RV2 Jauniešu iniciatīvas atbalsts												
60	2016 priorit ¹	Tukuma novada Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centra teritorijas labiekārtošana	Izstrādāts būvprojekts teritorijas labiekārtošanai (Sporta iela 1, Tukums) un labiekārtota teritorija.	22 000	2016	2 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā. Papildināt rezultatīvo rādītāju - uzstādīts žogs apkārt Tukuma novada Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centram.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
61		Tukuma novada Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centra telpu atjaunošana un aprīkošana ar modernu aprīkojumu	Atjaunotas telpas un aprīkotas ar modernu aprīkojumu.	20 000	2016	4 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					Iegādāta aparatūra jauniešu TukTV darbības nodrošināšanai. Aprīkojuma papildināšana turpināsies nākamo gadu.
RV3 Saistoša kultūrvidē un aktīva kultūras dzīvē												
62	2016 priorit ¹	Durbes muižas Kalpu mājas glābšanas darbi	Atjaunots jumta mezgli Kalpu mājā Durbes muižas apbūvē.	30 000	2016	1 gads	Tukuma muzejs	Rezultāts sasniegts				Darbi pabeigti 20.10.2016.
63	2016 priorit ¹	Aprīkojuma iegāde Tukuma bibliotēkai	Iegādāts aprīkojums - kondicionieris, uzstādīts žāļuzijais 3.stāvā Tukuma bibliotēkā	3 000	2016	2 gadi	Tukuma bibliotēka					
64	2016 priorit ¹ /LAD	Slampes Kultūras pils skatītāju zāles atjaunošana	Izveidots kvalitatīvs teātra izrāžu centrs Slampes Kultūras pilī. Skatītāju zālē atjaunoti griesti, sienas, grīda. Iegādāti jauni skatītāju krēsli. Atjaunota skatuve, skatuves ripa, uzstādīti podesti. Iegādāta jaudīga atskaņošanas iekārta, atjaunots apgaismojums un elektroinstalācijas.	250 000	2016	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					2016.gadā daļēji elektroinstalācijas atjaunošana ir veikta. Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā iesniegt ELFLA projektu par krēslu iegādi.
65	2016 priorit ^{1,2}	Moderna aprīkojuma iegāde Tukuma pilsētas Kultūras namā	Jaunas, modernas gaismas un skaņas tehnikas uzstādīšana Tukuma pilsētas Kultūras namā.	21 343	2016	2 gadi	Tukuma kultūras nams	Rezultāts sasniegts				Iegādāta un uzstādīta moderna gaismas un skaņas tehnika. 2017.gadā turpināsies darbs pie jauna aprīkojuma iegādes.
66	2016 priorit ²	Pastariņa muzeja teritorijas labiekārtošana	Labiekārtota Pastariņa muzeja sēta, iekļaujot ilgdīgus stādījumus, solus, tiltiņus u.c.	10 000	2016	3 gadi	Tukuma muzejs					Izveidots žogs ap ūdenskrātuvi. Sagatavots un iesniegts projekts "Partnerība laukiem un jūrai", kas noraidīts naudas trūkuma dēļ. Plānots iesniegt 2017. gadā atkārtoti
67	2016 priorit ³	Džūkstes 1.bibliotēkas jumta atjaunošana	Jumta nomaiņa Džūkstes 1. bibliotēkā.	16 600	2016	2 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Jumta nomaiņa tiek veikta, darbus plānots pabeigt 2016.gada beigās.
68	2016 priorit ⁴	Džūkstes 1.bibliotēkas fasādes atjaunošana	Atjaunota fasāde Džūkstes 1. bibliotēkā	8 300	2016	2 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Atjaunots ēkas DR stūris. Turpināsies 2017.gadā pa budžeta līdzekļiem.
69	SAM	Tukuma pilsētas kultūras nama pārbūve un energoefektivitātes pasākumi	SAM 4.2.2. Veikta kultūras nama ēkas, t.sk.siltumapgādes infrastruktūras, pārbūve vai atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes uzlabošanu (ERAF projekts). Renovēts Tukuma pilsētas kultūras nams (Darbība veicama Latvijas 100gades programmas pasākumu ietvaros u.c.projektu ietvaros).	1 500 000	2016	5 gadi	Attīstības nodaļa					SAM 4.2.2. projektu idejas sagatavošanai 2016.gada 1.pusgadā izstrādāti 6 ēku energopārskaņi, no kuriem 3 izvirzītajos projektos ar labākajiem rādītājiem šī ēka tika iekļauta. Projekta idejas koncepts "Energoefektivitātes paaugstināšana Tukuma kultūras namā" iesniegts 29.06.2016. VARAM. Projekta ideja netika apstiprināta un projekts SAM 4.2.2. ERAF programmā netiks īstenots.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
70	SAM	Kalpu mājas restaurācija, atjaunošana Durbes muižas apbūvē	SAM 5.5.1. Saglabāt un attīstīt Tukuma pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu: - Kalpu mājas restaurācija/ atjaunošana, Durbes muižas apbūvē (Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.6847 - Kalpu māja);	1 441 000	2016	5 gadi	Attīstības nodaļa					Projekta ideja netika iesniegta SAM 5.5.1., jo nav pārnovadu partneri. Tiks meklēti citi finanšu līdzekļi 2017.gadā.
71		"Tukumnieka māja" izveide Tukumā	Saglabāt un attīstīt Tukuma pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu: - Ēkas Brīvības laukums 21, Tukums restaurācija/ atjaunošana, "Tukumnieka māja" izveide (Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Nr.7453 - Tukuma pilsētas vēsturiskais centrs);	1 058 824	2016	5 gadi	Attīstības nodaļa					Ēka Brīvības laukums 21 iesniegta VKPAI, lai iekļautu ēku valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā. VKPAI izskata. Noslēgts līgums par fasādes skices izstrādi līdz gada beigām. Projekta ideja pārcelta 2017.gadā.
72	100gades programma	Baznīcas atjaunošana Džūkstē	Veco mūru ielokā uzcelta Džūkstes baznīca. Labiekārtota teritorija.	200 000	2016	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi baznīcas atjaunošanai. Notiek darbs pie esošo baznīcas mūru nostiprināšanas. Turpināsies 2017.gadā.
73	100gades programma	Pastariņa muzejā 19.gs. lauku sētas maketa izveide	Izveidots 19.gs. lauku sētas makets Pastariņa muzejā	14 000	2016	3 gadi	Tukuma muzejs					Noslēgts līgums par lauku sētas maketu izgatavošanu. Tiek izgatavota - vecās dzīvojamās ēkas, dziļā kūts, cūku kūtiņas, vāgūzis un 2 kalpu klēts maketi.
74	100gades programma	Ekspozīciju izveide Pastariņu muzejā	Aprīkojums, lai nodrošinātu dažādu ekspozīciju izveidi Pastariņa muzejā. 1. Izveidota ekspozīcija "Moderna lauksaimniecība" Pastariņa muzejā. 2. Izveidota virtuālā ekspozīcija "Latvijas vēstures līkloču modelis". 3. Izveidota memoriālā ekspozīcija par E.Birznieka-Upīša devumu Latvijas kultūrā. E.Birznieka-Upīša darba kabinets.	46 000	2016	4 gadi	Tukuma muzejs					Par pašvaldības budžeta līdzekļiem uzsākta izveidot ekspozīciju "Moderna lauksaimniecība", iekārtota neliela ekspozīcija ar piena trauku kolekciju un 20.gs. vidus fotogrāfijām. Virtuālās ekspozīcijas izveidei ir saņemts daļējs ELFLA finansējums. Tiek iegādāts nepieciešamais aprīkojums. Projekts tiks realizēts 2017.gadā. Projekts "Jauna ekspozīcija Pastariņa muzejā" apstiprināts par summu 14394,44 eiro. Tiks meklēti finanšu līdzekļi, lai izveidotu visas plānotās ekspozīcijas.
75	100gades programma	Tukuma novada un pārnovadu tautas tērpu kolekcijas izveidošana	Izveidota tautas tērpu kolekcija	12 000	2016	3 gadi	Tukuma muzejs					Ir pasūtīti manekeni tautastērpu eksponēšanai. Izgatavotas tautastērpa kurpes un zābaki (atdarinājumi pēc 19. gs. oriģināla).

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
76	100gades programma	Informatīvo plāksnīšu pie Tukuma pilsētas vēsturiskajām ēkām atjaunošana un datu bāzes izveidošana	Atjaunotas informatīvās plāksnītes pie Tukuma pilsētas vēsturiskajām ēkām. Izveidota Tukuma vēsturisko ēku elektroniskā datu bāze.	17 500	2016	3 gadi	Tukuma muzejs					Sagatavota informācija plāksnītēm, sagatavota informācija Tukuma vēsturisko ēku elektroniskai datu bāzei. 2017.gadā plānots uzstādīt informatīvās plāksnītes pie vēsturiskajām ēkām.
77	100gades programma	Vasaras estrādes izbūve Tumes pagastā	Izbūvēts piebraucamais ceļš, auto stāvvietas, vieglas konstrukcijas estrāde, sēdvietas skatītājiem, gājēju celiņi, apgaismojums. Pašvaldības īpašumā pie Tumes strauta.	60 000	2016	4 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā.
78	LAD	Aprīkojuma iegāde Jaunsātu tautas namam	Uzstādīts jauns apgaismojums Jaunsātu tautas namā. Iegādāts portatīvais dators un projektoris.	20 290	2016	5 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Projekta ideja saņēmusi ELFLA finansējumu. Tikš iegādāts nepieciešamais aprīkojums. Projekts tiks realizēts līdz 2016.gada beigām.
79	LAD	Brīvdabas estrādes izbūve Lestenes pagastā	Uzbūvēta brīvdabas estrāde Lestenes pagastā.	30 000	2016	4 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Izvērtētas Lestenes pagasta prioritātes, nav finanšu līdzekļu, lai uzbūvētu jaunu estrādi. Projekta ideja tik pārceļta uz IP tālākai nākotnei (no 2019.gada).
80	LAD	Dzūkstes kultūras nama skatuves aprīkojuma modernizācija	Iegādāts moderns aprīkojums Dzūkstes kultūras namam	15 000	2016	5 gadi	Slampes un Dzūkstes pagastu pārvalde					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā iegādāties skaņas aprīkojums.
81	LAD	Pūres kultūras nama 3.stāva atjaunošana	Siltinātas Pūres kultūras nama bēniņu telpas- jumts siltināts.Telpas - kultūras nama inventāra glabāšanai.	55 000	2016	5 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Izvērtētas Pūres pagasta prioritātes, nav finanšu līdzekļi. Projekta ideja tiek pārceļta uz IP tālākai nākotnei (2020.gadu)
82	LAD	Zentenes kultūras nama atjaunošana	Atjaunota skatuve Zentenes kultūras namā.	15 000	2016	5 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Skatuves atjaunošana ir uzsākta par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tiek mainīta elektroinstalāciju, kulišu turētājus. Šogad tiks apgūti aptuveni 4000 eiro. Darbi tiks turpināti 2017.gadā.
83	LAD	Lestenes baznīcas atjaunošana vairākās kārtās	Saglabāts, aizsargāts un attīstīts valsts kultūras arhitektūras pieminekli Nr.6822 - Lestenes luterāņu baznīca. Restaurēts altāris retabls. Atjaunota kancele, ērģeles un citi interjera elementi.	500 000	2016	5 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Projekta ideja netika iesniegta SAM 5.5.1., jo nav pārnovadu partneri. Tikš meklēti citi finanšu līdzekļi 2017.gadā.
84		Grāmata par Dzūksti	Izstrādāta un izdota grāmata par Dzūkstes vēsturi (~1500 eksemplāri)	7 000	2016	3 gadi	Slampes un Dzūkstes pagastu pārvalde					Tiek sagatavota grāmata.
85		Klusās lasītavas izbūve un iekārtošana Tukuma bibliotēkā	Izbūvēta un iekārtota Klusā lasītava Tukuma bibliotēkā	10 000	2016	1 gads	Tukuma bibliotēka					Notiek darbi. Līdz gada beigām tiks pabeigts
86		Moderna aprīkojuma iegāde Tukuma Audēju darbnīcai	Iegādāts ekspozīcijas aprīkojums Tukuma Audēju darbnīcai.	10 000	2016	1 gads	Tukuma muzejs					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
87		Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošana	Veikta baznīcas atjaunošana saskaņā ar Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanas koncepciju. Saglabāts, aizsargāts un attīstīts valsts kultūras arhitektūras piemineklis Nr.6843 - Tukuma luterāņu baznīca.	800 000	2016	5 gadi	Tukuma ev. luterāņu baznīca					Tika gatavota projekta ideja SAM 5.5.1. aktivitātē kopā ar Kalpu mājas restaurāciju, Lestenes baznīcas altāra atjaunošanu. Projekta ideja netika iesniegta, jo nav pārnovadu partneru.
88		Pūres luterāņu baznīcas atjaunošana	Atjaunots baznīcas logu vēsturiskais izskats - izgatavoti vitrāžu logi. Atjaunots baznīcas zvana tornis.	25 000	2016	3 gadi	Pūres baznīcas atjaunošanas fonds					Pūres baznīcas atjaunošanas fonds gatavo projekta iesniegumu Kandavas partnerības izsludinātajā projektu konkursā.
89		Bibliotēku darba modernizācija un publisko e-pakalpojumu pilnveide	Izstrādāta jauna mājas lapa Tukuma bibliotēkai un izgatavotas jaunas plastikāta lasītāju kartes Tukuma pilsētas un pagastu bibliotēku lietotājiem	8 000	2016	5 gadi	Tukuma bibliotēka					
90		IT un aprīkojuma attīstība muzeja krājumu dokumentēšanai, digitalizācijai, pieejamībai	Iegādātas jaunas iekārtas, aprīkojums, tehnoloģijas un programmatūras muzeja vajadzībām, muzeja krājumu saglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai.	30 000	2016	5 gadi	Tukuma muzejs					Tukuma muzejs strādā pie uzdevuma servera programmēšanai. Nav finansējums IT aprīkojumam. Plānots 2017.gadā.
91	100gades programma	Z.A.Meierovica piemineklis Tukumā un Jaunās ielas skvēra labiekārtošana	Skiču konkursa izsludināšana un uzvarētāju noteikšana. Uzcelts piemineklis Z.A.Meierovicam Jaunās un Lielās ielas skvērā, Tukumā. Labiekārtots skvērs.	100 000	2016	3 gadi	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa					Izvēlēts Z.A.Meierovica pieminekļa mets. Šī meta autori ir mākslinieki Matīss Kalniņš, Zane Elerte un Liene Līce. Piemineklis tiks atklāts 2018.gada 18.novembrī.
92		Piemīņas vietas izveide Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem Tukuma novadā	Izveidota piemīņas vieta un uzstādīts stēls Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem Tukuma novadā	10 000	2016	5 gadi	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa					Vieta stēles uzstādīšanai tiks izveidota līdz ar Melnezera ielas pārbūves pabeigšanu. Pēc vietas izveides, sadarbojoties Tukuma muzejam ar Aizsardzības Ministriju, tiks organizēta stēles uzstādīšana minētajā vietā.
93	100gades programma	Piemīņas vietas Z.A.Meierovica bojāejas vietā Brizulē atjaunošana un labiekārtošana	Turpināt saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu - atjaunot un labiekārtot piemīņas vietu Z.A.Meierovica bojāejas vietā Brizulē.	7 000	2016	3 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					20.10.2016.pabeigti pieminekļa atjaunošanas un daļēji teritorijas labiekārtošanas darbi par summu 3871 eiro . Uz 2017.gadu pārcelta zāles sēšana un daudzgadīgo stādījumu ierīkošana. Nepieciešami būs vēl ap 1100 eiro.
94	100gades programma	Eksponēt Tukuma muzeja mākslas kolekcijas zelta fondu pilsētvidē	Eksponēt Tukuma muzeja mākslas kolekcijas zelta fondu pilsētvidē - Mākslas darbu reprodukcijas uz namu brandmūriem un citām piemērotām arhitektoniskajām plaknēm lielformāta baneru veidā un veidojot izteiksmīgas gaismas projekcijas. Izveidoti Tukuma pilsētvīdes objekti, saistībā ar izcilajiem novadniekiem - L.Āriņš, A.Artums, M.Zālīte, G.Bērziņš.	10 000	2016	3 gadi	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa					2016. gadā Tukuma muzejs sagatavoja gleznu attēlus un ainavu arhitekti nodrošināja 18 gleznu baneru izgatavošanu un uzstādīšanu Dārza ielā. Noslēgts līgums par koncepcijas izstrādi "Koncepcija mākslas un pilsētvīdes objektiem Tukuma pilsētā". 2017.gadā turpināsies darbi.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
95	100gades programma	Modernas ekspozīcijas izveide Džūkstes Pasaku muzejā	Izveidota moderna ekspozīcija Džūkstes Pasaku muzejā "A.Lerhis-Puškaitis un pasakas". Iegādāts aprīkojums.	70 000	2016	3 gadi	Tukuma muzejs					Tiek strādāts pie ekspozīcijas koncepcijas. Veikta viesistabas bufetes un kabineta grāmatplaukta restaurācija, iegādāta tējas servīze
96		Stāvlaukuma izbūve pie Durbes pils kompleksa Tukumā	Izbūvēts stāvlaukums pie Durbes pils kompleksa Tukumā.	50 000	2016	3 gadi	Tukuma muzejs					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā
108		Durbes pils kompleksa attīstība Tukumā	Restaurēta klēts. Izbūvēts lietus ūdeņu tīkls Durbes pilī. Restaurēts Durbes pils akmens apkārtnis.	814 000	2018	4 gadi	Tukuma muzejs					2016.gadā veikta apkārtmūra 1. posma konservācija un akmeņu stiprināšana pamatnē visā mūra garumā. Nojaukts vecās katlu mājas skurstenis. Turpmākos gadus turpināsies Durbes pils kompleksa attīstība saskaņā ar Durbes pils muzeja stratēģiju.
RV4 Sports kā veselīga dzīvesveida pamats un novada atpazīstamības sekmētājs												
112	2016 priorit ^{1,3}	Tukuma Sporta skolas teritorijas labiekārtošana	1. Labiekārtota teritorija pie Tukuma Sporta skolas (Kuldīgas iela 74, Tukums), bruģēts laukums pie skolas ieejas. 3. Uzstādīta pretvēju siena stadionā.	32 000	2016	2 gadi	Tukuma Sporta skola					2016.gadā labiekārtota teritorija. Nav finanšu līdzekļi pretvēju sienas uzstādīšanu stadionā. Darbi pārcelti uz 2017.gadu.
113	2016 priorit ²	Aprīkojuma iegāde Tukuma šautuvei	Iegādāts mūsdienīgs aprīkojums Tukuma šautuvei: šaušanas iekārtu komp. 2gab., šāvēju formas 2 gab., šāvēju zābaki 2 pāri, pn.šautene 2 gab., šāvēju botas 3 pāri, pn.pistole 2gab., m/k pistole 2 gab., ieroču pārvaldīšanas kastes 2 gab.	23 000	2016	2 gadi	Tukuma Sporta skola					Nepietika finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā
114	LAD	Sporta laukuma izveide Zentenes ciemata centrā	Izveidots sporta laukums Zentenes ciemata centrā – futbola, basketbola un volejbola laukums.	55 000	2016	5 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Projekta ideja tiks iesniegta biedrības "Partnerība laukiem un jūrai" izsludinātajā konkursā 2017.gadā.
115	LAD	Āra ternažieru un skeitparka rampu uzstādīšana Sēmes pagastā	Atjaunota skeitparka rampa, papildināta ar jauniem elementiem. Uzstādīti āra trenižieri.	30 000	2016	5 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Tiek pārcelts uz 2017.gadu.
116	LAD	Pūres sporta laukuma infrastruktūras uzlabošana	Uzlabota sporta infrastruktūra. Uzstādīti āra trenižieri, āra galda teniss. Uzstādīta nojume.	30 000	2016	5 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Tiek pārcelts uz 2017.gadu.
117		Sporta skolas Kuldīgas ielā 74, Tukumā atjaunošana	Esošās aktu zāles pārbūve par sporta zāli Kuldīgas ielā 74, Tukumā.	338 445	2016	5 gadi	Tukuma Sporta skola	Rezultāts sasniegts				Sporta zāle atklāta 2016.gada septembrī.
118		Sportas skolas piebūves projektēšana un būvniecība	Būvprojekts Sporta skolas piebūves celtniecībai. Uzcelta Sporta skolas piebūve, slēgta telpa vieglatlētikas nodarbībām.	274 164	2016	4 gadi	Tukuma Sporta skola					Ir būvprojekts. Plānots izsludināt iepirkumu. Papildināt rezultatīvo rādītāju-vieglatlētikas manēža.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
119	LAD	Irlavas sporta nama apgaismojuma pilnveidošana	Izbūvēts jauns, pilnvērtīgs, energoefektīvs apgaismojums Irlavas sporta zālē.	28 000	2017	3 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					2016.gada novembrī Kandavas partnerībā tiks iesniegts ELFLA projekts iesniegums, kura ietvaros tiks iegādāts un uzstādīts energoefektīvs apgaismojums Irlavas sporta nama zālē. Projekts- "Irlavas sporta nama apgaismojuma uzlabošana". Indikatīvā projekta summa 14950,59 eiro.
RV5 Profilaksi pastiprinoša veselības aprūpe												
122	2016 priorit ^{1,2}	Telpu piemērošana medicīnas pakalpojumu pieejamībai Pūrē	Jaunu telpu ierīkošana (Pūre 18, Pūres pagasts) ģimenes ārsta praksei, zobārstam, aptiekai un bibliotēkai (1.stāvs). Telpu pārbūve.	231 630	2016	4 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Projekts iesniegts 02.06.2016. biedrībā "Kandavas Partnerība". LAD apstiprināts 13.10.2016 kopprojekts ar zobārsti, kuru plānots realizēt līdz 2017.gada septembrim. Pārējās izmaksas tiek segtas tikai no budžeta līdzekļiem.
123	LAD	Fizioterapijas aprīkojums un telpu pielāgošana fizioterapijas nodarbībām Lestenes pagastā	Atjaunotas telpas Lestenes pagasta pakalpojumu centrā un iegādāts fizioterapijas aprīkojums.	15 000	2016	5 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Uzstādīts fizioterapijas aprīkojums. Plānots 2017.gadā atjaunot telpas (kosmētiskais remonts).
124		Feldšera punkta telpu labiekārtošana Sēmes pagastā	Atjaunotas telpas feldšerpunktā Sēmes pagastā.	10 000	2016	4 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Atjaunots ģimenes ārsta kabinets, līdz gada beigām tiks pabeigta arī procedūram paredzētā telpa. Nomainīta datortehnika (dators, printeris) un uzstādīta jauna programmatūra.
125	SAM	Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei	SAM 9.2.4.2. Organizēti slimību profilakses pasākumi un veselības veicināšanas pasākumi	395 000	2017	3 gadi	Attīstības nodaļa					Projekta ideja "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus" iesniegta vērtēšanā SAM 9.2.4.2. aktivitātē 2016.gada septembrī. Īstenošana tiks uzsākta 01.01.2017.
127		Stāvlaukuma izbūve pie Tukuma slimnīcas un poliklīnikas	Būvprojekts. Jauns, plašs stāvlaukums pie Tukuma slimnīcas un poliklīnikas.	200 000	2017	4 gadi	Tukuma slimnīca					Nopirkts īpašums Raudas ielā 10. 2017.gadā tiks izstrādāts būvprojekts par stāvlaukuma izbūvi. Precizēts plānotais uzsākšanas laiks - 2016.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
RV6 Iekļaušanu sekmējoši sociālie pakalpojumi un palīdzība												
131	2016 priorit ¹	Sociālās dzīvojamās mājas "Mežrozītes" Irlavā atjaunošana	Nomainīts jumts, atjaunota fasāde, izbūvēta ventilācija sociālajā dzīvojamajā mājā „Mežrozītes” Irlavas pagastā.	83 400	2016	3 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Veikts kosmētiskais remonts 2 istabīnās, nomainītas notekcaurules. Šobrīd notiek darbs pie ventilācijas izbūves. 2017.gadā turpināsies darbs.
132	2016 priorit ²	Fizioterapijas zāles labiekārtošana Sociālajā centrā Tukumā	Uzstādīta bīdāmā siena fizioterapijas zālē Sociālajā centrā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Tukumā (Dārzniecības iela 2A).	7 000	2016	2 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					Nav aktuāla projekta ideja, ir atrasts cits risinājums. Izslēgt no IP.
133		Sociālās uzņēmējdarbības inkubatoru tīkls inovatīva atbalsta instrumenta izveide pašvaldībās	Izveidots sociālās uzņēmējdarbības inkubators Melnezera iela 3, Tukumā. Pārbūvētas esošās telpas un aprīkotas sociālā uzņēmējdarbības inkubatora vajadzībām. Nodrošināti kvalificēti darbinieki.	6 226 877	2016	3 gadi	Attīstības nodaļa					Projekta iesniegums tika iesniegts Urban Innovative Actions projektu konkursā, kur netika atbalstīts. Tiks meklētas citas finanšu iespējas.
134		Patversmes ēkas pārbūve Tukuma pilsētā	Nodrošināta pakalpojuma sniegšanas vietas ēkas uzturēšana un vides pieejamība.	80 000	2016	4 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					Nepietiek finanšu līdzekļi. Tiek pārcelts uz 2017.gadu un Tukuma novada sociālām dienestam izvirzīta par vienu no prioritātēm.
135		Aprūpes mājās mobilā vienības pakalpojuma pilnveidošana Tukuma novada pašvaldībā	Nodrošināti sociālie pakalpojumi klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai personai, kura objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, kuru dzīvesvieta ir attālāka novada teritorijā, lauku viensētā (iekļautie pakalpojumi - drošības pogas, specializētais transports, speciālistu komandas).	75 000	2016	4 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					27.10.2016. pieņemts Domes lēmums par pakalpojuma pirkšanu no biedrības "Latvijas Samariešu apvienība". Līgums stāsies spēkā no 2017.gada.
136		Kopienas centra „Rīti” bēniņu siltināšana	Nosiltināti bēniņi kopienas centrā "Rīti" Slampes pagastā. Energoefektivitātes uzlabošana ēkai.	9 700	2016	4 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					Nepietiek finanšu līdzekļi. Tiek pārcelts uz 2017.gadu. Precizēt atbildīgo - Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde
137		Pieejamības nodrošināšana Irlavas bērnu nama-patversmē	Pielāgots ēkas 1.stāvs bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem.	20 000	2016	3 gadi	Irlavas bērnu nama-patversme					Nav konceptuālā lēmuma par iestādes nākotni. Tiek pārcelts uz 2017.gadu.
RV 7 Daudzveidīga mājokļu piedāvājuma attīstība												
140		Daudzdzīvokļu mājas iegāde Celtnieku ielā 1, Tukumā	Iegādāta daudzdzīvokļu ēka Celtnieku iela 1, Tukumā.	2 500 000	2016	5 gadi	Īpašumu nodaļa					Aktīvi darbojas Mājokļu darba grupa pie mājokļu problēmas risināšanas Tukuma novadā. Precizēt projekta uzsākšanas laiku - 2019.gads.
141		Dzīvokļu iegāde no tiesu izpildītājiem	Iegādāti dzīvokļi no tiesu izpildītājiem.	50 000	2016	6 gadi	Īpašumu nodaļa					Pašvaldība ir piedalījies vairākās izsolēs, bet nav bijusi izsoles uzvarētāji. Darbība turpināsies.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
RV8 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta nodarbinātība												
142	SAM	Rūpnieciskās zonas attīstība Jauntukuma rajonā	SAM 3.3.1. Nr.1. Iznākuma rādītāji: 12 jaunizveidotas darba vietas un 500 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas. Pārbūvēta Parādes iela.	539 718	2016	5 gadi	Attīstības nodaļa					23.03.2016. Reģionālās attīstības koordinācijas padome ir apstiprinājusi projekta ideju. Veikts iepirkums. 10.08.2016. noslēgts līgums par projektēšanu un būvdarbiem līdz 06.09.2017. Pēc būvprojekta izstrādes tiks iesniegts projekta iesniegums CFLA.
143	SAM	Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Lauktehnika - Tukums II	SAM 5.6.2. Nr.1. Iznākuma rādītāji: 78 jaunizveidotas darba vietas un 3 310 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas. Revitalizēta degradētā teritorija zonā Lauktehnika - Tukums II 19,6 ha platībā: 1) Industriālās teritorijas sakārtošana starp Kandavas un Stacijas ielām - rekonstruēta iela 1,4 km garumā, sakārtota un piemērota teritorija uzņēmējdarbības veikšanai un attīstībai, veikta ūdensvada, kanalizācijas un citu ārējo tīklu izbūve; 2) Vilkājas, Rūdas, Purva ielu un tehniskās infrastruktūras izbūve - izbūvēts ūdensvads, kanalizācija u.c. ārējie tīkli uzņēmējdarbībai paredzētās teritorijas attīstībai.	3 891 007	2016	6 gadi	Attīstības nodaļa					23.03.2016. Reģionālās attīstības koordinācijas padome ir apstiprinājusi projekta ideju. Veikts iepirkums Vilkājas un Purva ielu pārbūvei, 09.05.2016. noslēgts līgums par projektēšanu (pabeigta jūlijā) un būvdarbiem līdz 07.08.2017. Līdz 03.10.2016. iesniegts Stacijas ielas pārbūves būvprojekts, kuram tiek veikta ekspertīze. Pēc Stacijas ielas būvprojekta akceptēšanas tiks iesniegts projekta iesniegums CFLA.
144	SAM	Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Melnezera iela - Laustiķis	SAM 5.6.2. Nr.2. Iznākuma rādītāji: 25 jaunizveidotas darba vietas un 2 400 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas. Revitalizēta degradētā teritorija zonā Melnezers - Laustiķis 3ha platībā - izbūvēta Melnezera iela, izbūvēts ūdensvads, kanalizācija un siltumtīkli u.c. infrastruktūra uz uzņēmējdarbībai paredzētām teritorijām.	1 058 824	2016	5 gadi	Attīstības nodaļa					23.03.2016. Reģionālās attīstības koordinācijas padome ir apstiprinājusi projekta ideju. Veikts iepirkums. 18.07.2016. noslēgts līgums par projektēšanu un būvdarbiem līdz 16.10.2017. Pēc būvprojekta izstrādes septembrī, tika 28.10.2016. iesniegts projekta iesniegums CFLA.
145	SAM	Degradētās teritorijas sakārtošana Jauntukuma mikrorajonā	SAM 5.6.2. Nr.3. Iznākuma rādītāji: 2 jaunizveidotas darba vietas un 600 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas. Revitalizēta degradētā teritorija Jauntukuma mikrorajonā Tukumā 0,4ha - Pārbūvēta Sloceņu iela, izbūvēta infrastruktūra uz uzņēmējdarbībai paredzētu teritoriju.	750 000	2016	5 gadi	Attīstības nodaļa					Reģionālās attīstības koordinācijas padomē 07.2016. iesniegts lūgums saskaņot projekta ideju. Pēc būvprojekta izstrādes 2017.gadā tiks iesniegts projekta iesniegums CFLA.
149	LAD	Lauku labumu tirdziņu izveide Pienavā, Džūkstes pagastā	Labiekārtota teritorija ar tirdzniecības vietām pie valsts autoceļa "Rīga-Liepāja", Pienavā, Džūkstes pagastā	17 000	2016	4 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Izvērtētas prioritātes Džūkstes pagastā. Projektu ideja tiek pārcelta uz 2019.gadu.
150		Tukuma tirgus infrastruktūras attīstība	Rekonstruēta un labiekārtota infrastruktūra mūsdienīga, vizuāli pievilcīga tirgus darbības nodrošināšanai un paplašināšanai, uzņēmēju saražotās produkcijas noieta veicināšanai.	400 000	2016	5 gadi	Tukuma tirgus					Līdz gada beigām tiks izsludināts metu konkurss Tukuma tirgum.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
RV11 Augošs tūrisms												
151		Tukuma novada (un Engures novada, Jaunpils novada un Kandavas novada) tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde	Izstrādāta Tukuma tūrisma reģiona tūrisma stratēģija 2015.-2020.gadam.	5 000	2015	2 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					01.07.2016 uzsākta 4 novadu kopīgas tūrisma stratēģijas izstrāde. Tās pabeigšana plānota 2016.gada decembrī.
152		Zaļais ceļš - dārzi un parki	Izveidots vienots tūrisma maršruts par Latvijas un Igaunijas vēsturiskajiem parkiem un privātajiem dārziem. No Tukuma novada maršrutā tiek iekļauti 3 vēsturiskie parki un 16 privātie kolekciju un ražošanas dārzi. Labiekārtota teritorija Durbes muižas parkā. Izbūvēts stāvlaukums pie Tukuma pilsētas parka.	999 590	2016	3 gadi	Attīstības nodaļa					Projekta ideja tika iesniegta EST-LAT programmā, kur netika atbalstīta. Tiks meklēti finanšu līdzekļi Durbes muižas parka teritorijas labiekārtošanai un stāvlaukuma izbūvei pie Tukuma pilsētas parka 2017.gadā.
153		Ilgspējīgs dabas un kultūras mantojuma tūrisms Matsalu un Ķemeru Nacionālo parku teritorijās	Attīstot sadarbību starp Džūkstes Pasaku muzeju un Ķemeru nacionālo parku, izveidots kopīgs tūrisma produkts un mācību programmu skolām, kā arī Džūkstes pasaku muzejā izveidots Pasaku dārzs, mācību programma un mārketinga pasākumi, tai skaitā buklets un mobilais gids.	65 000	2017	3 gadi	Tukuma muzejs					Projekta ideja tika iesniegta EST-LAT programmā, kur netika atbalstīta. Tiks meklēti finanšu līdzekļi.
154		Kājāmgājēju tūrisma maršrutu izstrāde un marķēšana	Izveidots maršrutu tīkls: izveidota pārgājienu karte (poligrāfiski un elektroniski). Maršrutu marķējumu izstrāde, ieviešana.	24 000	2016	5 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs	Rezultāts sasniegts daļēji				Kājāmgājēju maršrutu informācija apkopota un izdota pārgājienu kartes variantā (būs 2016.gada novembrī). Nav marķēti kājāmgājēju maršruti.
155		TIC ēkas interjera un ēkas fasādes sakārtošana	Atjaunota TIC ēka (Talsu ielā 5): pagalma puses ieejas un uzbrauktuves sakārtošana, ēkas fasādes sakārtošanas projekts un sakārtošana, ēkas eksterjera un interjera izveide.	40 000	2016	5 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					2016.gadā sakārtota TIC pagalma ieejas (avārijas izejas). 2017.gadā iepļānāta ēkas apsekošana un energoefektivitātes izvērtējums. Palielināt indikatīvo summu uz 80 000 eiro.
156		Aprīkojuma iegāde eksponēšanas pasākumiem Tukuma novadā	TIC telts iegāde brīvdabas eksponēšanās iespējām 1 gb, TIC pop-up stenda / fotosienas izveide 3 gb, pārvietojamie stendi 3 gb, ekspozīcijas 1 gb. Dažādu baneru izgatavošana (telpām un laukam - 23 gb.), reklāmas buru (4 gb.), tribiņās izgatavošana (2 gb)	9 700	2016	5 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					Zīmolvēstības plāna ietvaros pašvaldībai iegādātas 2 teltis 3x3 m, kā arī izveidoti 4 baneri, kas atrodas TIC materiālajā atbildībā
157		Informācijas stendu uzstādīšana Slampes centrā	Uzstādīts informācijas stends par nozīmīgākajiem tūrisma objektiem Slampes pagastā.	1 000	2016	2 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Tiek pārcelts uz 2017.gadu.
158		Informācijas stendu uzstādīšana Džūkstes centrā	Uzstādīts informācijas stends par nozīmīgākajiem tūrisma objektiem Džūkstes pagastā.	1 000	2016	2 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Tiek pārcelts uz 2017.gadu.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
159		Audiogidu sistēma	Audiogida pa Tukuma pilsētu un novadu izveide, lietošanai mobilajos tālruņos (aplikācijās) un TICā saņemamo austiņu izmantošanai: 2 kārtās izveidots audiogids - 1) pa Tukuma pilsētu (50 objekti) un 2) novadu (50 objekti), ieskaņojot audiogida informāciju 4 valodās (LV, RU, EN, LT), iegādājoties 5 audiogidu iekārtas un izveidojot mobilo audiogida aplikāciju Android un iOS sistēmām lejuplādēm Apple Store un Google Play vietnēs.	40 000	2017	5 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					2016.gadā uzsākta projekta idejas īstenošana. Tukuma pilsētā izvietota informācija par audiogidu 9 apskates objektiem. 2017.gadā tiks meklētas iespējas lielāka projekta realizācijai.
RV12 Tukuma vecpilsētas reģenerācija												
160		Tukuma vecpilsētas kultūras mantojuma attīstība	Saglabāts un attīstīts Tukuma vecpilsētas kultūras mantojums: - valsts nozīmes pilsētībūvniecības kultūras piemineklis „Tukuma pilsētas vēsturiskais centrs”: Brīvības laukums, ēka Brīvības laukumā 21 „Tukumnieka māja”, kultūras nama vecā daļa; - valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Tukuma luterāņu baznīca” Brīvības laukumā 1.	4 000 000	2016	5 gadi	Attīstības nodaļa					Nepietiek finanšu līdzekļi. Tiek meklētas citas finanšu iespējas.
161		Brīvības laukuma pārbūve Tukumā	Pārbūvēts Brīvības laukums Tukumā.	1 000 000	2018	5 gadi	Arhitektūras nodaļa					Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi Brīvības laukuma pārbūvei Tukuma pilsētā. Precizēt plānoto uzsākšanas laiku - 2016.gads.
RV13 Erta transporta infrastruktūra un satiksme												
162		Park&Ride infrastruktūras nodrošināšana	Izstrādāts tehnoloģiskais risinājums un ieviesta koncepcija. Izbūvēta infrastruktūra pie Tukuma autoostas un Dzelzceļa stacijas „Tukums I”.	480 000	2015	5 gadi	Komunālā nodaļa	Rezultāts sasniegts				Izbūvēts stāvlaukums pie dzelzceļa stacijas "Tukums I" ar 50 auto stāvvietām.
163	2016 priorit ¹	Gājēju ceļu bruģēšana pie Pasta ielas Tumes pagastā	Bruģēts gājēju ceļš Pasta ielā, Tumes pagastā.	15 000	2016	2 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Tiek gatavots būvprojekts Pasta ielas gājēju ceļu bruģēšanai. Plānots izbūvēt 2017.gadā.
164	2016 priorit ¹	Bruģēšanas darbi Tukuma pilsētā	Bruģētas Celtnieku, Talsu, Mālkalna un Pārupes ielas Tukumā. Uzlabota satiksmes drošība.	150 000	2016	2 gadi	Komunālā nodaļa					Noasfaltēts Pārupes ielas posms no Jelgavas ielas līdz Zaļai ielai ar ietvi un apgaismojumu. Izbūvēta ietve Celtnieku ielā. Atjaunots asfalta segums Talsu ielas posmā no Tukuma robežas līdz Revolūcijas ielai. 2017.gadā turpināsies darbs pie Talsu ielas asfalta seguma atjaunošanas.
165	2016 priorit ³	Autobusu pieturas paviljona izbūve Tumes pagasta centrā	Izbūvēts autobusa pieturas paviljons Tumes pagasta centrā.	3 200	2016	2 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas īstenošana tiek pārcelta uz 2017.gadu.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
166	2016 prioritāte ⁴	Ielu apgaismojuma izbūve Tukuma pilsētā	Izbūvēts ielu apgaismojums Tukuma pilsētā - Turgus, Melnežera, Pētera, Ligo un Tīles ielā.	90 000	2016	4 gadi	Komunālā nodaļa					Izbūvēts ielu apgaismojums: L.Dzelzceļa iela, Salas iela, Mālu iela, Gaismas iela, Vārpas iela, Vasaras iela, Ābeļu iela, Alkšņu iela, Smiļšu iela. 2017.gadā plānots izbūvēt ielu apgaismojumu - Turgus, Melnežera (SAM 5.6.2. projektā 2016./2017. ietvaros), Pētera, Ligo, Tīles ielā u.c.
167	LAD	Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novadā I	Pārbūvēti 15 pašvaldības autoceļi ar grants segumu, kopējais ceļu garums 43,7km. Veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana. <u>Lestenes pagastā:</u> Cīruļi – Bērziņi 0- 2,6km; <u>Irlavas pagastā:</u> Sāti – Karotītes 0- 6,06km; <u>Pūres pagastā:</u> Beitīņi-Liepsalas 0- 2,0km; Apšukrogs-Strēji 0- 2,7km; <u>Jaunsātu pagastā:</u> Šūļas – Bērziņi – Bajāri ceļš 0- 4,4km; <u>Degoles pagastā:</u> Spīrgus-Praviņu ceļš 0- 3,12km; <u>Tumes pagastā:</u> Krūmiņi – Atpūtas 0- 1km; Rotkaļi – Vecmokas 0- 3km; <u>Slampes pagastā:</u> a/c „Jelgava-Tukums” – Kalnāji – Mīnsteri 0- 5,3km; <u>Džūkstes pagastā:</u> Jaunzemji – Grauzde 0- 3,93km; Baltiņi-Grauzde 0- 1,39km; <u>Sēmes pagastā:</u> Paegli- Vilksala 0- 1,2km; Kaive-Vilksala 0- 2,5km; Vilksala- Sildārziņi 0- 2,9km; Sēme-Ziediņi 0- 1,6km;	1 500 000	2016	5 gadi	Pagastu pārvaldes					Sagatavoti būvprojekti pašvaldības autoceļu posmu pārbūvei. Līdz 2016.gada beigām plānots izsludināt būvniecības iepirkumu.
168	LAD	Gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve Sātu ciema centrā Irlavas pagastā	Izbūvēts gājēju celiņš Sātu centrā gar valsts autoceļu Tukums-Kuldīga 0,5 km garumā, uzstādīts apgaismojums.	60 000	2016	5 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Projekta ideja tiek pārcelta uz 2017. gadu, jo gājēju celiņš tiks izbūvēts kopā ar valsts autoceļa Tukums-Kuldīga posma Sātu ciema centrā pārbūvi.
169		Centrālbaltijas velotīkla uzturēšana	Izveidotā veloceliņu tīkla Centrālbaltijas reģionā attīstība un uzturēšana: EuroVelo maršruta marķēšana ar ceļa zīmēm (20 gb), Eurovelo 10 maršruta informācijas stendu izvietošana (2 gb).	6 000	2016	5 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					Apsekoti marķētie veloceliņi, fiksēts iztrūkstošo marķējumu daudzums. Marķējumu izgatavošana plānota 2017.gada pavasarī/vasarā (uz jauno tūrisma vasaras sezonu)
170		Džūkstes pagasta ielu atjaunošana	Uzklāta virskārta A.Lerha-Puškaiša bulvārī, Džūkstes pagastā.	30 000	2016	1 gads	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas īstenošana tiek pārcelta uz 2017.gadu.
171		Publiski pieejamu ātro uzlādes staciju ierīkošana elektromobiļu uzlādei	Izbūvēti 2 ātrās uzlādes punkti Tukumā un nodrošināta elektromobiļu uzlādes iespēja. Pieejama infrastruktūra elektromobiļu uzlādei, veicinot popularitāti un iegādi.	90 000	2016	5 gadi	Komunālā nodaļa					Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas īstenošana tiek pārcelta uz 2017.gadu.
172		Zemes atpirkšana zem pašvaldības ceļiem	Iegādāta zeme zem pašvaldības ceļiem.	25 000	2016	3 gadi	Īpašumu nodaļa					Nav veikta iegāde. Ir uzsākts process par Apsīšu ceļu Tumes pagastā atsavināšanu.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
173		Talsu ielas pārbūve Tukumā	Izstrādāts būvprojekts. Pārbūvēta Talsu iela, tranzītielas posms.	1 800 000	2016	5 gadi	Komunālā nodaļa					Atjaunots asfalta segums Talsu ielas posmā no Tukuma robežas zīmes līdz Revolūcijas ielai. 2017.gadā plānots atjaunot asfalta segumu Talsu ielas posmā no Pasta ielas līdz Revolūcijas ielai.
174		Kurzemes ielas pārbūve Tukuma	Izstrādāts būvprojekts. Pārbūvēta tranzītiela - Kurzemes iela Tukumā. Izbūvēts lokveida krustojums Talsu, Kurzemes, Tirgus ielu krustojumā.	2 000 000	2016	5 gadi	Komunālā nodaļa					Tiek gatavots būvprojekts Kurzemes ielas pārbūvei, iekļaujot lokveida krustojuma izbūvi Talsu, Kurzemes un Tirgus ielā.
175		Gājēju laipas atjaunošana pār Abavas upi Pūres ciematā	Atjaunota gājēju laipa.	50 000	2016	5 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Izvērtētas Pūres pagasta prioritātes, nav finanšu līdzekļi. Projekta ideja tiek pārcelta uz IP tālākai nākotnei (2020.gadu)
184		Ielu apgaismojuma izbūve Pūrē	Ielu apgaismojuma paplašināšana Pūres ciemata centrā (Abavas iela) un starp daudzdzīvokļu mājām.	50 000	2017	4.gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde	Rezultāts sasniegts				2016.gadā izbūvēts ielu apgaismojums Abavas, Zemeņu, Ķiršu ielā.
RV14 Vienota novada ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecība												
193	SAM	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Tukuma pilsētā	SAM 5.3.1. Paplašināts kanalizācijas tīkls Tukuma pilsētā. Kanalizāciju tīklu pieslēgums 111 iedzīvotājiem.	1 000 000	2016	3 gadi	SIA "Tukuma ūdens"					Gatavots projekta pieteikums CFLA "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā, II kārtā". Izstrādāts būvprojekts. Precizējams rezultatīvais rādītājs: centralizēto kanalizācijas pakalpojumu izmantotāju skaits 171 iedzīvotājs. Projekta ietvaros plānots izbūvēt 2730 m jaunu kanalizācijas tīklu un 123 m kanalizācijas tīklu pārbūvi Tukuma pilsētā. Īstenošana līdz 2022.gada 30.jūnijam.
194		Lietus ūdeņu kanalizācijas tīkla paplašināšana Tukuma pilsētā	Jaunu lietus ūdeņu kanalizācijas tīklu izbūve un esošo rekonstrukcija, attīrīšanas iekārtu modernizācija.	50 000	2016	5 gadi	SIA "Tukuma ūdens"					
195		Notekūdeņu tīklu izbūve Pūres pagstā	Notekūdeņu izbūve Pūrē Avotu un Kalna ielā uz Pūres šokolādi.	20 000	2016	3 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas īstenošana tiek pārcelta uz 2017.gadu.
196		Ūdenssaimniecības attīstība Kaivē, Sēmes pagastā	NAI būvniecība Kaives ciemā, jaunu pieslēgumu radīšana.	50 000	2016	5 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					NAI būvniecība nodota SIA Komunālserviss TILDe. Šogad apstiprināts būvprojekts, veikta aptuveno izmaksu izpēte. Aptuvenās izmaksas 59500 EUR. Finanšu trūkuma dēļ pasākums tiek pārcelts uz 2019.gadu.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
RV15 Efektīva siltumapgāde												
200		Pūres kultūras nama apkures degļa nomaiņa	Nomainīts deglis Pūres kultūras namam.	5 000	2016	1 gads	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde	Rezultāts sasniegts				Nomainīts apkures deglis Pūres kultūras namā
201		Degoles pagasta Vienības centra malkas šķūņu būvniecība	Graustu nojaukšana un jaunu malkas šķūņu būvniecība Vienībā, Degoles pagastā.	15 000	2016	3 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Tiek vecie šķūņi nojaukti, kuri ir graustu stāvoklī. Darbība turpināsies arī 2017.gadā.
202		Malkas šķūņi būvniecība Zentē pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai	10 šķūņu būvniecība Zentē, Avotu mājas vajadzībām.	17 000	2016	3 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Veikta topogrāfijas izgatavošana un tiek gatavots būvprojekts par malkas šķūņa izbūvi Zentenes pagastā.
203		Malkas šķūņu nojaukšana un jaunu celšana Pūres pagasta centrā	Nojaukti esošie malkas šķūņi un uzcelti jauni Pūres pagasta centrā.	15 000	2017	3 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					2016.gadā daļa šķūņu nojaukti. Darbi īstenosies 2017.gadā.
RV16 Energoefektivitātes paaugstināšana												
204		Energoauditu izstrāde pašvaldības ēkām	Izstrādāts energoaudits pašvaldības ēkām.	15 000	2016	4 gadi	Arhitektūras nodaļa					2016.gadā izstrādāti energosertifikāti un energoauditu pārskati šādām pašvaldības ēkām: Tukuma pilsētas kultūras nams; PII "Pasaciņa"; PII "Vālodzīte"; Tukuma 2.vidusskola; Tukuma 2.vidusskolas sākumskola; Džūkstes pamatskola, ēkai Melnezera iela 1. 2017.gadā turpinās izstrādāt energoauditus citām pašvaldības ēkām.
RV17 Atkritumu saimniecība ar augstu pārstrādes līmeni												
205		Dalītās atkritumu šķirošanas ieviešana	Ierīkoti 10 dalīto atkritumu šķirošanas laukumi un uzstādīti 30 jauni konteineri.	50 000	2016	2 gadi	Komunālā nodaļa					Tukuma pilsētā uzstādīti jauni atkritumu šķirošanas laukumi. Uzstādītas pārvietojamās videokameras pie šķirošanas konteineru laukumiem. Turpmākos gadus turpināsies darbs pie atkritumu šķirošanas laukumu paplašināšanas.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
RV18 Pievilcīga un tīra apkārtējā vide												
206		Tukuma pilsētas parka labiekārtošana 1.kārta	Labiekārtots Tukuma pilsētas parks Lielā ielā - pastaigu celiņi, atpūtas vietas, rotaļu laukumi, āra vingrošanas laukumi, arhitektūras mazās formas u.c.	700 000	2015	2 gadi	Arhitektūras nodaļa	Rezultāts sasniegts				2016.gada jūlijā atklāja Tukuma pilsētas parku (1.kārtas darbi).
207	2016 priorit ¹	Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana Sēmes pagastā 1.kārta	Labiekārtoti daudzdzīvokļu māju pagalmi Sēmes pagasta centrā. Izbūvēts stāvlaukums, gājēju celiņi, sakārtotas ieejas kāpņu telpās. 100gades programmas ietvaros.	70 000	2016	5 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					2016.gada novembrī Kandavas partnerībā tiks iesniegts ELFLA projekts iesniegums, kura ietvaros plānots izbūvēt stāvlaukumu pie daudzdzīvokļu mājām Ezera ielā 10, Ezera ielā 12, Ezera ielā 14.
208	LAD	Putnu parka labiekārtošana Degoles pagastā	Atjaunoti gājēju celiņi Putnu parkā Degoles pagastā. Labiekārtots Putnu parks Degoles pagastā: labiekārtota diķa teritorija, uzstādīta tualete, atkritumu tvertnes, soliņi, uzstādīti tiltiņi pāri grāvim, ierīkots apgaismojums. 100gades programmas ietvaros.	50 000	2016	5 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					ELFLA projekta ietvaros tiek atjaunoti gājēju celiņi Putnu parkā Degoles pagastā. Turpmākos gados tiks meklēti finanšu līdzekļi, lai pilnībā pabeigtu Putnu parku.
209	2016 priorit ² turp	Pilsētas parka teritorijas labiekārtošana - 2.kārta	Parka Rietumu daļas 2.kārtas labiekārtošana - iebraucamais ceļš, stāvlaukums, estrādes vieta, pastaigu celiņi, apstādījumi, apgaismojums. Arhitektūras mazās formas u.c.	150 000	2016	3 gadi	Arhitektūras nodaļa					2016. gadā uzstādītas arhitektūras mazās formas (soli, atkritumu tvertne, velostatīvi); 2017.gada budžetā plānots iekļaut 2.kārtas izbūves finansējumu
210	100gades programma	Uzraksta "Pūre" atjaunošana pie Ventspils šosejas abos virzienos	Atjaunots un uzstādīts uzraksts "Pūre" pie Ventspils šosejas abos virzienos.	4 000	2016	3 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas īstenošana tiek pārceļta uz 2017.gadu.
211	100gades programma	Džūkstes Pasaku dārza izveidošana	Izveidots Džūkstes pasaku dārzs pie Džūkstes pasaku muzeja.	20 000	2016	4 gadi	Tukuma muzejs					Izveidota pasaku taka, un apkopti koki. 2017.gadā turpināsies darbs pie parka dārza izveides - dzīvžogu iestādīt. Precizēts rezultātu rādītājs - atjaunoti apstādījumi, izbūvēta pastaigu taka. Izveidota aktīvā taka ar informācijas stendiem.
212	100gades programma	Irlavas pagasta Irlavas centra labiekārtošana	Atjaunoti stādījumi, gājēju celiņi Irlavas pagasta centrā. Stādījumi pie Irlavas vidusskolas, Irlavas slimnīcas, Irlavas bērnu nama-patversmes u.c.	20 000	2016	5 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde	Rezultāts sasniegts daļēji				Irlavas centrā visi koki ir izkopti, atjaunoti stādījumi. Labiekārtota teritorija. Netiks izbūvēti gājēju celiņi.
213	100gades programma	Lestenes pagasta centra labiekārtošana	Atjaunoti stādījumi, gājēju celiņi Lestenes pagasta centrā.	20 000	2016	5 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Plānots atjaunot stādījumus, izkopt esošos kokus 2017.gadā. Plānotās izmaksas 4 000 eiro.
214	100gades programma	Džūkstes ciema centra un parka labiekārtošana	Labiekārtots Džūkstes ciema centrs. Labiekārtots parks Džūkstē, bruģēti celiņi un ierīkoti jauni apstādījumi.	10 000	2016	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					2016.gada septembrī tika iestādīti koki pasaku tēva A.Lerha Puškaiša parkā Džūkstes pagastā ar valsts atbalstu meža nozares attīstībai 2016.gadā. Parka veidošana turpināsies.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
215	100gades programma	Labiekārtota teritorija pie Slampes Kultūras pils	Izveidots parks pie Slampes Kultūras pils- apzaļumošana, jaunas pastaigu takas. Vēsturiskā Slampes muižas kroga vietas zīmes uzstādīšana.	5 000	2016	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					2016.gada septembrī tika iestādīti pirmie koki Latvijas 100gades parkā Slampes pagastā ar valsts atbalstu meža nozares attīstībai 2016.gadā. Parka veidošana turpināsies.
216	100gades programma	Latvijas valsts karoga izvietošana novadā	Uzstādīts Latvijas valsts karogs Tukuma novada teritorijā.	10 000	2016	3 gadi	Arhitektūras nodaļa					Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas īstenošana tiek pārceļta uz 2017.gadu, kad plānots izstrādāt būvprojektu.
217	100gades programma	Tukuma novada ēku fasāžu un baznīcu izgaismošana	Izgaismotas Tukuma pilsētas ēku fasādes, baznīcas. Īstenota akcija "Staro novada Dievnami" un "Staro novada Gaismas nami".	100 000	2016	5 gadi	Arhitektūras nodaļa					Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas īstenošana tiek pārceļta uz 2017.gadu.
218	LAD	Aktīvās atpūtas vietas izveide Slampes pagastā	Izveidotas aktīvās atpūtas vietas brīvajā teritorijā starp skolu un diķi: uzstādīti āra treniņi, skeitparka rampa, ierīkots tirgus laukums.	200 000	2016	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Uzstādīti treniņi Slampes centrā. 2017.gadā plāno labiekārtot teritoriju sadarbībā ar biedrību "Savai Slampe".
219	LAD	Bērnu rotaļu laukumu izbūve pie dadzdzīvokļu mājām Degoles pagastā	Uzstādīti jauni rotaļu elementi - šūpoles, rotaļu komplekss, āra treniņi pie dadzdzīvokļu mājām Vienībā Degoles pagastā.	10 000	2016	5 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					2016.gadā uzstādīti 2 rotaļu elementi par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Darbi turpināsies 2017.gadā.
220	LAD	Rotaļu laukuma paplašināšana Pūres pagastā	Pilnveidots, paplašināts rotaļu iekārtu klāsts bērnu rotaļu laukumā Pūres pagasta centrā.	20 000	2016	3 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					2016.gada novembrī Kandavas partnerībā biedrība "Sporta klubs "Pūre"" iesniegts ELFLA projekts iesniegums, kura ietvaros plānots paplašināt esošo rotaļu laukumu pie sporta laukuma Pūres pagasta centrā.
221	LAD	Rotaļu laukumu un āra treniņu aprīkojuma iegāde Džūkstes ciemā	Ierīkots bērnu rotaļu laukums ar 14 rotaļu elementiem, 3 atkritumu urnas, 2 soliņi. Uzstādīti āra treniņi 5.	20 000	2016	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Projekts saņēmis ELFLA finansējumu. Īsteno biedrība "Džūkstei". Darbus plānots pabeigt 2017.gadā. Precizēt rezultātu rādītāju - dažādi rotaļu elementi un āra treniņi. Kopā 8 elementi, kas paredzēti dažādām vecuma grupām.
222	LAD	Rotaļu laukumu un āra treniņu aprīkojuma iegāde Lancenieku ciemā, Džūkstes pagastā	Ierīkots bērnu rotaļu laukums ar 8 rotaļu elementiem, 2 atkritumu urnas, 3 soliņi. Uzstādīti āra treniņi 5.	20 000	2016	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas īstenošana tiek pārceļta uz 2017.gadu.
223	LAD	Rotaļu laukumu un āra treniņu aprīkojuma iegāde Ozolnieku ciemā, Slampes pagastā	Ierīkots bērnu rotaļu laukums ar 3 rotaļu elementiem, 1 atkritumu urna, 2 soliņi. Uzstādīti āra treniņi 5.	20 000	2016	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas īstenošana tiek pārceļta uz 2017.gadu.
224	LAD	Rotaļu laukumu un āra treniņu aprīkojuma iegāde Pienavas ciemā, Džūkstes pagastā	Ierīkots bērnu rotaļu laukums ar 12 rotaļu elementiem, 2 atkritumu urnas, 4 soliņi. Uzstādīti āra treniņi 5.	20 000	2016	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Projekta ideja tika iesniegta biedrībā "Partnerībā laukiem un jūrai", kur netika atbalstīta. Tiks meklēti finanšu līdzekļi 2017.gadā.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
225	LAD	Brīvdabas treniņu un sporta aprīkojuma iegāde Slampes pagastā	Uzstādīti āra treniņi 4 gab., 1 basketbola grozs, līdzsvara šūpoles, pievilksnās stienis un batuts.	13 921	2016	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Projekta ideja saņēmusi ELFLA finansējumu. Tiek uzstādīts nepieciešamais aprīkojums. Projekts tiks realizēts 2016.gadā, atskaišu iesniegšana.
226	LAD	Brīvdabas treniņu uzstādīšana pie Irlavas sporta nama	Uzstādīti brīvdabas treniņi pie Irlavas sporta nama	15 000	2016	2 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas īstenošana tiek pārcelta uz 2017.gadu.
227	LAD	Tukuma novada pašvaldībai piederošo jaunuzdžu retināšana	Izkoptas pašvaldībai piederošās jaunuzdzes Tukuma novadā Pūres, Džūkstes, Lestenes un Sēmes pagastā ar kopējo platību 49,57 ha.	21 811	2016	4 gadi	Pagastu pārvaldes					Projekta ideja saņēmusi ELFLA finansējumu. Uzsākta pašvaldībai piederošo jaunuzdžu retināšana. Projekts tiks realizēts līdz 2017.gada beigām.
228		Sēmes ezera labiekārtošana	Labiekārtota teritorija pie Sēmes ezera, izbūvēts piebraucamais ceļš, uzstādīta tualete, labiekārtota piekrastes zona.	12 000	2016	3 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					2016.gadā ir sakārtots ceļš, izbūvēta taka uz tualeti, salabota esošā tualete. Turpinās darbi pie teritorijas labiekārtošanas.
229		Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana Pūres pagastā	Labiekārtoti pagalmi, izbūvēts stāvlaukums, gājēju celiņi. Labiekārtots Pūre 3, Dzintars 1, Dzintars 2 pagalmi.	6 000	2016	5 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas īstenošana tiek pārcelta uz 2017.gadu.
230		Kapsētu vārtu un piebraucamo ceļu atjaunošana Tumes pagastā	Renovēti Luiku kapu vārtu, Viksu kapu un Ķīļu kapu piebraucamais ceļš Tumes pagastā.	20 000	2016	1 gads	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Renovēts piebraucamais ceļš pie Ķīļu kapiem. 2017.gadā darbi turpināsies arī citos kapos.
231		Rotaļu laukuma izveide Ozoliņu mikrorajonā Tukuma pilsētā	Rotaļu laukuma izveide Ozoliņu mikrorajona iedzīvotājiem.	10 000	2016	1 gads	Arhitektūras nodaļa					Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas īstenošana tiek pārcelta uz 2017.gadu.
232		Esošo rotaļu laukumu aprīkojuma papildināšana Tukuma pilsētā	Morāli un fiziski novecojušu iekārtu nomainīšana pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamā māju pagalmos u.c. teritorijās.	70 000	2016	3 gadi	Arhitektūras nodaļa					2016.gadā tika papildināti šādi rotaļu laukumi Tukuma pilsētā: Spartaka 3A, Kurzemes 2, Durbes parkā, Mālkalnā, Jauntukuma mikrorajonā, Ozoliņu mikrorajonā. Plānots darbus turpināt arī 2017.gadā.
233		Robežzīmes uzstādīšana pie Tukuma pilsētas robežas	Būvprojekts "Robežzīmju (5 gb.) uzstādīšana" un to būvniecība.	12 000	2016	3 gadi	Arhitektūras nodaļa					Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi, robežzīmju būvniecība sāksies 2017.gadā
234		Tukuma ezera pieguļošās teritorijas attīstības variantu identificēšana un stratēģijas izstrāde investīciju piesaistei	Izstrādāta Tukuma ezera attīstības stratēģija investīciju piesaistei.	50 000	2016	2 gadi	Attīstības nodaļa	Rezultāts sasniegts				Ir izstrādāta Tukuma ezera attīstības stratēģija.
235		Tukuma ezera infrastruktūras attīstība	Labiekārtota Tukuma ezera teritorija.	1 000 000	2016	4 gadi	Attīstības nodaļa					RPR īstenotā NFI projekta ietvaros 04.2016. izstrādāta stratēģija investīciju piesaistei. Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas īstenošana tiek pārcelta uz 2017.gadu.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
236	100gades programma	Mālkalna (I.Ziedoņa ķiršu dārzs) teritorijas labiekārtošana, tai skaitā būvprojekts	Mālkalna teritorijas labiekārtošana un pielāgošana rekreācijas un dabas izziņāšanas funkciju pildīšanai - pastaigu celiņi, laipas, atpūtas laukumi un vietas, rotaļu un sporta laukumi, informācijas stendi, pludmale, laipa u.c. Ceļa no Meža ielas līdz Melnezeram rekonstrukcija, ietves un veloceļa ierīkošana. Labiekārtots Mālkalns ar I.Ziedoņa Ķiršu dārzu. Skatu tornis, I.Ziedoņa piemineklis, apstādījumi, atpūtas soliņi u.c.	1 530 000	2017	3 gadi	Arhitektūras nodaļa					Uzsākta sadarbība ar fondu "Viegli" Ziedoņa muzeja koncepcijas izstrādē. 2017.gadā metu konkursa rīkošana parka labiekārtojumam.
RV19 Droša vide												
258		Novada vienotā dispečerdienu izveidošana	Izveidots viens apvienots informācijas un izsaukumu centrs novadā.	50 000	2016	1 gads	Pašvaldības policija	Rezultāts sasniegts				2016.gadā uzsācis darbu vienotais dispečerdienu Tukumā.
259		Videonovērošanas kameru uzstādīšana Jaunsātu pagasta centrā	Uzstādītas videonovērošanas kamera pie Jaunsātu pagasta pakalpojuma centra	2 000	2016	3 gadi	Pašvaldības policija					Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas īstenošana tiek pārcelta uz 2017.gadu.
260		Videonovērošanas kameru uzstādīšana Pūres pagasta centrā	Uzstādītas videonovērošanas kameras Pūres pagasta centrā.	2 000	2016	3 gadi	Pašvaldības policija					2016.gada novembrī Kandavas partnerībā tiks iesniegts ELFLA projekts iesniegums, kura ietvaros plānots uzstādīt videonovērošanas kameras Pūres pagasta centrā. Projekta iesniegums "Videonovērošanas sistēmas izveidošana Pūres pagastā". Projekta rezultātā tiks uzliktas 3 videonovērošanas kameras Pūrē un izveidota videonovērošanas sistēma, kas saslēgta ar Tukuma vienoto Dispečerdienu. Indikatīvā summa 30 201,57 eiro.
261		Videonovērošanas attīstība un paplašināšana, ātrumu fiksējošo kameru ieviešana	Uzstādītas videonovērošanas kameras publiskos objektos, pagastu centros, Tukuma pilsētā un pagastu centru ielās, tajā skaitā to veikt vienlaikus ar ielu rekonstrukcijas darbiem. Uzstādītas ātrumu fiksējošas kameras, satiksmes drošības uzlabošanai.	150 000	2016	5 gadi	Pašvaldības policija					2016.gadā atjaunotas esošās kameras un uzstādīti jauni punkti Tukuma pilsētā un to sasaiste ar dispečerdienu. Turpināsies darbs pie jaunu kameru uzstādīšanas 2017.gadā. Precizējas projekta nosaukums: "Intelektuālās videonovērošanas sistēmas ieviešana Tukuma novadā".
262		Videonovērošanas kameru ierīkošana Tukuma muzeju struktūrvienībās	Ierīkotas videonovērošanas kameras Durbes pilī, Džūkstes Pasaku muzejā un Pastariņu muzejā. Pieslēgtas pie novada apsardzes pults.	20 000	2016	4 gadi	Pašvaldības policija					Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas īstenošana tiek pārcelta uz 2017.gadu. Precizēt rezultātīvo rādītāju: pieslēgtas pie vienotās videonovērošanas vadības sistēmas, vienotā dispečerdienu.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
RV20 Moderna un efektīva pārvalde												
263		Finanšu un personāla vadības instrumentu inovācija un vienotas sistēmas ieviešana	Ieviestas jaunas, mūsdienīgas grāmatvedības un personāla vadības programmas novada iestādēs, veikta darbinieku apmācība.	300 000	2015	5 gadi	Finanšu nodaļa					Aktīvs darbs jaunajā resursu vadības un grāmatvedības uzskaites sistēmā G-Vedis un budžeta vadības sistēmā Budzis (ZZDats programma)
264		Tukuma novada ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveidošana un ieviešana	Izstrādāta uz ieviesta ģeogrāfiskās informācijas sistēma.	30 000	2015	3 gadi	Arhitektūras nodaļa	Rezultāts sasniegts daļēji				Tukuma novada teritorijas plānojums ir ievietots un pieejams TAPI. Nav vairs nepieciešams izstrādāt atsevišķu ģeogrāfiskās informācijas sistēmu.
265		Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide Tukumā	Izveidots augsta līmeņa vienotais klientu apkalpošanas centrs Tukumā, Talsu ielā 4. Profesionāla klientu apkalpošana. Sniegti valsts un pašvaldības pakalpojumi.	60 929	2015	4 gadi	Administrācijas nodaļa	Rezultāts sasniegts				2016.gadā izveidots Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Tukuma novada Domē.
266		Veselības stratēģijas izstrāde	Izstrādāta veselības stratēģija, sagatavots ieviešanas plāns.	2 000	2015	2 gadi	Izpilddirektora padomnieks ekonomikas un attīstības jautājumos	Rezultāts sasniegts				2016.gada jūlijā apstiprināta Tukuma novada sabiedrības veselības veicināšanas stratēģija līdz 2023.gadam.
267	2016 priorit ³	Aparatūras iegāde tiešraides nodrošināšanai Tukuma novada Domes mājas lapā www.tukums.lv	Iegādāta moderna aparatūra tiešraides nodrošināšanai Tukuma novada Domes mājas lapā www.tukums.lv.	10 000	2016	2 gadi	Administratīvā nodaļa					Iegādāts liels ekrāns Domes sēžu zālei.
268		Tukuma novada Izglītības attīstības stratēģijas izstrāde	Izstrādāta izglītības stratēģija, sagatavots ieviešanas plāns.	5 582	2016	1 gads	Tukuma novada Izglītības pārvalde					Uzsākta Tukuma novada Izglītības stratēģijas izstrāde. Plānots pabeigts līdz 2016.gada beigām.
269		Tukuma novada Izglītības pārvaldes metodiķu darba telpas remonts un iekārtošana	Izremontēta un iekārtojama Tukuma novada Izglītības pārvaldes metodiķu darba telpa	6 000	2016	1 gads	Tukuma novada Izglītības pārvalde					Darbi notiek. Tiek atjaunota telpa Izglītības pārvaldes metodiķu darba telpa
270		Mājas lapas www.visttukums.lv modernizācija	Tukuma Tūrisma informācijas centra Mājas lapas pārveide atbilstoši jaunajām tehnoloģijām. Mobilās aplikācijas uzlabošana un valodu papildināšana.	15 000	2016	5 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					Līdz 2016.gada beigām tiks pabeigta mobilās aplikācijas modernizācija Android versijai, kā arī jaunajai mājas lapai (vēlākais - 2017.gada pavasarī)
271		Mājas lapas www.tukumajauniesucentrs.lv modernizācija un informācijas sistēmas pilnveidošana	Pilnveidota, uzlabota Tukuma novada Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centra mājas lapa. Izstrādāta aplikācija telefoniem, planšetēm. Uzstādīti infopunkti pagastu teritorijās.	15 000	2016	2 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas īstenošana tiek pārcelta uz 2017.gadu.
272		Mājas lapas www.tip.edu.lv moderizācija	Pārveidota Tukuma novada Izglītības pārvaldes mājas lapa atbilstoši jaunajām tehnoloģijām, piedāvājot jaunas iespējas skolēniem, pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem.	3 000	2016	3 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas īstenošana tiek pārcelta uz 2017.gadu.
273		Traktora iegāde Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei	Jauns, jaudīgs traktors Pūres un Jaunsātu pagastiem – ceļiem, komunālajai saimniecībai, labiekārtošanai, zāles plaušanai.	80 000	2016	1 gads	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas īstenošana tiek pārcelta uz 2017.gadu.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
274		Moderni risinājumi sabiedrības informēšanai	Interaktīvi risinājumi sabiedrības un tūristu informēšanai: interaktīvie ekrāni 6 gab. (Tukums I dzelzceļa stacijas uzgaidāmajā telpā, Tukuma ledus hallē, TIC-ā, Tukuma pilsētas Kultūras namā, Tukuma bibliotēkā, Domes ēkā) un interaktīvie informācijas stendi pilsētā 4 gab.	200 000	2016	5 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					Notiek darbs pie labākā risinājuma meklēšanas, kopā ar Administratīvo nodaļu, žimolvedības darba grupu un IT speciālistiem. Uzstādīts interaktīvais ekrāns Tukuma novada Domē. 2017.gadā plānots uzstādīt interaktīvos ekrānus citās Tukuma vietās.
275		Tukuma novada iedzīvotāju aptauja	Aptaujāti Tukuma novada iedzīvotāji. Sniegts iedzīvotāju vērtējums par pieejamiem pakalpojumiem utt.	5 000	2016	1 gads	Attīstības nodaļa	Rezultāts sasniegts				Tukuma novada iedzīvotāju aptauja norisinājās no 14.09.-28.09.2016. Aptaujas rezultāti būs pieejami 2016.gada novembrī.
RV22 Kopienų aktivitātes sekmēšana												
277	2016 priorit ¹ / turp	Kopienų centra izveidošana Džūkstē	Telpu pārbūve un aprīkojuma iegāde, pielāgotas telpas Kopienų centram. Sociālās aprūpes pakalpojumi - fizioterapija, dušas, veļas mašīna. Brīvā laika pavadīšanas telpa jauniešiem ar semināra telpu un virtuvīti.	60 000	2016	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Projekta ideja saņēmusi ELFLA finansējumu. Tiek pārbūvētas telpas un pielāgotas Kopienų centram. Projekts tiks realizēts līdz 2017.gada nogalei.
278	LAD	Kopienų centra izveide Zentenes pagastā	Pielāgotas telpas kopienų centram - jauniešu centram Zentenes pagastā, īpašumā "Gobas". Iegādāts aprīkojums brīvā laika pavadīšanai jauniešiem.	20 000	2016	5 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas īstenošana tiek pārcelta uz 2017.gadu.