



Tukuma novada attīstības programma 2015.-2021.gadam

INVESTĪCIJU PLĀNS

IZPILDE NO 2018.GADA 1.NOVEMBRA LĪDZ 2019.GADA 31.DECEMBRIM



Investīciju plāna īstenošanas progress 2019.gadā

Kods: IP 2019.2 - pēdējā 28.11.2019. versija

								Izpildes analīze periodā 01.11.2018.- 31.12.2019.				
Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
RV1 Mūsdienīga izglītība - no pirmsskolas līdz mūžizglītībai												
1	SAM 8.1.2.	Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana	Tukuma vispārējās izglītības iestādēs - Tukuma Raiņa ģimnāzijā, Tukuma 2.vidusskolā, Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatskolā, Tukuma 2.pamatskolā – veiktas šādas aktivitātes: • Dabaszinātņu kabinetu aprīkošana vai jaunu kabinetu izveidošana 7.-9.klasēm; • IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde; • Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide, tai skaitā būvdarbi; • Sporta infrastruktūras modernizācija.	9 32 74 96	2017	7gadi	Attīstības nodaļa					2019.gadā izsludināts atkārtots iepirkums 2.vidusskolas ēkas pārbūvei. 27.11.2019.iepirkuma atvēršana.
2	SAM 4.2.2.	Energoefektivitātes paaugstināšana PII „Pasaciņa”	Veikta PII "Pasaciņa" Kurzemes ielā 5, Tukumā ēkas, t.sk.siltumapgādes infrastruktūras, pārbūve vai atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes uzlabošanu.	1 70 85 00	2016	5 gadi	Attīstības nodaļa					Turpinās ERAF projekta īstenošana. Pagarināts Vienošanās par projekta īstenošanu termiņš līdz 17.07.2020. SIA "Telms" veic būvdarbus, līguma izpilde pagarināta līdz 31.03.2020.
3	SAM 4.2.2.	Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Vālodzīte"	Veikta PII „Vālodzīte” Spartaka ielā 18, Tukumā ēkas un siltumapgādes infrastruktūras pārbūve vai atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un kas ir paredzēti ēkas energocertifikātā.	1 76 51 55	2016	5 gadi	Attīstības nodaļa					Turpinās ERAF projekta īstenošana. 28.11.2019. pieņemts lēmums par projekta īstenošanas pārtraukšanu un Vienošanās ar CFLA par projekta īstenošanu izbeigšanu, jo ir liela projekta neattiecināmo izmaksu daļa, kurai 2020.gadā nebūs pieejams Valsts kases aizņēmums (jauni FM nosacījumi, kuri tapa zināmi 2019.gada vasarā).

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
4		PII „Pasaciņa” teritorijas labiekārtošana un tehnisko risinājumu nodrošināšana izglītojamo vietu palielināšanai	Nodrošināta PII "Pasaciņa" piebūve vai modulis vismaz 3 jaunu grupiņu izvietojumam, radot 58 jaunas pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo vietas. Veikta teritorijas labiekārtošana (1.kārta).	92 09 54	2018	4 gadi	Arhitektūras nodaļa					01.2019. noslēgts būvdarbu un projektēšanas līgums ar SIA "Telms". Izstrādāts būvprojekts moduļim un teritorijas labiekārtošanai un nodots ekspertīzei.
5		PII "Vālodzīte" teritorijas labiekārtošana un tehnisko risinājumu nodrošināšana izglītojamo vietu palielināšanai	Nodrošināta PII "Vālodzīte" piebūve vai modulis vismaz 1 jaunas grupiņas izvietojumam, radot 18 jaunas pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo vietas. Veikta teritorijas labiekārtošana.	60 00 00	2019	4 gadi	Arhitektūras nodaļa					28.11.2019. domes lēmums par ERAF projekta pārtraukšanu finansējuma nepieejamības dēļ Valsts kasē neattiecināmo izmaksu segšanai. Līdz ar to saistītā piebūves projekta īstenošana nav vairs aktuāla.
6		Pirmsskolas izglītības iestādes ierīkošana ēkā Vārtu ielā 3, Tukumā	Ēkas, Vārtu ielā 3, Tukumā, vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde un teritorijas labiekārtošanas paskaidrojuma raksta izstrāde, un būvdarbi ēkas pielāgošanai pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām. 2019.gadā prioritātēs nojumes uzstādīšana 3000 eur un gājēju celiņa izbūve 3000 eur.	38 50 22	2018	2 gadi	Arhitektūras nodaļa					SIA "Telms" pabeidza būvdarbus un 02.2019. atklāšanas pasākums un PII darba uzsākšana.
7		Karjeras izglītības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana izglītojamajiem	Nodrošināti karjeras izglītības pakalpojumi izglītojamajiem.	240 000	2017	5 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					
8		Konsultatīvs atbalsts ģimenēm, bērniem un pedagogiem, nodrošinot psihologa, logopēda un mediatora pakalpojumus	Izglītības pārvaldē izveidots centrs, kas nodrošina psihologa, logopēda un mediatora pakalpojumus.	26 00 00	2017	5 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					
9		Elektroniskās pieteikšanās sistēmas ieviešana izglītības iestādēs	Ieviesta elektroniskās pieteikšanās sistēma.	5 00 00	2017	5 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					
10		IKT aprīkojuma iegāde Tukuma novada izglītības iestādēm	Iegādāti datora komplekti, planšetes, projektori, printeri, programmatūra Tukuma novada izglītības iestādēm.	5 57 72	2018	2 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
11		Tautas tērpu iegāde XII Skolēnu dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā	Iegādāti tautas tērpi mūzikas un deju kolektīviem 1.-12. klašu grupām: 1.Tukuma Mūzikas skolai 2.Tukuma Mākslas skolai 3.Tukuma pilsētas deju studijai "Demo" 4.Džūkstes pagasta kultūras nama 5.Irlavas pagasta kultūras nama 6.Slampes pagasta Kultūras pils 7.Pūres pagasta kultūras nama 8.Tukuma E.Birznieka -Upīša 1.pamatskolai (30113eur) 9.Tukuma 2.pamatskolai (28551eur) 10.Pūres pamatskolai 11.Tumes vidusskolai 12.Tukuma 2.vidusskolai (30749eur)	13 50 51	2019	2 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					Veikts iepirkums un sāka līguma izpilde.
12		Tukuma Raiņa ģimnāzijas fiziskās vides atjaunošana un modernizācija	1.Veikta elektropretestības mērījumu pārbaude. 2.Veikta aktu zāles grīdas atjaunošana. 3.Uzstādīta aktu zāles skaņu sistēmas izveide un skaņas izolācija. 4.Uzstādīts aktu zāles skatuves apgaismojums. 5. Veikts pedagogu darba telpas un kancelejas remonts. 6.Veikts centra kāpņu kosmētiskais remonts. 7.Sakārtota ventilācijas sistēma cokola stāvā (sk.garderobe). 8.Veikta logu konstrukciju maiņa 47.kabinetā (lietus ūdeņi). 9.Veikta logu vārtņu konstrukcijas ziemeļu daļā (12gab.) 10.Veikts metodiskā kabineta remonts.	4 10 00	2018	4 gadi	Tukuma Raiņa ģimnāzija					Tiks grozīts apraksts. Izpildīts 2019.gadā darbs Nr.1.Veikta elektropretestības mērījumu pārbaude.
13		Tukuma Raiņa ģimnāzijas sporta infrastruktūras sakārtošana	1.Uzstādīts LED apgaismojums sporta zālē (2019.gadā prioritātēs 12000eur). 2.Izveidota sporta zāles skaņas sistēma. 3.Nomainīti sporta zāles ģērbtuvju logi (2 gab.) vēdināšanai. 3.Veikta stadiona žoga atjaunošana/maiņa. 4.Veikta stadiona skrejceļa seguma maiņa. 5.Veikta sporta zāles ieejas kāpņu platformas rekonstrukcija, nodrošinot piekļuvi personām ar kustību traucējumiem (uzbrauktuve). 6.Izveidota sporta zāles papildu ģērbtuve. 7.Veikta stadiona futbola laukuma mākslīgā seguma maiņa.	8 90 00	2018	4 gadi	Tukuma Raiņa ģimnāzija					Tiks pārsaukts par sporta zāli.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
14		Tukuma Raiņa ģimnāzijas sporta zāles hidrantu sistēmas pārveide	Sporta zāles hidrantu sistēmas pārveide, iespējamo plūdu un parketa grīdas bojājumu novēršanai (2019.gadā prioritātēs 7000eur).	2 00 00	2019	2 gadi	Tukuma Raiņa ģimnāzija					Tiks pārsaukts par sporta stadionu.
15	Ilgtermiņa plāns	Tukuma Raiņa ģimnāzijas mansarda izbūve	Izbūvēts mansards, nodrošinot tajā mākslas darbnīcas un ģimnāzijas muzeju.	20 00 00	2021	3 gadi	Tukuma Raiņa ģimnāzija					"Sapnis" - ilgtermiņa plāns. Nevēlas dzēst, lai nepazūd ideja.
16		Tukuma 2.vidusskolas sākumskolas ēkas pielāgošana skolas dienesta vietas un bērnu un jauniešu centra vajadzībām	Tukuma 2.vidusskolas sākumskolas ēka Spartaka ielā 2A, Tukumā pielāgota dienesta vietas un bērnu un jauniešu centra vajadzībām (Sadarbībā ar Izglītības pārvaldi). Veikta ēkas energoefektivitātes uzlabošana.	50 00 00	2020	3 gadi	Tukuma 2.vidusskola					
17		IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Tumes vidusskolai	Ieviesti IKT risinājumi, t.sk., iegādāti datori, interaktīvās tāfeles mācību procesa nodrošināšanai.	2 00 00	2017	3 gadi	Tumes vidusskola					Iegādāti datori 9 gab. 3112 eur, portatīvie datori 6 gab.2257 eur, projektori 6 gab.2392 eur. Saņemts bez atlīdzības no IP 2017.gadā multimediju komplekts 5919 eur, skolēnu datorkomplekts 2 gab. 1964 eur, skolotāja portatīvais dators 1108 eur (kopsummā 16752 eur).
18		Dabaszinātņu kabinetu aprīkošana Tumes vidusskolā	Dabaszinātņu kabinetu aprīkošana ar dabaszinību priekšmetu specifiskām iekārtām, t.sk., mikroskopi, spektrofotometri u.c.	2 00 00	2017	3 gadi	Tumes vidusskola					Mikroskopi 6 gab.1053 eur
19		Tumes vidusskolas teritorijas labiekārtošana	Labiekārtota skolas teritorija, t.sk. bruģēti celiņi operatīvā transporta piekļūšanai, labiekārtots bērnu atpūtas laukums.	10 00 00	2018	2 gadi	Tumes vidusskola					Iegādāti soliņi 2 gab. 653 eur. Nobruģēts zem tiem 357 eur.
20		Sporta aprīkojuma iegāde Tumes vidusskolai	Iegādāts sporta inventārs gan telpām, gan stadionam.	2 50 00	2018	2 gadi	Tumes vidusskola					Sporta inventārs 640 EUR.
21		Rotaļu laukuma labiekārtošana pie Tumes pirmsskolas ēkas	Atjaunots rotaļu laukuma aprīkojums pie pirmsskolas ēkas Tumē.	80 00	2018	2 gadi	Tumes vidusskola					Rotaļu laukums 2068 eur.
22		Tumes vidusskolas ēku atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana	Uzklāts epoksīda pārklājums kāpnēm 71m2 (2019.gadā 3500eur). Siltinātas Tumes vidusskolas ēkas ārējās sienas. Samazināti siltuma zudumi.	4 21 00	2019	3 gadi	Tumes vidusskola					Daļēji izpildīts - kāpņu epoksīda pārklājums 3500 EUR.
23		Tumes vidusskolas stadiona infrastruktūras uzlabošana	Atjaunots skrejceļš, uzstādītas metāla apmales skrejceļa nostiprināšanai.(2019.gadā prioritātēs 207000eur)	20 70 00	2019	5 gadi	Tumes vidusskola					
24		Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana jaunsargu kustībai Zemgales vidusskolā	Ieviesta un realizēta Valsts aizsardzības mācību programma Zemgales vidusskolā. Nodrošināta materiāli tehniskā bāze Zemgales vidusskolā jaunsargu kustībai.	1 50 00	2017	3 gadi	Zemgales vidusskola					
25		Zāles plāvēja iegāde Zemgales vidusskolas teritorijas sakopšanai	Iegādāts zāles plāvējs (2019.gadā prioritātēs).	45 00	2019	2 gadi	Zemgales vidusskola					

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
26		Energoefektivitātes paaugstināšana Zemgales vidusskolā	Samazināti siltuma zudumi Zemgales vidusskolā. Nepieciešams siltināt jumtus. Veikta sporta zāles jumta nomaiņu un logu maiņa, sienas siltināšana un remonts plaisām.	50 00 00	2019	5 gadi	Zemgales vidusskola					
27		Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas telpu atjaunošana un moderna aprīkojuma iegāde	1. Atjaunots skolas 2.stāva gaitenis, foajē un kabinets (2019.gadā prioritātēs 14000eur). 2. Uztādīts moderns aprīkojums skolas aktu zālē (projektors). 3. Uztādīti 4 kondicionieri zālei.	2 30 00	2018	3 gadi	Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola					Mainīt nosaukumu.
28		Tukuma E.Birznieka - Upīša 1. pamatskolas fiziskās vides atjaunošana un modernizācija	1.Veikta skolas jumta seguma maiņa, atjaunots skatu tornis skolas jumta daļā, atjaunota skolas fasādes daļa (jumta apsekošanai un tehniskajam slēdzienam 2019.gadā 10000eur). 2019.gadā kā prioritāte norādīta jumta un fasādes atjaunošana 50000 eur. 2.Nomainītas 2 skolas ēkas vēsturiskās ārdurvis. (800 eur) 3.Ierīkota apkures sistēma skolas cokolstāvā. (2300 eur) 4.Veikta skolas aktu zāles grīdas nomaiņa un aktu zāles kosmētiskais remonts. (30000 eur) 5.Izveidots dabaszinātņu kabinets un laboratorija ar jaunām iekārtām. (SAM projekta ietvaros, 27000 eur) 6.Atjaunotas skolas galvenās kāpnes, nomainot flīzes, un veikta vestibila atjaunošana vēsturiski sākotnējā veidolā. (8000 eur) 7.Veikts telpu remonts (3167eur), elektrotehniskie mērījumi (1414eur) un dežurantes darbavietas remonts (2000eur). 8.Iegādāti skolēnu garderobes skapji 400 gab. - šobrīd nav aktuāls, jauninājums ir atvērta tipa skapji. 9.Datortehnikas iegāde (5000 eur 2019.gadā).	16 41 00	2019	4 gadi	Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola					Skolas jumta seguma maiņai un skatu tornim skolas jumta daļā 2019.gadā veikta projektēšana un 20.decembrī saņemta apliecinājuma karte (~70 000 eur jāparedz būvdarbiem) (jumta apsekošanai un tehniskajam slēdzienam 2019.gadā - 10000eur). Ierīkota apkures sistēma skolas cokolstāvā (2300 eur). Veikta vestibila atjaunošana vēsturiski sākotnējā veidolā, veikts dežurantes darbavietas remonts, veikts telpu remonts - kosmētiskais remonts direktora kabinetam, skolotāju istabai, telpai tehniskajiem darbiniekiem, viena jauna skolēnu garderobe ierīkota (~25 000 eur), veikti elektrotehniskie mērījumi (865eur). Datortehnikas iegāde - 4 datorkomplekti un 6 planšetes (5000 eur 2019.gadā).
29		Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatskolas kāpņu atjaunošana uz sporta laukumu	Atjaunotas kāpnes no Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatskolas uz sporta laukumu.	2 70 00	2020	2 gadi	Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola					

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
30		Tukuma 2.pamatskolas ēkas atjaunošana un moderna aprīkojuma iegāde	1. Atjaunota pāreja no Tukuma 2.pamatskolas uz Tukuma Raiņa ģimnāziju (2019.gadā prioritātēs 20000eur). 2. Iegādātas iekārtas mājturības kabinetam (2019.gadā prioritātēs 5000eur). 3. Iegādāts flīģelis aktu zālei. 4. Iegādāta marimba. 5. Datortehnikas iegāde. 6. Videonevērošanas uzstādīšana.	5 30 00	2017	3 gadi	Tukuma 2.pamatskola					2. Iegādātas iekārtas mājturības kabinetam (2019.gadā prioritātēs 5000eur) - daļēji, ir iegādāti 30 krēsli mājturības kabinetam 1218 eur. 5. Datortehnikas iegāde - izpildīts 5100 eur.
31		Tukuma 2.pamatskolas centrālās ieejas kāpņu telpas remonts	Veikts centrālās ieejas kāpņu telpas remonts. (2019.gadā prioritātēs 16000eur)	1 60 00	2019	1 gads	Tukuma 2.pamatskola					Pagarināt izpildes ilgumu.
32		Tukuma 3.pamatskolas ārējo kāpņu izbūve	Izstrādāts projekts un atjaunotas ārējās kāpnes pie ēkas Lielā ielā 18. (2019.gadā prioritātēs 20000eur)	2 00 00	2019	2 gadi	Tukuma 3.pamatskola					Būvdarbi pabeigti. Izmēģinājuma kopā ar PII telpu remontu 9299.65 eur.
33		Tukuma 3.pamatskolas telpu atjaunošana un aprīkojuma iegāde	1. Uzstādīta ventilācijas sistēma (2019.gadā 7000 eur). 2. Iegādāts jauns aprīkojums (2019.gadā skolnieku komplekti - galdi ar krēsliem 3479 eur; datortehnikas iegāde 4700 eur). 3. Iegādāti 66 gab. garderobes skapīši. 4. Atjaunoti mācību kabineti (zēnu darbmācības kabineta 3300 eur).	5 82 00	2019	3 gadi	Tukuma 3.pamatskola					Uzstādīta ventilācijas sistēma - 2019.gadā 6570.78 eur. Iegādāts jauns aprīkojums - printeris, žalūzijas, uzsākta skolēnu mēbeļu komplektu iegāde - galdi ar krēsliem u.c. inventārs 17 553 eur, turpināsies 2020.gadā. Projektu iegāde sāka 2060 eur. Atjaunoti mācību kabineti, veikts telpu remonts 12 739.58 eur. 2020.gadā plānots turpināt inventāru iegādi.
34		Tukuma 3.pamatskolas pirmsskolas foajē telpu remonts	Veikts PII telpu foajē remonts (2019.gadā 11000eur).	1 10 00	2019	1 gads	Tukuma 3.pamatskola					Būvdarbi pabeigti. Izmēģinājuma kopā ar ārējo kāpņu izbūvi 9299.65 eur.
35		Džūkstes pamatskolas pirmsskolas ēkas atjaunošana	Veikta siltumapgādes sistēmas iekšējo tīklu pārbūve (2019.gadā prioritātēs 30000eur). Atjaunotas 5 grupu telpas, 2 koridori un 2 kāpņu telpas, un zāle. Ventilācijas izbūve.	22 00 00	2016	4 gadi	Džūkstes pamatskola					2019.gada decembrī izveidots stāvlaukums.
36		Džūkstes pamatskolas ēkas atjaunošana	Atjaunoti 2 gaitenī, t.sk., logu nomaina gaitenī, 2 kāpņu telpas, zēnu mājturības kabinets, ēdnīca un ēdamzāle. Atjaunota hidroizolācija skolas pamatiem. Veikta ēkas un siltumapgādes infrastruktūras pārbūve vai atjaunošana (2019.gadā prioritātēs 3000eur sporta zāles apkures sakārtošanai). Sporta zāles grīdas atjaunošana - lakošana, fasādes mazgāšana (2019.gadā 8768eur).	10 00 00	2018	4 gadi	Džūkstes pamatskola					

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
37		Aprīkojuma iegāde Džūkstes pamatskolai	Iegādātas mēbeles pirmsskolas grupai, iegādāta datortehnika, atskaņošanas tehnika, zāles plāvējs, projektors (400eur).	66 57	2018	2 gadi	Džūkstes pamatskola					Iegādāts projektors, portatīvais dators, monitori. Iegādātas mēbeles pirmsskolas grupai. Atvērta jauna grupa 2019.gada 2.septembrī.
38	LAD	Džūkstes pamatskolas teritorijas labiekārtošana	Labiekārtota Džūkstes pamatskolas teritorija, 2 gājēju celiņa bruģēšana, atjaunots laukums parādes ieejas pusē.	6 50 00	2018	5 gadi	Džūkstes pamatskola					Autobusu apgrīšanās laukums pie Džūkstes pamatskolas 2020.gadā.
39	LAD	Sporta laukuma pārbūve pie Džūkstes pamatskolas	Pārbūvēts sporta laukums pie Džūkstes pamatskolas.	5 00 00	2019	5 gadi	Džūkstes pamatskola					
40		Irlavas skolas ēkas un metriāltehniskās bāzes atjaunošana	Atjaunotas klases, kabineti, tualetes. Atjaunota skolas fasāde. Uzlabota skolas pamatu hidroizolācija. Datortehnikas iegāde (3550eur 2019.gadā). Veikti ugunsdrošības pasākumi.	8 00 00	2017	6 gadi	Irlavas pamatskola					
41		Irlavas skolas darbmācības ēkas atjaunošana	Darbmācības ēkai nomainīts jumts (2019.gadā prioritātēs 12000EUR). Būvniecības veikšanas inventarizācija (2019.gadā prioritātēs 3000EUR). Atjaunota fasāde. Veikti siltināšanas pasākumi.	2 96 07	2018	4 gadi	Irlavas pamatskola					
42	LAD	Irlavas skolas stadiona infrastruktūras uzlabošana	Nomainīts skolas stadiona skrejceļu segums, labiekārtots stadions.	5 00 00	2019	3 gadi	Irlavas pamatskola					
43		Ventilācijas ierīkošana Pūres pamatskolas ķīmijas kabinetā	Ierīkota ventilācija ķīmijas kabinetā, nodrošinot higiēnas prasības atbilstīgi normatīvo aktu prasībām.	7000	2019	1 gads	Pūres pamatskola					
44		Pūres pamatskolas mācību vides uzlabošana	Dabaszinību mācību kabinetu aprīkošana ar mācību materiāliem, kas atbilst valsts pamatizglītības standartā noteiktajām prasībām. IKT risinājumu un aprīkojuma iegāde.	2 00 00	2019	1 gads	Pūres pamatskola					
45		Pūres pamatskolas ēkas atjaunošana	Atjaunota skolas darbnīcas "Rūķīši" ēka - zēnu mājturības kabinets (nomainīti ēkas logi, ierīkota centrālā apkure, nomainīts jumts). (2019.gadā prioritātēs 40000eur logu nomainīšanai un jumta remontam)	6 00 00	2019	2 gadi	Pūres pamatskola					
46		Nodarbību - mājturības (meitenēm) telpas ierīkošana Pūres pamatskolā	Veikta meiteņu mājturības kabineta labiekārtošana - telpu kosmētiskais remonts, aprīkojuma un mēbeļu iegāde	1 27 86	2019	3 gadi	Pūres pamatskola					
47		Pūres pamatskolas telpu atjaunošana	1. Atjaunots (veikts remonts) Pūres pamatskolas zēnu mājturības kabinets. 2. Atjaunoti sanitārie mezgli Pūres pamatskolā.	3 62 08	2019	3 gadi	Pūres pamatskola					
48	LAD	Rotaļu laukuma atjaunošana pie Pūres pamatskolas	Atjaunoti rotaļu laukuma elementi pie Pūres pamatskolas. Uzstādītas jaunas rotaļu laukuma iekārtas.	1 50 00	2019	3 gadi	Pūres pamatskola					

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
49		Pūres pamatskolas sporta laukuma atjaunošana	Atjaunots sporta laukums.	6 00 00	2020	3 gadi	Pūres pamatskola					
50		Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles ēkas atjaunošana	Uzlabota apkures sistēma (2019.gadā prioritātēs 25000eur), atjaunotas telpas Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles ēkā.	3 11 30	2018	4 gadi	Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāle					
51		Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles ēkas durvju nomaiņa	Nomainītas 9 durvis skolas ēkai.	60 00	2019	1 gadi	Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāle					
52		Rotaļu laukumu atjaunošana pie Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles ēkas	Atjaunots rotaļu laukums pie skolas. Papildināts ar rotaļu iekārtām.	1 00 00	2019	5 gadi	Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāle					
53	LAD	Sporta laukuma izbūve pie Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles ēkas	Nodrošināta sporta infrastruktūra Jaunsātu sākumskolas skolēniem.	7 00 00	2020	5 gadi	Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāle					
54		Sēmes sākumskolas atjaunošana un aprīkojuma iegāde	Veikts skolas remonts - sakārtota apkures sistēma, PP grupas, elektroinstalācija (2019.gadā prioritātēs 50000eur). Nopirkta trauku mazgājamā mašīna (2019.gadā 1360eur). Atjaunota skolas ēdamzāle, aprīkota ar jaunām mēbelēm. Nomainīti radiatori 6 gab. (no tiem 3 gab.nomainīti 2018.). Izbūvēti 2 jauni ieejas mežgli. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana - jumta nomaiņa no plakanā uz slīpo, ārsienu siltināšana, lietussūdeņu sistēmas sakārtošana, cokola siltināšana, hidroizolācijas ierīkošana, logu un ārdurvju nomaiņa u.c.	30 00 00	2018	4 gadi	Sēmes sākumskola					Ir nopirkta trauku mazgājamā mašīna, mainīti radiatori. Nav labots jumts, tas tek, bet nav finanšu līdzekļu.
55		Tukuma novada internātpamatskolas ēkas Lamiņos telpu atjaunošana	Veikts kosmētiskais remonts un nomainīti logi internātpamatskolas darbnīcā Lamiņos, Pūres pagastā (bij. Dzirciema). Atjaunota elektroinstalācija. Nomainīts jumts un notekcaurules. Aatjaunota ēkas fasāde (2019.gadā prioritātēs 35000eur). Noteksistēmu atjaunošana (2019.gadā 6241eur).	6 10 00	2018	4 gadi	Tukuma novada internātpamatskola					Mainīt iestādes nosaukumu uz Tukuma novada speciālā izglītības iestāde. Veikta notekūdeņu sistēmas atjaunošana.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
56		Apkures katlu maiņa Lamiņu ciemā, Pūres pagastā Tukuma novada internātpamatskolas darbības nodrošināšanai	Nomainīts apkures katls no malkas apkures katla uz gāzes apkures katlu sistēmu Tukuma novada internātpamatskolas izglītības programmu īstenošanas vietas ēkām "Lamiņu muiža", Lamiņos, Pūres pagastā. Nodrošināta efektīvāka un kvalitatīvāka apkure arī Lamiņu ciema daudzdzīvokļu mājām "Tērces" un "Avoti". (2019.gadā gāzes katla nomainībai 60000eur)	11 04 36	2018	2 gadi	Tukuma novada internātpamatskola					Darbi pabeigti 2019.gada pavasarī. Mainīt iestādes nosaukumu uz Tukuma novada speciālā izglītības iestāde
57		Izglītības atbalsta centra telpu pārbūve un iekārtošana Tukuma novada internātpamatskolā	Pārbūvētas un iekārtotas telpas Izglītības atbalsta centra darbības nodrošināšanai skolas ēkā Raudas ielā 6, Tukumā.	2 50 00	2019	2 gadi	Tukuma novada internātpamatskola					Mainīt iestādes nosaukumu uz Tukuma novada speciālā izglītības iestāde
58	Ilgtermiņa plāns	Tukuma novada internātpamatskolas jumta stāva izbūve Tukumā	Izbūvēts jumta stāvs skolas ēkā Raudas ielā 6, Tukumā. Palielināts mācību telpu skaits un izbūvētas telpas attīstības centra vajadzībām. (2019.gadā prioritātēs 65000eur)	15 00 00	2019	4 gadi	Tukuma novada internātpamatskola					Mainīt iestādes nosaukumu uz Tukuma novada speciālā izglītības iestāde 2018./2019.ziemā apsekots, stiprība atbilst, jāievēro UG prasības, sanāk 6 telpas.
59		Irlavas PII "Cīrulītis" aprīkojuma iegāde	Nopirkta veļas mazgājamā mašīna un žāvētājs. Nopirkta trauku mazgājamā mašīna. (2019.gadā 2000eur)	20 00	2019	2 gadi	PII "Cīrulītis"					Iestāde nesniedza informāciju.
60		Irlavas PII "Cīrulītis" teritorijas labiekārtošana	1. Brugēti celiņi apkārt ēkai (2018.). 2. Uzstādīti jauni rotaļu laukumu elementi.	2 05 00	2019	4 gadi	PII "Cīrulītis"					Iestāde nesniedza informāciju.
61		Irlavas PII "Cīrulītis" ēku atjaunošana	Veikti ēkas siltināšanas pasākumi (12 grādi grupiņu telpās) (2019.gadā prioritātēs gala sienu siltināšana 7000eur). Jāatjauno vējtverī 3 gab. Atjaunotas grupu un kabinetu telpas, siltināta tualete, atjaunota aktu zāle un sporta zāle. Veikts priekštelpu un kāpņu telpu remonts, veikti elektroinstalācijas darbi. Veikta jumta nomaiņa šķūnītim, pagrabam.	10 00 00	2019	5 gadi	PII "Cīrulītis"					Iestāde nesniedza informāciju.
62		Aprīkojuma iegāde Tukuma PII "Pasaciņa"	Iegādātas jaunas mēbeles 10 grupām pēc Vadlīnijām bērnu mēbelēm pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojumu vietās.	2 24 00	2019	4 gadi	PII "Pasaciņa"					šogad ir sastādīta tehniskā specifikācija un uzsākta cenu aptaujas procedūra. Nepieciešams veikt iegādi 2020.gadā visām grupām un virtuvei.
63		Tukuma PII "Pasaciņa" telpu atjaunošana	Atjaunotas grupu telpas un aprīkotas ar modernām mēbelēm.	7 03 00	2021	2 gadi	PII "Pasaciņa"					Dzēst, jo tiek veikta pilnīga ēkas pārbūve ar pilnu kosmētisko remontu.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
64		Tukuma PII "Pasaciņa" teritorijas labiekārtošana	Brūģēti celiņi apkārt PII "Pasaciņa". Uztādītas jaunas rotaļu laukuma iekārtas. (labiekārtošanas 2.kārta)	9 14 65	2021	2 gadi	PII "Pasaciņa"					2019.gadā noslēgts līgums ar SIA "Telms" par projektēšanu un notiek projektēšanas darba izpilde.
65		Tukuma PII "Pepija" teritorijas attīstība	Iegādātas rotaļlietu novietnes (2019.gadā prioritātēs 2450eur). Iegādāts vingrošanas iekārtu komplekts (2019.gadā iegādāts par 2613,70 EUR).	50 00	2018	4 gadi	PII "Pepija"					2019.gadā iegādāts vingrošanas iekārtu komplekts 2613,70 EUR.
66		Slampes PII "Pienenīte" telpu atjaunošana	Atjaunota aktu zāle, nomainītas ieejas durvis ar kodu sistēmu.	1 22 61	2018	2 gadi	PII "Pienenīte"					
67		Slampes PII "Pienenīte" teritorijas labiekārtošana un noliktavas uzstādīšana	Labiekārtota PII "Pienenīte" teritorija Slampes pagastā: 1. Brūģēts celiņš ap iestādi, sakārtota ieeja (2019.gadā prioritātēs 17100eur). 2. Ierīkots apgaismojums teritorijas izgaismošanai. 3. Uztādīts modulis saimniecības vajadzībām. 4. Uztādīti bīdāmie vārti.	1 71 00	2018	2 gadi	PII "Pienenīte"					Pabeigta bruģakmens gājēju celiņu segumu maiņa un ierīkots apgaismojums teritorijas izgaismošanai. Izpildi veica būvuzņēmējs SIA "ROTAS". (1. un 2.punkts izpildīts; 3. un 4. nav veikts)
68		Slampes PII "Pienenīte" veļas mazgātuves atjaunošana	Atjaunota veļas mazgātuve.	60 00	2018	2 gadi	PII "Pienenīte"					
69		IKT aprīkojuma iegāde Slampes PII "Pienenīte"	Iegādāts projektor, interaktīvās tāfeles, dators, lai nodrošinātu mūsdienīgu mācību procesu.	30 00	2018	2 gadi	PII "Pienenīte"					
70		Slampes PII "Pienenīte" sporta laukuma labiekārtošana	Labiekārtots sporta laukums, atjaunots sporta laukuma segums.	75 00	2019	2 gadi	PII "Pienenīte"					
71		Tukuma PII "Vālodzīte" teritorijas labiekārtošana	Atjaunotas 12gab. nojumes, uzstādīti jauni rotaļu elementi, ierīkoti un atjaunoti gājēju celiņi un labiekārtota teritorija.	15 00 00	2020	3 gadi	PII "Vālodzīte"					3 nojumes demontētas, vajag steidzami jaunas. 3 rotaļu laukumiem vajag rotaļu iekārtas. Jumts ir kritiskā stāvoklī. 2 kāpņu telpas pilnībā neremontētas. Ventilācijas sistēma jāatjauno, virtuvē kritiska.
72		Tukuma PII "Vālodzīte" jaunu mēbeļu iegāde	Grupiņu telpu aprīkošana ar jaunām mēbelēm.	2 00 00	2020	3 gadi	PII "Vālodzīte"					Daļēji - iegādāti galdi un krēsls 2 grupiņām, gultas vienai grupiņai.
73		Tukuma PII "Taurenītis" telpu atjaunošana	Atjaunotas grupiņu telpas.	50 00 00	2017	5 gadi	PII "Taurenītis"					Nelieli uzlabojumi.
74		Tukuma PII "Taurenītis" notekūdeņu tīklu izbūve	Izbūvēti notekūdeņu un gruntsūdeņu novadīšanas tīkli.	2 21 15	2018	2 gadi	PII "Taurenītis"					

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
75		Tukuma PII "Taurenītis" bērnu rotaļu laukumu un teritorijas atjaunošana	Veikta žoga maiņa (2019.gadā prioritātēs 30000 eur) un atjaunotas nojumes (2019.gada prioritātēs 7755eur). Atjaunoti bērnu rotaļu laukuma elementi.	3 77 55	2019	2 gadi	PII "Taurenītis"					Žogs nomainīts un ir samaksāts 7000 eur no kopējās darbu tāmes summas 16 970.36eur (atlikušajam maksājumam pieprasīts finansējums domei 10 000 eur). Par 5730.95 eur atjaunoti rotaļu laukumu elementi. Nojumes paliek uz 2020. gadu.
76		Tukuma PII "Taurenītis" aprīkojuma iegāde	2019.gadā 2800 eur trauku mazgājamo mašīnu iegādei 8 gab.	28 00	2019	2 gadi	PII "Taurenītis"					Nopirkts par 2479.92 eur un ir uzstādīts.
77		Pūres PII „Zemenīte” teritorijas labiekārtošana	Uzstādīti jauni rotaļu elementi (2019.gadā prioritātēs 3000eur). Atjaunotas 2 nojumes (2019.gadā prioritātēs 16359eur). Žoga nomainīšana.	3 00 00	2018	3 gadi	PII "Zemenīte"					Labot uzsākšanas laiku un ilgumu.
78		Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana un mācību aprīkojuma iegāde Tukuma Mākslas skolai	Iegādāti portatīvie datori. Iegādāts projektors. Iegādāta dokumentu kamera. Iegādāts overloks. Iegādāta šūšanas mašīna. (cits - vecāku līdzfinansējums)	34 80	2019	1 gads	Tukuma Mākslas skola					Iegādāti stacionārie divi datori un monitori (880.00 Eur), krāsainais printeris (222.00 Eur), 2 portatīvie datori (1347.94 Eur), divi projektori (1035.00 Eur), overloks (350.00 Eur).
79		Mācību telpu remonts Tukuma Mākslas skolā, Lielā ielā 27	Izremontēta zēnu ģērbtuve. Izremontēta meiteņu ģērbtuve. Izremontēta deju zāle. (2019.gadā prioritātēs ģērbtuvju remontam un deju zāles kosmētiskajam remontam 52100eur). Ierīkota dabīgā ventilācija. Ierīkota piespiedu ventilācija. Izremontēta skatuve. Izremontēts balkons. (cits - vecāku līdzfinansējums)	5 21 00	2019	5 gadi	Tukuma Mākslas skola					Apliecinājuma kartes izstrāde TMS ēkas galvenās fasādes logu un ārdurvju nomainīšanai (EUR 1210.00). Nopirkta jaunas ārdurvis un divi logi (EUR 3892.13). Logu un durvju ielikšana (EUR 544.50).
80		Tukuma Mākslas skolas pagalma labiekārtošana un žoga izbūve Lielā ielā 25	Veikta skolas pagalma labiekārtošana un žoga izbūve (2019.gadā prioritātēs 11296eur). (TND īpašums)	1 12 96	2019	5 gadi	Tukuma Mākslas skola					
81		Tukuma Mākslas skolas ēkas fasādes krāsošana Lielā ielā 25	Atjaunots apmetums un veikti fasādes krāsošanas darbi (2019.gadā prioritātēs 28800eur). (TND īpašums)	28800	2019	5 gadi	Tukuma Mākslas skola					
82		Tukuma Mūzikas skolas telpu atjaunošana un jaunu mūzikas instrumentu iegāde	1. Atjaunotas Tukuma Mūzikas skolas telpas (2019.gadā hidroizolācijas ierīkošana Baznīcas ielas ēkai prioritātēs 3065eur, videonovērošanas ierīkošana prioritātēs 1092eur). Ierīkota ugunsdrošības sistēma 2019.gadā 2900eur. 2. Iegādāts flīģelis vai klavieres (2019.gadā prioritātēs 25000eur).	4 24 00	2018	4 gadi	Tukuma Mūzikas skola					

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
83		Tukuma mūzikas un mākslas skolas ēkas skīču projekta izstrāde	Izstrādāts skīču projekts jaunas Tukuma mūzikas un mākslas skolas ēkas būvniecībai.	2 50 00	2019	2 gadi	Arhitektūras nodaļa					
RV2 Jauniešu iniciatīvas atbalsts												
84		Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra teritorijas labiekārtošana	Izstrādāts būvprojekts teritorijas labiekārtošanai un labiekārtota teritorija Sporta ielā 1, Tukumā. Uzstādīts žogs apkārt ēkai.	2 80 00	2018	4 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					
85		Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra telpu atjaunošana un aprīkošana ar modernu aprīkojumu	Atjaunotas telpas un aprīkotas ar modernu aprīkojumu Sporta ielā 1, Tukumā.	2 16 00	2018	4 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					
RV3 Saistoša kultūrvidē un aktīva kultūras dzīve												
86		Tukuma pilsētas kultūras nama pārbūve	Veikta kultūras nama jaunās ēkas daļas pārbūve un vecās daļas (Viesīgās biedrības nams) restaurācija, tajā skaitā veikti ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi. Veikta teritorijas labiekārtošana. Metu konkurss kultūras nama pārbūvei uzsākams no 2019.gada, kam sekos projektēšana. 2019.gadā plānots aizskatuves un mūziķu telpas remonts (9884eur).	5 00 00 00	2018	7 gadi	Tukuma pilsētas kultūras nams					Iesniegta prasītā informācija (iekštelpu un fasāžu fotofiksācija, vēsturiskās informācijas un īpašuma dokumentu apkopojums) metu konkursa dokumentācijas sagatavošanai un procesa uzsākšanai. Lūdzam izskatīt iespēju kā atbildīgo par šī investīciju pprojekta īpildī noteikt Arhitektūras nodaļu, kura ir kompetenta uzraudzīt šī procesa virzību. 2019.gadā veikts pūtēju orķestra "Tukums" mēģinājumu telpas, ieejas foajē, Margo telpas, apmeklētāju labierīcību un mākslinieces darba telpas remonts. 2020.gadā plānots īstenot vienas administrācijas darba telpas, aizskatuves, 2 aktieru telpu un aizskatuves labierīcību kosmētisko remontu.
87		Moderna aprīkojuma iegāde Tukuma pilsētas Kultūras namam	Iegādātas transporta kastes skaņu pultīm un Led prožektoriem (3500eur) . Iegādāta āra teltis 4x4 m āra pasākumu nodrošināšanai (2019.gadā 1000eur). Datortehnikas iegāde (2019.gadā 1000eur).	52325	2019	2 gadi	Tukuma pilsētas kultūras nams					Īstenots 2017. un 2018.gadā un summa par iegādātajām precēm bija 13379.88eur. Izņemti no investīciju plāna.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
88		Mobilās skatuves iegāde	Pilsētvides pasākumu tehniskais nodrošinājums ~20 Tukuma pilsētas kultūras nama rīkotajos tradīciju pasākumos gadā. Skatuve izmantojama arī citu Tukuma novada pašvaldības iestāžu vajadzībām. (2019.gadā prioritātēs 58000eur)	5 80 00	2019	2 gadi	Tukuma pilsētas kultūras nams					Netika piešķirts finansējums. Iepazīstoties ar darba apjomu, specifiku un pieejamajiem cilvēkursiem 2019.gada sezonā, TPKN pieņēma lēmumu mobilās skatuves iegādi izņemt no iestādes prioritāšu saraksta.
89		Kanalizācijas cauruļu nomaiņa un publiskās zonas labierīcību kosmētiskais remonts Tukuma pilsētas kultūras namā	Novērsta avārijas stāvokļa situācija labierīcību telpās Tukuma pilsētas kultūras nama apmeklētājiem un amatieru mākslas kolektīvu dalībniekiem. (2019.gadā prioritātēs 50000eur)	5 00 00	2019	2 gadi	Tukuma pilsētas kultūras nams					Netika piešķirts finansējums.
90		Durbes estrādes Tukumā atjaunošana un labiekārtošana	Durbes estrādes kopējā platība 4998m2. Atjaunoti soli.	49 98	2019	2 gadi	Tukuma pilsētas kultūras nams					2019.gada pavasarī veikti Durbes estrādes remonta darbi par EUR 13269.98 (kopējo summu veido uzkrājums no 2018.gadā paredzētās un 2019.gada budžetā plānotās Durbes estrādes uzturēšanas naudas). Saremontēta daļa estrādes sānu sienas un siena pie skatītāju sēdvietu zonas uzejas, salāpīti izdrupušie betona pakāpieni estrādē. Par EUR 200 iegādāts kokmateriāls, antiseptiķis un krāsa kritiskāko skatītāju solu remontam un nomaiņai.
91	LAD	Lestenes Tautas nama apkures sistēmas pārbūve un telpu remonts	Pārbūvēta apkures sistēma. Atjaunotas telpas.	2 00 00	2019	2 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Pabeigta ELFLA projekta īstenošana. LAD kontrole. Saņemts gala maksājums.
92	Ilgtermiņa plāns	Irlavas kultūras nama pārbūve	Piebūve pie esošās ēkas. Piemērota ēka kultūras nama funkciju nodrošināšanai.	55 00 00	2019	5 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					
93		Pūres kultūras nama klēts un saimniecības ēkas atjaunošana	Atjaunota Pūres kultūras nama klēts un saimniecības ēka.	4 00 00	2018	4 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					
94		Pūres kultūras nama teritorijas labiekārtošana	Labiekārtota teritorija pie Pūres kultūras nama. Atjaunots asfalta segums pie kultūras nama. Asfaltēts stāvlaukums.	3 00 00	2018	4 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
95		Jaunsātu tautas nama telpu atjaunošana	Veikta tautas nama zāles grīdas lakošana.	20 00	2019	2 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					
96		Pūres kultūras namam āra terases izbūve	Uzcelta āra terase pie lielās zāles Pūres kultūras namam.	7 00 00	2021	4 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					
97	LAD	Zentenes kultūras nama atjaunošana	Atjaunota skatuve Zentenes kultūras namā.	1 50 00	2019	5 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					
98	LAD	Slampes Kultūras pils telpu atjaunošana un aprīkošana ar modernu aprīkojumu	Atjaunotas Slampes Kultūras pils pagrabstāva telpas - telpas mākslas studijai, amatiermākslas kolektīviem. Atjaunots deju zāles un tās skatuves apgaismojums. Atjaunots 1.stāva foajē.	10 00 00	2017	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Atjaunots skatuves apgaismojums. Vēl vajag balles apgaismojumu. Papildus jāiekļauj UG normu un prasību izpilde.
99	LAD	Slampes Kultūras pils teātra un skatītāju zāles atjaunošana	1)Skatītāju zālē atjaunoti griesti, sienas, elektroinstalācija, apgaismojums (2019.gadā 36 000 EUR). 2)Skatītāju zāles grīdas (60 000 EUR) un krēslu nomaiņa (70 000 EUR) (2019.gadā prioritātēs grīdas un krēslu nomaiņai 350000eur). Izveidots kvalitatīvs teātra izrāžu centrs, atjaunota skatuve, skatuves ripa, uzstādīti podesti.	35 00 00	2018	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Vēl vajag sataisīt aizskatuvi, jauns projektors un kinoekrāns jaudīgs. Skatītāju zālē ir atjaunoti griesti, sienas, elektroinstalācija, apgaismojums 2019.gadā. Veikta skatītāju zāles grīdas un krēslu nomaiņa. Iegādāta jaudīga atskaņošanas iekārta LAD projektā 2018.gadā.
100	LAD	Brīvdabas estrādes izbūve Slampes pagastā	Uzbūvēta brīvdabas estrāde Slampes pagastā.	3 50 00	2019	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Dzēst. Cits risinājums. Pie kultūras nama ar laukumiņu pietiek (izbūvēts 2018.gadā LAD projektā).
101		Džūkstes biedrību nama fasādes atjaunošana	Atjaunota Džūkstes biedrību nama fasāde.	4 50 00	2019	2 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Sāk brukt.
102	LAD	Aprīkojuma iegāde Tumes kultūras namam	1)Iegādāti krēsli. Iegādāts koncertflīģelis vai klavieres kultūras pasākumu nodrošināšanai. 2)Uzstādīta moderna skaņas aparatūra. (2018.) (2020.gadā plānoti mikrofoni) 3)Iegādāti jauni aizkari skatuvei. (2019.gadā prioritātēs aprīkojuma iegādei 50000eur)	8 50 00	2019	3 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Iesniegts LAD un apstiprināts ELFLA projekts par koncertflīģeļa iegādi. Projekts pabeigts 08.2019., LAD kontrole un saņemts gala maksājums. Daļēja 100 gab.krēslu iegāde.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
103	LAD	Degoles pagasta Čubatu estrādes pārbūve	Atjaunots elektrības pieslēgums, veikta skatuves pārbūve.	3 00 00	2019	4 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					
104	LAD	Vasaras estrādes izbūve Tumes pagastā	Izbūvēts piebraucamais ceļš, auto stāvvietas, vieglas konstrukcijas estrāde, sēdvietas skatītājiem, gājēju celiņi, apgaismojums (pašvaldības īpašumā pie Tumes strauta).	6 00 00	2020	4 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					
105		Piebūves izbūve Tumes kultūras namam	Uzbūvēta piebūve Tumes kultūras namam - mēģinājuma telpas.	11 20 00	2020	4 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Plāno 2020.-2023.gadam. Konsultācijas ar projektētājiem.
106		Aprikojuma iegāde Tukuma bibliotēkai	Iegādāts aprikojums - kopētājs, info ekrāns, fotoaparāts Tukuma bibliotēkai.	65 00	2018	2 gadi	Tukuma bibliotēka					Iegādāts 12.2019.
107		Sēmes bibliotēkas pārbūve	Paplašinātas bibliotēkas telpas. Risinājums - piebūve pie esošās ēkas.	16 00 00	2019	3 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Nav finanšu līdzekļu
108		Energoefektivitātes paaugstināšana Pienavas bibliotēkā	Samazināti siltuma zudumi.	30 00 00	2019	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Dzēst. Veikti uzlabojumi. Ielikti logi.
109		Džūkstes 1.bibliotēkas fasādes atjaunošana	Atjaunota fasāde Džūkstes 1.bibliotēkai.	83 00	2020	2 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					
110		Tukuma Mākslas muzeja ēkas atjaunošana	Atjaunota ēkas fasāde Harmonijas ielā 7, kultūrvēsturiskās apbūves saglabāšanai un pievilcībai.	40 00 00	2019	5 gadi	Tukuma muzejs					Budžetā nav līdzekļu
111		Mākslas centra un izstāžu zāles izveide Tukumā	Uzsākta laikmetīgās mākslas izstāžu zāles izveidošana Tukumā. Degradētas ēkas – bijušā universālveikala Brīvības laukumā iegāde un atjaunošana. Ēkā izvietots mākslas muzejs. Sakārtota degradēta vide pilsētas vēsturiskajā centrā.	90 00 00	2021	5 gadi	Tukuma muzejs					Budžetā nav līdzekļu
112		Durbes pils kompleksa attīstība un aprikojuma iegāde	Restaurēta klēts. Restaurēts akmens apkārtmūris. Izbūvēts stāvlaukums pie Durbes pils. Vitrīnu iegāde (31000eur).	81 40 00	2016	5 gadi	Tukuma muzejs					Muzeja budžeta ietvaros veikta apkārtmūra 1 posma restaurācija, kalpu mājas glābšanas darbi ar NKMP un TND līdzfinansējumu (10000.00) un iegādātas jaunas vitrīnas ar VKKF un TND līdzfinansējumu.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
113	VKKF/VKPAI	Durbes pils kalpu mājas restaurācija/ atjaunošana	2019.gadā 6000eur metāla skapju iegādei 20gab., 7000eur datortehnikas iegādei (stacionārie, portatīvie, printeri). 2019.gadā prioritātēs uzrādīti 72 000 EUR kalpu mājas glābšanas darbiem. Saglabāt un attīstīt Tukuma pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu, veicot kalpu mājas izpēti un restaurāciju/ atjaunošanu (Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.6847 - Kalpu māja). (VKPAI 2016.g. 30 000eur; 2017.g. 30 000eur; 2018.g. 42 000eur un KKF 2018.g. 4200eur izpētei)	17 82 00	2016	5 gadi	Tukuma muzejs					Veikta 5 bēniņu pārsegumu stiprināšana un starpstāvu pārsegumu rekonstrukcija manteskurstēna vietā. Iegādāti 19 skapji krājumam, 5 datori un lielformāta printeris/skeneris.
114	VKKF	Brīvdabas ekspozīcija "Mūsu bagātības" Durbes pils teritorijā	Izveidots labirints, kurā atspoguļota Durbes pils vēsture. Izveidota brīvdabas ekspozīcija.	2 00 00	2018	2 gadi	Tukuma muzejs					
115		Durbes pils parka labiekārtošana	Grants ieseguma un funkcionāla apgaismojuma ierīkošana, arhitektūras mazo formu uzstādīšana, teritorijas pielāgošana rekreācijai.	25 00 00	2019	2 gadi	Tukuma muzejs					
116		Mūsdienīgs muzejs un reģionālas nozīmes restaurācijas centrs Durbes pils kompleksā Tukumā	Rekonstruēts Durbes muižas kompleksā ietilpstošais vāgūzis. Saglabāts un atjaunots kultūras mantojuma objekts.	5 00 00 00	2021	4 gadi	Tukuma muzejs					Nav līdzekļu
117		Pastariņa muzeja teritorijas labiekārtošana	Labiekārtota Pastariņa muzeja sēta, iekļaujot ilgadīgos stādījumus, solus, tiltiņus u.c.	1 00 00	2016	3 gadi	Tukuma muzejs					Veikta kalušo ošu zāģēšana
118		Pastariņa muzeja apmeklētāju uzņemšanas centra izveide	Uzbūvēts apmeklētāju centrs. Ierīkots stāvlaukums un izveidota tualete apmeklētājiem; Tirdzniecības vietas izveide.	10 00 00	2019	5 gadi	Tukuma muzejs					Nav līdzekļu
119		Pastariņa muzeja akmens mūra pagraba atjaunošana	Atjaunots akmens mūra pagrabs.	5 00 00	2019	5 gadi	Tukuma muzejs					Veikta vēsturisko analoģu dokumentēšana apkārtnē un aktualizētas būvniecības izmaksas
120	100 gades programma	Džūkstes Pasaku dārza izveidošana	Izveidots Džūkstes pasaku dārzs pie Džūkstes pasaku muzeja. Atjaunoti apstādījumi, izbūvēta pastaigu taka. Izveidota aktīvā taka ar informācijas stendiem. 2019.gadā plānotās izmaksas 3000 EUR.	2 00 00	2016	4 gadi	Tukuma muzejs					Izstrādāts Pasaku dārza ainavas rekonstrukcijas plāns un veikti zemes darbi par kopējo summu
121	100 gades programma	Modernas ekspozīcijas izveide Džūkstes Pasaku muzejā	Izveidota moderna ekspozīcija Džūkstes Pasaku muzejā "A.Lerhis-Puškaitis un pasakas". Iegādāts aprīkojums. 2019.gadā plānotās izmaksas 3000 EUR.	7 00 00	2019	3 gadi	Tukuma muzejs					Turpināta ekspozīcijas modernizācija klases, kabineta un vēsturiskās viesistabas telpās
122	LAD	Džūkstes pasaku muzeja ēku pārbūve	Uzbūvēts jauns malkas šķūnis. Veikta jumta nomaiņa, nostiprināti pārsegumi, siltināta ēka, iekštelpas atjaunotas, atjaunota tualete.	20 00 00	2019	5 gadi	Tukuma muzejs					Ir atzinums par muzeja ēkas pirmsavārijas stāvokli, noskaidrotas projektēšanas prognozējamās izmaksas
123		Moderna aprīkojuma iegāde Tukuma Audēju darbnīcai	Iegādāts ekspozīcijas aprīkojums Tukuma Audēju darbnīcai.	1 00 00	2018	2 gadi	Tukuma muzejs					Nav līdzekļu

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
124		Vides pieejamības nodrošināšana Tukuma Audēju darbnīcai	Nodrošināta piekļuve personām ar funkcionāliem traucējumiem Tukuma Audēju darbnīcai.	1 50 00	2018	3 gadi	Tukuma muzejs					Nav līdzekļu
125	100 gades programma	Tukuma novada un pārnovadu tautas tērpu kolekcijas izveidošana	Izveidota tautas tērpu kolekcija. 2019.gadā plānotās izmaksas 2000 EUR.	1 20 00	2016	3 gadi	Tukuma muzejs					Kolekcija papildināta ar 18 priekšmetiem, tostarp Aizupes un Grenču tērpiem
126		IT un aprīkojuma attīstība muzeja krājumu dokumentēšanai, digitalizācijai, pieejamībai	Iegādātas jaunas iekārtas, aprīkojums, tehnoloģijas un programmatūras muzeja vajadzībām, muzeja krājumu saglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai. Izveidots serveris, kurā tiktu nodrošināta plašāka muzeja krājuma digitālā materiāla pieejamība. 2019.gadā plānotās izmaksas 7000 EUR.	3 00 00	2016	5 gadi	Tukuma muzejs					Iegādāti 5 datorkomplekti un printeris/skaneris, izveidots serveris un izstrādāta datu glabāšanas sistēma
127	100 gades programma	Informatīvo plāksnīšu pie Tukuma pilsētas vēsturiskajām ēkām atjaunošana un datu bāzes izveidošana	Atjaunotas informatīvās plāksnītes pie Tukuma pilsētas vēsturiskajām ēkām.	1 75 00	2019	3 gadi	Tukuma muzejs					
128	100 gades programma	Ekspozīcijas Tukuma muzeja mākslas kolekcijas zelta fondu pilsētvidē	Ekspozīcijas Tukuma muzeja mākslas kolekcijas zelta fondu pilsētvidē - mākslas darbu reprodukcijas uz namu brandmūriem un citām piemērotām arhitektoniskajām plaknēm lielformāta baneru veidā un veidojot izteiksmīgas gaismas projekcijas. Izveidoti Tukuma pilsētvides objekti, saistībā ar izcilajiem novadniekiem - K.Neilis, A.Artums, M.Zālīte, G.Bērziņš.	1 00 00	2016	3 gadi	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa					Raudas ielas 6 fasādes sienas atjaunošana un sienas gleznojums (vēsturisks foto).
129		Kultūras un izglītības centra "Tukku Magi" izveide Tukumā	Izveidots jauns mākslas un kultūras objekts Pasta ielā 26, Tukumā, bijušajās Tukuma fermentu rūpnīcas, vēl senāk – Zēberga spirta un iesala rūpnīcas ēkās izīzīnai, izglītībai un tūrismam. Ēku kompleksā, kura kopējā platība ir 7000 m², plānots mūsdienu mākslas kolekciju muzejs un izpētes centrs – vieta, kurā būs apskatāma tradicionālā un mūsdienu māksla un kurā Tukuma un Latvijas iedzīvotājiem, kā arī interesentiem no citām valstīm būs pieejamas starptautiskas izglītības programmas. ietvers pasaules etnogrāfisko un mūsdienu mākslu muzeju, profesionālās un vispārīzglītojošās mākslas izglītības un kultūrpētniecības programmas.		2019	7 gadi	Attīstības nodaļa					Tikšanās ar biedrību, sadarbības modeļu, TEP izstrādes un finansēšanas iespēju apspriešana. Parakstīts sadarbības - nodomu protokols. Atbalsts izstādei Rūmenes muižā. Atbalsts uzglabāšanā.

[illegible]

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
139		Multifunkcionāla sporta un atpūtas centra būvniecība Revolūcijas ielā 2, Tukumā	Uzbūvēta jauna ēka Pauzera plavās sporta, kultūras un brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm (ar sporta zālēm, t.sk.basketbola, trenāžieru zāli, saunu un pirti (spa), ēdināšanas un viesnīcu bloku, konferenču zāli, baseinu).	10 00 00 00	2021	7 gadi	Arhitektūras nodaļa					
140		Veloparka izveide Pauzera plavās Tukumā	Izveidota veloparka Baltic bike park trase, iekļaujot to degradētās teritorijas Pauzera plavās kā vienu no sporta – rekreācijas komponentēm. Izveidota BMX trase.	20 00 00	2018	4 gadi	Komunālā nodaļa					BMX trases attīstība.
141		Invalīdu sporta kluba Brīvības laukumā 8 ēkas jumta seguma maiņa	Nomainīts jumts, veikti energoefektivitātes pasākumi. (Ēka ir Tukuma Ledus halles pārziņā)	4 20 00	2019	2 gadi	Komunālā nodaļa					Būvprojekta izstrāde procesā.
142		Porziņģa basketbola laukuma izbūve	Izbūvēts basketbola laukums Pauzera ielā. Iniciators un līdzfinansējuma devējs ir biedrība "K.Porziņģa basketbola akadēmija".	9 00 00	2019	3 gadi	Komunālā nodaļa					Notiek projektēšana un noasfaltēts segums.
143		Aprikojuma iegāde Tukuma šautuvei	Iegādāts mūsdienīgs aprikojums Tukuma šautuvei: šāvēju zābaki 2 pāri, pn.šautene 1 gab., šāvēju bota 3 pāri, pn.pistole 1gab., m/k pistole 2 gab.	2 30 00	2017	4 gadi	Tukuma Sporta skola					
144		Pludmales volejbola laukumu izbūve Tukumā	Izbūvēti 5 gab. publiskie āra pludmales volejbola laukumi Pauzera plavās Tukumā (2 gab.izbūvēti jau 2018.g.)	1 60 00	2017	4 gadi	Tukuma Sporta skola					
145		Tukuma Sporta skolas teritorijas labiekārtošana	Teritorijas apsaimniekošanai iegādāts traktoriņš (2019.gadā prioritātēs 6000eur). Tribīnes (2019.gadā 4356eur). Atjaunoti tenisa laukumi un izbūvēts apgaismojums Tukuma pilsētas stadionā Kuldīgas ielā 74.	4 06 14	2018	3 gadi	Tukuma Sporta skola					Sakārtota pamatne tenisa laukumam. Iegādāti 4 tribīnes bloki (60 vietas). Notiek darbs ar Latvijas Futbola federāciju par finansiālo atbalstu apgaismojuma izbūvei.
146		Tukuma Sporta skolas jumta atjaunošana	Atjaunots jumts virs vecās sporta zāles un virs vecās skatītāju ložas.	1 23 05	2018	3 gadi	Tukuma Sporta skola					Sagatavota celtniecības tāme.
147		Tukuma Sporta skolas piebūves būvniecība	Tukuma Sporta skolas piebūves celtniecība - slēgta telpa vieglatlētikas nodarbībām - vieglatlētikas manēža.	27 41 64	2019	4 gadi	Tukuma Sporta skola					
148		Mākslīgā futbola laukuma un blakus esošā laukuma labiekārtošana	Izbūvēts auto stāvlaukums pie esošā mākslīgā futbola laukuma Revolūcijas ielā (Pauzera plavas) un sakārtots blakus esošais dabīgā seguma futbola laukums. Sakārtota degradēta teritorija pilsētvidē.	30 00 00	2020	4 gadi	Tukuma Sporta skola					
149		Irlavas sporta nama teritorijas labiekārtošana	Labiekārtota un paplašināta Irlavas sporta nama teritorija. Izveidots pludmales parks pie Abavas upes.	1 50 00	2018	3 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Veikta plānošana. Nopirkta zeme 2019.gadā. Dzēst un ielikt jaunu: Upmalas plavas labiekārtošana Irlavas pagastā

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
150	LAD	Irlavas sporta laukuma labiekārtošana	Atjaunots basketbola laukuma segums Irlavas skolas stadionā. Segums piemērots basketbolam, florbolam, volejbolam u.c. spēlēm.	2 00 00	2019	2 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Iesniegts LAD un apstiprināts ELFLA projekts. Veikta tirgus cenu izpēte. Darbi tiks pabeigti 2020.gadā.
151	LAD	Trenažieru zāles atjaunošana Irlavas sporta namā	Uzstādīts jauns grīdas segums Irlavas sporta nama trenažieru zālē.	1 00 00	2019	2 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					
152	LAD	Pūres sporta laukuma infrastruktūras uzlabošana	Uzlabota sporta infrastruktūra. Uzstādīti āra trenažieri. Uzstādīta nojume. Pūres sporta laukumā pie futbola vārtiem nomainīta augšējā siena (2000 EUR).	3 00 00	2019	5 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					
153	LAD	Dzintara ciema sporta laukuma labiekārtošana	Labiekārtots sporta un rotaļu laukums (šūpoles). Volejbola laukuma ierīkošana (stabi, tīkls, 500EUR).	3 00 00	2020	5 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					
154	LAD	Sporta laukuma izveide Zentenes ciema centrā	Izveidots sporta laukums Zentenes ciema centrā – basketbola un volejbola laukums.	5 50 00	2017	5 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Iesniegts LAD un apstiprināts ELFLA projekts. Darbi tiks pabeigti 2020.gadā.
155	LAD	Āra trenažieru un skeitparka rampu uzstādīšana Sēmes pagastā	Atjaunota skeitparka rampa, papildināta ar jauniem elementiem. Uzstādīti āra trenažieri.	3 00 00	2019	5 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Nav finanšu līdzekļu
156		Ledus tīrāmās mašīnas iegāde Tukuma Ledus hallei	Iegādāta ledus tīrāmā mašīna (2019.gadā prioritātēs).	10 00 00	2019	2 gadi	Pašvaldības aģentūra "Tukuma Ledus halle"					Veikts iepirkums iegādei.
RV5 Profilaksi pastiprinoša veselības aprūpe												
157	SAM 9.2.4.2.	Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus	Organizēti slimību profilakses pasākumi un veselības veicināšanas pasākumi.	34 26 37	2017	3 gadi	Attīstības nodaļa					Turpinās ESF projekta īstenošana.
158		Stāvlaukuma izbūve pie Tukuma slimnīcas un poliklīnikas	Būvprojekts. Jauns, plašs stāvlaukums pie Tukuma slimnīcas un poliklīnikas.	20 00 00	2016	4 gadi	Tukuma slimnīca					Plānošanas process.
159		Energoefektivitātes paaugstināšana Tukuma slimnīcā	Samazināti siltuma zudumi Tukuma slimnīcā. Jūmta seguma nomaiņa ķirurģijas un poliklīnikas ēkai, ēku siltināšana.	2 00 00 00	2018	4 gadi	Tukuma slimnīca					Apvienot trīs projektus 159-161 vienā.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
160		Lietus notekūdeņu tīklu izbūve Tukuma slimnīcai	Izbūvēts lietuss kanalizācijas tīkls.	4 00 00	2018	4 gadi	Tukuma slimnīca					Apvienot trīs projektus 159-161 vienā.
161		Tukuma slimnīcas garāžu jumta nomaiņa	Noamīnīts jumts Tukuma slimnīcas garāžai.	5 00 00	2018	4 gadi	Tukuma slimnīca					Apvienot trīs projektus 159-161 vienā.
162		Vides pieejamības nodrošināšana Sēmes feldšerpunktam	Nodrošināta vides pieejamība Sēmes feldšervecmāšu punktam. Izbūvēts panduss.	1 50 00	2019	4 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Projekts netika atbalstīts LAD 2019.gadā. Turpināsim iesniegt.
163		Pieejamības nodrošināšana ģimenes ārsta prakses un sociālā darbinieka darba vietām Tumes pagastā	Nodrošināta pieejamība ģimenes ārsta prakses vietai un sociālā darbinieka darba vietai. Vajadzīga invalīdiem pielāgota tualete.	2 00 00	2021	4 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Iesniegts CFLA un apstiprināts ERAF projekts. Noslēgta Vienošanās ar CFLA par projekta īstenošanu līdz 10.2021. ERAF līdzfinansējums 8000 eur.
RV6 Iekļaušanu sekmējoši sociālie pakalpojumi un palīdzība												
164	SAM 9.3.1.	Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Tukuma novadā	Ģimeniskai videi pietuvinātu ārpusģimenes pakalpojumu izveide, veicot jaunu ēku būvniecību un esošu ēku pārbūvi vai atjaunošanu. Izveidot Tukuma novadā: 1. specializēto darbnīcu pakalpojuma infrastruktūru 33 personām ar GRT; 2. dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūru 24 personām ar GRT; 3. grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūru 7 personām ar GRT; 4. grupu dzīvokļa pakalpojuma (bez diennakts personāla atbalsta) infrastruktūru 3 personām ar GRT; 5. rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūru 59 bērniem ar FT; 6. ģimeniskai videi aprūpes pakalpojuma infrastruktūru 6 bērniem; 7. jauniešu mājas pakalpojuma infrastruktūru 8 jauniešiem.	1 81 21 03	2018	5 gadi	Attīstības nodaļa					06.2019. iesniegts ERAF projekta iesniegums CFLA. Sniegti precizējumi 11.2019. 11.2019. izsludināts iepirkums projektēšanai.
165		Irlavas bērnu nama - patversmes ēkas pārbūve	Samazināti siltuma zudumi ēkā. Siltināts ēkas jumts. Ierīkota zibens aizsardzības sistēma. Pielāgots ēkas 1.stāvs cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Ugunsdrošo durvju nomaiņa (3600eur).	15 00 00	2020	5 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					2016. veikta ārsienu siltināšana, 2019 veikta ugunsdrošo durvju nomaiņa, pārējie darbi nav veikti, jo ēku plānots pārbūvēt DI projektā.
166		Patversmes ēkas pārbūve Tukuma pilsētā	Nodrošināta pakalpojuma sniegšanas vietas ēkas uzturēšana un vides pieejamība. 2019.gadā prioritātēs 80000eur patversmes pārbūvei.	8 00 00	2019	4 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					Veikts iekštelpu remonts 9970 euro. Iegādāts inventārs 2144 euro. Pārējie darbi prioritātēs netika akceptēti, finansējums netika piekirts.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
167		Kopienas centra „Rīti” bēniņu siltināšana	Nosiltināti bēniņi kopienas centrā "Rīti" Slampes pagastā. Energoefektivitātes uzlabošana ēkai.	97 00	2019	4 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					Prioritāte netika akceptēta, finansējums netika piešķirts.
168		Aprūpes mājās mobilā vienības pakalpojuma pilnveidošana Tukuma novada pašvaldībā	Nodrošināti sociālie pakalpojumi klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai personai, kura objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, kuru dzīvesvieta ir attālāka novada teritorijā, lauku viensēta (iekļautie pakalpojumi - drošības pogas, specializētais transports, speciālistu komandas).	7 50 00	2016	4 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					Pakalpojums atbilstošā kvalitātē tiek nodrošināts pērkot pakalpojumu. Finansējums tiek nodrošināts no PB.
169		Ģimenes atbalsta centra izveide Tukuma novadā	Preventīvi pieejami speciālisti ģimenēm ar bērniem bērnu un vecāku psiholoģiskā un medicīniskā atbalsta saņemšanai. Mazinās bērnu pamešana novārtā vai neatbilstošas aprūpes riski.	4 00 00	2017	5 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					Finansējums no PB nav piešķirts. Nav pieejami ES SF projekti.
170		Ģimenes asistentu pakalpojuma attīstība pašvaldībā	Attīstīts ģimenes asistentu pakalpojums novadā.	2 11 68	2017	1 gads	Tukuma novada sociālais dienests					Pakalpojums atbilstošā kvalitātē tiek nodrošināts pērkot pakalpojumu. Finansējums tiek nodrošināts no PB.
171		Specializētu audžuģimeņu apmācība	Specializētās audžuģimenes, apmācību kursi.	1 45 00	2017	5 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					Darbību nodrošina Audžuģimeņu atbalsta centri. VB
172		Ēkas Tidaholma ielā 1, Tukumā pārbūve	Lifta ierīkošana (2019.gadā prioritātēs 66000eur).	6 60 00	2019	2 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					Izstrādāts skiciu projekts, izsludināts iepirkums būvprojektam. PB 10285 euro
173		Specializēto darbinieku izveide un nodrošināšana	Nodrošinātas darba vietas un speciālistu atbalsts redzes invalīdiem, personām ar funkcionāliem rakstura traucējumiem, t.sk. garīga rakstura traucējumiem, ilgstošajiem bezdarbniekiem.	7 50 00	2019	4 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					Izsludināts iepirkums projektēšanai.
174		Sociālās dzīvojamās mājas "Mežrozītes" Irlavā atjaunošana	Nomainīts jumts, atjaunota fasāde, izbūvēta ventilācija sociālajā dzīvojamajā mājā „Mežrozītes” Irlavas pagastā.	8 34 00	2018	3 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Telpas iekārtotas, nav finansiāls atbalsts kopienas centra darbinieka nodrošināšanai. PB
RV 7 Daudzveidīga mājokļu piedāvājuma attīstība												
175		Dzīvokļu iegāde no tiesu izpildītājiem	Iegādāti dzīvokļi no tiesu izpildītājiem.	5 00 00	2016	6 gadi	Īpašumu nodaļa					
176		Daudzdzīvokļu mājas atjaunošana Sēmē	Atjaunota daudzdzīvokļu māja Ezera ielā 6. Pieejami dzīvokļi, t.sk. īrei.	64 20 00	2017	4 gadi	SIA "Komunālserviss TILDe"					

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
177		Daudzdzīvokļu mājas celtniecība Pūres pagastā	Uzcelta jauna daudzdzīvokļu māja Pūres pagastā.	3 00 00 00	2021	4 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					
RV8 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta nodarbinātība												
	SAM 3.3.1. Pabeigts 04.2018.	Rūpnieciskās zonas attīstība Jauntukuma rajonā	Pārbūvēta Parādes iela un tās krustojums ar Jelgavas ielu. Iznākuma rādītāji jāsasniedz līdz 31.12.2021.: 10 jaunizveidotas darba vietas un 472 015 euro piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas.	68 12 29,91	2016	3 gadi	Attīstības nodaļa					Pabeigts. Ieraksts nav dzēsts, lai kopējos SAM3.3.1. rādītājus un ERAF finansējumu uzraudzītu.
178	SAM 3.3.1. jauns	Uzņēmējdarbības attīstība Raudas ielas zonā	Iznākuma rādītāji: 2 jaunizveidotas darba vietas; 27 985 euro piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas, 1 komersants. Izbūvēta infrastruktūra (stāvlaukums) pie Tukuma slimnīcas un poliklīnikas veselības pakalpojumu sniedzēju uzņēmējdarbības veicināšanai.	5 00 00,00	2020	3 gadi	Attīstības nodaļa					Plānošanas stadijā, iesniegšanai VARAM koordinācijas padomē un ja ideju apstiprinās, līdz 01.03.2020. iesniedzams CFLA.
SAM 3.3.1. kopā				73 12 29,91								
	SAM 5.6.2. Pabeigts 03.2018.	Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Melnezera iela - Laustiķis	Revitalizēta degradētā teritorija zonā Melnezers - Laustiķis 2017.gadā 1,7549 ha platībā - izbūvēts Melnezera ielas posms un Putniņu ielas posms, izbūvēts ūdensvads, kanalizācija un siltumtīkli u.c. infrastruktūra uz uzņēmējdarbībai paredzētām teritorijām. Iznākuma rādītāji jāsasniedz līdz 31.12.2020. 2019.gadā 43 jaunizveidotas darba vietas. 2016.gadā 3 000 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas.	60 94 83,30	2016	3 gadi	Attīstības nodaļa					Pabeigts. Ieraksts nav dzēsts, lai kopējos SAM5.6.2. rādītājus un ERAF finansējumu uzraudzītu.
	SAM 5.6.2. Pabeigts 12.2018.	Degradētās teritorijas sakārtošana Jauntukuma mikrorajonā	Pārbūvēta Sloceņes iela, izbūvēta infrastruktūra uzņēmējdarbībai paredzētās teritorijas attīstībai. Iznākuma rādītāji jāsasniedz līdz 31.12.2021.: 2 jaunizveidotas darba vietas un 1 450 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas. Revitalizēta degradētā teritorija Jauntukuma mikrorajonā Tukumā 3,1ha platībā.	68 84 04,00	2017	2 gadi	Attīstības nodaļa					Pabeigts. Ieraksts nav dzēsts, lai kopējos SAM5.6.2. rādītājus un ERAF finansējumu uzraudzītu.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
179	SAM 5.6.2.	Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Lauktehnika - Tukums II	Iznākuma rādītāji: 76 jaunizveidotas darba vietas un 2 160 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas. Revitalizēta degradētā teritorija zonā Lauktehnika - Tukums II 19,57 ha platībā: 1) Industriālās teritorijas sakārtošana starp Kandavas un Stacijas ielām - sakārtota un piemērota teritorija uzņēmējdarbības veikšanai un attīstībai. Stacijas un Dāņu ielu izbūve/ pārbūve, veikta ūdensvada, kanalizācijas un citu ārējo tīklu izbūve; 2) Vilkājas un Rūdas ielu posmu, Purva ielas un Upuru piemiņas gatves pārbūve/ izbūve (t.sk. ūdensvads, kanalizācija u.c. ārējie tīkli) uzņēmējdarbībai paredzētās teritorijas attīstībai.	3 47 07 91,99	2016	4 gadi	Attīstības nodaļa					Pabeigts ERAF projekts 2019.gadā. Pabeigta Stacijas ielas un Dāņu ielas pārbūve/izbūve, nodotas ekspluatācijā 17.07.2019. (BVKB). 05.09.2019. iesniegts pēdējais maksājuma pieprasījums CFLA. 20.10.2019. bija CFLA kontrole.
180	SAM 5.6.2. jauns	Degradētās teritorijas sakārtošana Mārtiņa ielas zonā Tukumā	Pārbūvēta Mārtiņa iela. Iznākuma rādītāji: 2 jaunizveidotas darba vietas; 300 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas; revitalizēta degradētā teritorija 0,38 ha platībā Mārtiņa ielas zonā.	1 22 35 47,55	2020	3 gadi	Attīstības nodaļa					Plānošanas stadijā, iesniegšanai VARAM koordinācijas padomē un ja ideju apstiprinās, līdz 01.03.2020. iesniedzams CFLA.
SAM 5.6.2. kopā				5 99 22 26,84								
181		Degradētās teritorijas sakārtošana Raudas ielas zonā	Veikta Tulpju, Aveņu, Kļavas ielu posmu izbūve, kā arī ūdensvada, kanalizācijas un siltumtīklu izbūve. Iznākuma rādītāji: jaunizveidotas darba vietas; piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas; revitalizēta degradētā teritorija Raudas tranzītielas zonā. Sekmēta uzņēmējdarbības un savrupmāju apbūves attīstība. SAM alternatīvā projekta ideja.	70 00 00	2019	5 gadi	Attīstības nodaļa					
182		Degradētās teritorijas sakārtošana Rūpniecības ielas zonā	Iznākuma rādītāji: 2 jaunizveidotas darba vietas; 300 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas; revitalizēta degradētā teritorija 0,75 ha platībā Rūpniecības ielas zonā. SAM alternatīvā projekta ideja.	54 53 67	2020	5 gadi	Attīstības nodaļa					
183		Degradētās teritorijas sakārtošana Pļavas ielas zonā	Iznākuma rādītāji: 2 jaunizveidotas darba vietas; 300 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas; revitalizēta degradētā teritorija 0,75 ha platībā Pļavas ielas zonā. SAM alternatīvā projekta ideja.	34 49 72	2020	5 gadi	Attīstības nodaļa					

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
184		Degradētās teritorijas sakārtošana Pauzera pļavā	Revitalizēta degradētā teritorija Pauzera pļavā 20 ha platībā. Veikta infrastruktūras izveide Pauzera pļavā - ielu rekonstrukcija un inženiertīklu izbūve, veikta ūdensvada, kanalizācijas un citu ārējo tīklu izbūve. SAM alternatīvā projekta ideja.	5 65 57 13	2020	5 gadi	Attīstības nodaļa					
185		Degradētās teritorijas sakārtošana Tukuma pilsētas vēsturiskajā centrā	Revitalizēta degradētā teritorija Tukuma vecpilsētā 2ha platībā – veikta infrastruktūras rekonstrukcija Tukuma pilsētas vēsturiskajā centrā. Rekonstruētas ielas, centra teritorija, veikta ūdensvada, kanalizācijas un citu ārējo tīklu izbūve. SAM alternatīvā projekta ideja.	5 65 57 13	2020	5 gadi	Attīstības nodaļa					
186		Tumes industriālā parka izveide	Izbūvēts ceļš ~300m uzņēmējdarbības attīstībai teritorijā Tumes pagastā (teritorija piekļaujas Tukuma pilsētas robežai) - Tumes industriālā parka teritorijā. SAM alternatīvā projekta ideja.	53 97 18	2020	5 gadi	Attīstības nodaļa					
187		Radošās biznesa telpas izveide	Izveidota Radošā biznesa telpa, veicinot jaunu uzņēmēju darbību un stiprinot esošo uzņēmēju kapacitāti. Īpašuma/ ēkas iegāde/ pielāgošana.	50 00 00	2021	5 gadi	Attīstības nodaļa					
188		Tukuma tirgus infrastruktūras attīstība	Rekonstruēta un labiekārtota infrastruktūra mūsdienīga, vizuāli pievilcīga tirgus darbības nodrošināšanai un paplašināšanai, uzņēmēju saražotās produkcijas noieta veicināšanai.	40 00 00	2016	5 gadi	Arhitektūras nodaļa					
RV11 Augošs tūrisms												
189		Tukuma novada (un Engures novada, Jaunpils novada un Kandavas novada) tūrisma attīstības plānu ieviešana	Tukuma tūrisma reģiona / klastera jeb 4 pašvaldību sadarbība pēc veiktās nozares analīzes, nosakot galvenos stratēģiskos attīstības virzienus un mārketinga stratēģiju (2017.). Sakarā ar valsts tūrisma mārketinga politikas izmaiņām, veicamas izmaiņas stratēģijā jeb plānos, atbilstoši jaunajai situācijai.	50 00	2015	5 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					Stratēģija sagatavota 2017.gadā. Ik gadu tiek noslēgt isadarbības līgumi ar Engures, Jaunpils un Kandavas novadiem par kopīgu mārketinga aktivitāšu realizāciju budžeta iespēju robežās.
190		TIC ēkas interjera un ēkas fasādes sakārtošana	Atjaunota TIC ēka (Talsu ielā 5): pagalma puses ieejas un uzbrauktuves sakārtošana, ēkas fasādes sakārtošanas projekts un sakārtošana, ēkas eksterjera un interjera izveide. 2019.gadā prioritātēs norādīti 80000eur ēkas Talsu ielā 5 vienkāršotai fasādes atjaunošanai.	8 00 00	2016	5 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					TIC ēkas fasādes atjaunošanas izdevumi ielikti TIC 2019.gada budžetā, taču nav atbalstīts, jo starp prioritātēm nav prioritārākais uzdevums. Uzmanība pievēršana tam, ka veicamo renovācijas darbu apliecinājuma karte derīga TIKAI līdz 2022.gada pavasarim.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
191		Aprikojuma iegāde eksponēšanas pasākumiem Tukuma novadā	TIC telts iegāde brīvdabas eksponēšanās iespējām 1gb, TIC pop-up stenda / fotosienas izveide 3 gb, pārvietojamie stendi 3 gb, ekspozīcijas 1 gb. Dažādu baneru izgatavošana (telpām un laukam - 23 gb.), reklāmas buru (4 gb.), triķīnes izgatavošana (2 gb)	97 00	2016	5 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					2016.-2018.gadā iegādātas teltis un izgatavotas tematiskas fotosienas. 2018.-2019.gada nepietiekamu finansu dēļ budžetā nav atbalstīts jaunu baneru-žalūziju un informācijas banera-kartes izgatavošana izvietojumam TIC telpās
192		Audiogidu sistēma	Audiogida pa Tukuma pilsētu un novadu izveide, lietošanai mobilajos tālruņos (aplikācijās) un TICā saņemamo austiņu izmantošanai: 2 kārtās izveidots audiogids - 1) pa Tukuma pilsētu (50 objekti) un 2) novadu (50 objekti), ieskaņojot audiogida informāciju 4 valodās (LV, RU, EN, LT), iegādājoties 5 audiogidu iekārtas un izveidojot mobilo audiogida aplikāciju Android un iOS sistēmām lejuplādēm Apple Store un Google Play vietnēs. Piedāvājumu un sistēmu izpēti, labākā risinājuma izvēlei - varētu mainīt un veidot audiogidu kā vienu no tūrisma mājas lapas un mobilās aplikācijas sastāvdaļām, vai jauna portāla - tukumastasti.lv sastāvdaļu.	4 00 00	2017	5 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					Nepārtraukti tiek apkopota citu galamērķu pieredze audiogidu veidošanā, taču nopietnas rīcības šobrīd netiek plānotas nepietiekamu finansu dēļ (gan budžetā, gan no malas piesaistāmo resursu neesamības).
193		Vienotas informatīvās sistēmas izstrāde un realizācija Tukuma novadā	Uzstādītas norāžu zīmes, lielformāta kartes, informācijas stendi un izveidotas atpūtas vietas Tukuma novadā. Rezultāti: sagatavots apkopojums par nepieciešamo infrastruktūru - izvietojamajām ceļa zīmēm uz objektiem, kartēm un informācijas stendiem pie objektiem (1 gb); izgatavotas un izvietotas 25 ceļa norādes (provizoriski); izgatavoti un uzstādīti 8 informācijas stendi novadā; informācijas stendu dizaina izveide Tukuma pilsētas tūrisma objektiem (1 piedāvājums 3 dažādu līmeņu informācijai); Tukuma pilsētas tūrisma objektu informācijas stendu/plāksņu izgatavošana un uzstādīšana (provizoriski - 50 gb). Tūrisma mobilās aplikācijas izveide, jaunas tūrisma mājas lapas izveide, jauna kultūrvēsturiskā mantojuma informācijas portāla izveide, Tukuma pievārtes mežu pārgājēju informatīvās sistēmas izveide (stendi, norādes, marķējums).	20 00 00	2017	7 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					Darbība noris atsevišķos virzienos - 2019.gadā izgatavoti stendi izvietojumam pārgājēju maršrutos Tukuma pievārtes mežos, plānots uzstādīt 2020.gadā, kad būs sagatavota kultūrvēsturiskā informācija, kas izvietojama uz stendiem, kā arī noslēgts līgums ar LVM par pārgājēju maršrutu uzturēšanu kārtībā. Mājas lapa, kas strādā no 2018.gada pārskata periodā palaista arī angļu valodā, 2020.gada sākumā iecerēta arī krievu valodas versija. Mobilā aplikācija darbojas 2 valodās, 2020.gadā arī plānota trešā - krievu valoda. Pilsētā izvietotas informācijas plāksnes pie kalniem - Mālkalnā, Pavārkalnā un Tukuma pilsēkalnā.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
194		Tukuma pievārtes mežu pārgājēju maršrutu informatīvā sistēma	Pārgājēju maršrutu tīklaTukuma pievārtē informācijas stendi un norādes.	1 80 00	2018	2 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					Skat iepriekš - 2019.gadā izgatavoti stendi izvietošanai pārgājēju maršrutos Tukuma pievārtes mežos, plānots uzstādīt 2020.gadā, kad būs sagatavota kultūrvēsturiskā informācija, kas izvietojama uz stendiem, kā arī noslēgts līgums ar LVM par pārgājiena maršrutu uzturēšanu kārtībā.
195		Ilgspējīgs dabas un kultūras mantojuma tūrisms Matsalu un Ķemeru Nacionālo parku teritorijās	Attīstot sadarbību starp Džūkstes Pasaku muzeju un Ķemeru nacionālu parku, izveidots kopīgs tūrisma produkts un mācību programmu skolām, kā arī Džūkstes pasaku muzejā izveidots Pasaku dārzs, mācību programma un mārketinga pasākumi, tai skaitā buklets un mobilais gids. TIC strādā pie idejas par dārzu un parku piedāvājuma tūrismā izveidi - angļu stila parks Durbes parkā, franču stila parks Lamiņos, viduslaiku dārzs Tukumā (blakus TLH), Pilsētas parks kā pilsētas rekreācijas zona, terašu dārzs Tukumā utt.	6 50 00	2019	3 gadi	Tukuma muzejs					Nav informācijas.
196		Kultūrvēsturisko un dabas objektu teritorijas labiekārtošana Slampes pagastā	Labiekārtoti un nodrošināta pieejamība pie kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem Slampes pagastā - Spīrgus muižas akmens, Silbateru ozols, Silbateru dižakmens un mežs.	3 00 00	2020	4 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Dzēst. Nav aktuāls.
197		Aizsargājamo dabas pieminekļu zīmes uzstādīšana pie dižkokiem Slampes pagastā	Uzstādītas aizsargājamo dabas pieminekļu zīmes pie dižkokiem Slampes pagastā.	1 00 00	2020	4 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Dzēst. Nav aktuāls.
RV12 Tukuma vecpilsētas reģenerācija												
198		Brīvības laukuma pārbūve Tukumā	Izstrādāts būvprojekts. Pārbūvēts Brīvības laukums Tukumā.	1 00 00 00	2016	5 gadi	Arhitektūras nodaļa					Izstrādāts būvprojekts.
199		"Tukumnieka māja" izveide Tukumā	Saglabāt un attīstīt Tukuma pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu, veicot ēkas Brīvības laukumā 21, Tukumā restaurāciju/ atjaunošanu un izveidojot ekspozīciju "Tukumnieka māja" (Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Nr.7453 - Tukuma pilsētas vēsturiskais centrs).	1 00 00 00	2016	7 gadi	Tukuma muzejs					Plānošana un iemītnieku izmitināšanas citur izskatīšana.
RV13 Ērta transporta infrastruktūra un satiksme												
200		Robežzīmes uzstādīšana pie Tukuma pilsētas robežas	Būvprojekta izstrāde par 5 agb. robežzīmju uzstādīšanu un to būvniecība.	3 30 00	2016	5 gadi	Arhitektūras nodaļa					

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
201		Publiski pieejamu elektromobiļu ātrās uzlādes staciju ierīkošana	Izbūvēti 2 ātrās uzlādes punkti Tukumā un nodrošināta elektromobiļu uzlādes iespēja. Pieejama infrastruktūra elektromobiļu uzlādei, veicinot to popularitāti un iegādi. (CSDD uzstādīja 1 gab. Kuldīgas ielā 2018.gadā)	9 00 00	2017	5 gadi	Arhitektūras nodaļa					Noslēgts līgums ar CSDD par apbūves tiesībām pie Talsu 4 stāvlaukuma ātrās uzlādes stacijas projektēšanai un izbūvei.
202		Zemes atpirkšana zem pašvaldības ceļiem un ielām	Iegādāta zeme zem pašvaldības ceļiem, ielām, lai pilnvērtīgi izbūvētu nepieciešamo infrastruktūru (ceļus, ielas, gājēju celiņus, veloceliņus). Īpašumu uzmērīšana, vērtēšana.	5 00 00	2016	7 gadi	Īpašumu nodaļa					Afines iela Jauntukumā 2019.gadā. Dāņu ielas izbūvei nepieciešamās zemes maiņa ar SIA "CSK Steel" 2018.gadā.
203		Kurzemes ielas pārbūve Tukuma pilsētā, 1. un 4.kārta	Pārbūvēta tranzītiela Kurzemes iela Tukumā: 1.kārta – Kurzemes iela no Talsu ielas līdz Progresai, paredzot lokveida krustojumu Talsu, Kurzemes, Tīrgus ielas krustojumā un veicot satiksmes drošības uzlabojumus Kurzemes, Pavārkalna, Mednieku un Mazās Smilšu ielas krustojumā; 4.kārta - izbūvēta lietussūdens kanalizācija uz Putniņu ielu, atrisinot lietus ūdens novadīšanas un teritoriju applūšanu gan Kurzemes ielā, gan pilsētas centrā.	2 11 71 89	2018	2 gadi	Komunālā nodaļa					Pabeigti būvdarbi. 4.kārta nodota ekspluatācijā 20.05.2019. un 1.kārta - 05.09.2019.
204		Kurzemes ielas pārbūve Tukuma pilsētā, 2. un 3.kārta	Pārbūvēta tranzītiela Kurzemes iela Tukumā posmā: 2.kārta – Kurzemes iela no Progresas ielas līdz Kurzemes ielai 32 un 3.kārta – Kurzemes iela no Kurzemes ielas 32 līdz lokveida krustojumam Kurzemes, Meža, Spartaka ielas krustojumā.	4 11 00 00	2019	4 gadi	Komunālā nodaļa					Noslēgts līgums ar "Strabag" SIA par 2.kārtas būvdarbiem līdz 02.10.2020.
205		Ielu infrastruktūras uzlabošana Tukuma pilsētā	Atjaunots vai izbūvēts jauns asfalta segums Tukuma pilsētas ielu posmos: Dienvidu iela, Straumes iela, Durbes iela no Afines ielas līdz Milzkalnes ielai, Rīgas ielā, Strautu ielā, Pumpura iela no Ziedoņa ielas līdz Rīgas ielai, Lazdu iela, Miera iela, M.Gravas iela, L.Parka iela, Gaismas iela, Pasta iela, Ganību iela, Irlavas iela, Abavas iela, Ezera iela, u.c. Ieklāta Pārupes ielas asfalta virskārta no Jelgavas līdz Zaļai ielai. Rekonstruētas Tukuma pilsētas mikrorajonu un centra ielas, nomainot esošo grants segumu uz asfaltbetona segumu (Progresas iela) Gulošo policistu, paaugstināto krustojumu izveide.	6 00 00 00	2017	5 gadi	Komunālā nodaļa					Rīgas iela, Strauta iela, posms Kalēju ielā no Baložu līdz Krasta ielai - veikta pārsfaltēšana. Salnas, Gaismas ielās u.c. Jauntukuma mikrorajona ielās veikta grāvju tīrīšana un slēgtā lietus ūdens sist.izbuve (meliorāc.sist.). Izbūvētas Sila un Mētras ielas ar ielu apgaismojumu, novadgrāvjiem, grants segumu. Raudas-Talsu-Pasta ielu krustojums (Rimi aplis) pārsfaltēts. Paaugstināts Veidenbauma-Meža ielu krustojums. Spartaka ielas posma pārsfaltēta un stāvlaukums pie PII Vālodzīte atjaunots.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
206		Jaunu ielu posmu izbūve Tukuma pilsētā	Izbūvēti jauni ielu posmi Tukuma pilsētā: Aveņu iela, Kastaņu iela, Ievu iela, Mētru iela, Līduma iela, Saules iela, Sila iela, Līgo iela, Bišu iela, Nomales iela, Lauksargu iela, Tulpju iela, Eksporta iela.	9 50 00 00	2017	5 gadi	Komunālā nodaļa					Dāņu, Stacijas, Kurzemes-Talsu-Tirgus ielu aplis
207		Gājēju celiņu izbūve Tukuma pilsētā	Izbūvēts vai atjaunots esošais gājēju celiņš (ietves) Tukuma pilsētā: Pasta ielā (no Elizabetes ielas līdz Talsu ielai), Talsu ielā (no Pasta ielas līdz Šēseles ielai), Dārzniecības ielā (no Veidenbauma ielas līdz Krasta ielai), Raiņa ielā (no Lauku ielas līdz Raiņa ielai 24), Mālkalnā gājēju celiņš.	2 75 00 00	2017	5 gadi	Komunālā nodaļa					Nav nosauktie posmi, bet ir citi - Stacijas, Dāņu, Talsu-Kurzemes ielas.
208		Veloceliņu izbūve Tukuma pilsētā	Izbūvēts gājēju/ velo celiņš Tukuma pilsētā: Revolūcijas ielā; Tirgus ielā; starp Tirgus ielu un Revolūcijas ielu; Durbes ielā no Alīnas ielas līdz Milzkalnes ielai. Izbūvēts veloceliņš no Durbes pils līdz Jelgavas ielas krustojumam.	15 00 00	2018	5 gadi	Komunālā nodaļa					Nav nosauktie posmi, bet ir citi - Stacijas, Dāņu, Talsu-Kurzemes ielas.
209		Velo ceļa rekomendējošās joslās uz brauktuves izbūve Tukuma pilsētā	Izbūvēta velo ceļa rekomendējošā josla uz brauktuves Tukuma pilsētā: Raudas ielā (no Kurzemes ielas līdz Raudas, Pasta, Meža ielu lokveida krustojumam), Elizabetes ielā (no Pasta ielas līdz Brīvības laukumam), Talsu ielā (no Tidaholas ielas līdz Revolūcijas ielai).	10 00 00	2018	5 gadi	Komunālā nodaļa					
210		E-velosipēdu infrastruktūras izveide	Izveidota e-velosipēdu un mobilo iekārtu uzlādes stacija Tukumā.	3 50 00	2020	5 gadi	Komunālā nodaļa					
211		Ielu apgaismojuma izbūve Tukuma pilsētā	Izbūvēts ielu apgaismojums vai atjaunots esošais Tukuma pilsētā: Ziedoņa ielā, Līgo ielā, Tirgus ielā. Ielu apgaismojuma izbūve Progresas ielas rajonā starp M.Smilšu, Talsu un Kurzemes ielām, Pavārkalna un Melnezera ielu apgaismojuma sakārtošana. Betona balstu maiņa Spartaka, Rūpniecības ielās.	75 00 00	2017	4 gadi	Komunālā nodaļa					Kalna, Annas, Progresas, Pavārkalna, Mednieku. Sparta ielā balsti nomainīti.
212		Tukuma pilsētas ielu lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas sakārtošana un paplašināšana	Atjaunoti esošie novadgrāvji vai izbūvēta slēgtā lietus ūdens sistēma vairākos Tukuma pilsētas ielas posmos: Gaismas iela, Mālu iela, Vārpas iela, Durbes iela, M.Gravas iela, Talsu iela, Dienvidu iela, Laustiņa mazdārziņi u.c.	10 00 00	2017	3 gadi	Komunālā nodaļa					Rīgas ielā slēgtā. Daļēji izbūvēta Saules, Pumpuru, Strautu un Tiltu ielās.
213		Stāvlaukuma paplašināšana pie PII "Vālodzīte"	Izbūvēts stāvlaukums Spartaka ielā 18, Tukumā pie PII "Vālodzīte".	5 00 00	2018	3 gadi	Komunālā nodaļa					Esošais stāvlaukums sakārtots.
214		Stāvlaukuma atjaunošana pie Tukuma tirgus	Atjaunots stāvlaukums pie Tukuma tirgus.	30 00 00	2018	3 gadi	Komunālā nodaļa					

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
215		Stāvlaukumu izbūve daudzdzīvokļu māju pagalmos	Ar pašvaldības līdzfinansējuma programmu izbūvēts stāvlaukums daudzdzīvokļu māju pagalmos: Pasta ielā, Meža ielā, Spartaka ielā, Celtnieku ielā, Kuldīgas ielā, Strēlnieku ielā, Valguma ielā, Telegrāfa ielā, Baložu ielā, Parādes ielā, Aviācijas ielā, Jelgavas ielā 23.	24 00 00	2018	3 gadi	Komunālā nodaļa					Apsaimniekotāju finansēts projekts Spartaka ielā, Celtnieku ielā 2 ēku pagalmi, Celtnieku 1A jaunbūvei. Valguma ielā 2 ar pašvaldības līdzfinansējumu.
216		Tukumā gājēju tiltiņa no Pils ielas pāri dzelzceļam rekonstrukcija	Rekonstruēts gājēju tiltiņš no Pils ielas pāri dzelzceļam Tukumā. Degradētas pilsētvides sakārtošana.	10 00 00	2020	3 gadi	Komunālā nodaļa					Izņemta, nav TND atbildība. Notiek īpašumtiesību skaidrošanas process ar valsts iestādēm, lai pieprasītu sakārtot tiltu. Nav pašvaldības īpašums.
217	LAD	Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novadā, 2.kārta	Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu, veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana. <u>Jaunsātu pagastā:</u> Abavnieki - Eglītes 0- 2,0 km; <u>Degoles pagastā:</u> Ozolpils ceļš - Lestenes ceļš 0- 2,55 km; <u>Džūkstes pagastā:</u> Džūkste – Pienava 0- 4,4 km; <u>Zentenes pagastā:</u> Ezernieki - Jaunplavas- Rindzele 2,94- 4,59 km; <u>Lestenes pagastā:</u> Centrs- Cīruļi 0- 2,36 km.	75 40 59	2017	5 gadi	Attīstības nodaļa					2019. noslēdzies būvdarbu iepirkums. 04.2019. iesniegts ELFLA projekta iesniegums LAD. 05.2019. projekts apstiprināts. Pabeigta 4 ceļu posmu pārbūve. 2020.gadā jāpabeidz ceļš Džūkste-Pienava.
218		Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Irlavas pagastā	Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu, veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana. <u>Irlavas pagastā:</u> Irlavas pagrieziens- Druvas 5,07 km; V.M.208kv- Jeskas līdz Novadniekiem 3,0 km; Tiltgaļi- Vallieši 1,5 km; Muizārāji- Upmaļi 2,08 km; Pētertāle- Kraujas 3,13 km; Snapji- Romji 3,53 km.	1 86 55 82	2018	5 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Ikdienas uzturēšana.
219		Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Lestenes pagastā	Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu, veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana. <u>Lestenes pagastā:</u> Lieljāni- Putni 4,15 km; Saulītes- Lapsiņas 4,37 km; Stūrīši- Džūkstes pagrieziens 1,12 km; Baznīcas- Līdumi 2,35 km; Attāli- Burtieki- Vasku ceļš 2,8 km.	1 86 55 82	2018	5 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Ikdienas uzturēšana.
220		Gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve Sātu ciema centrā Irlavas pagastā	Izbūvēts gājēju celiņš Sātu centrā gar valsts autoceļu Tukums-Kuldīga 0,5 km garumā, uzstādīts apgaismojums. (2019.gadā prioritātēs 60000eur)	6 00 00	2018	5 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Būvprojekts ir. Gaidam valsts ceļu darbus.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
221		Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana Irlavas un Lestenes pagastos	Iegādāts autobuss skolēnu pārvadāšanai.	5 00 00	2019	2 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Būs kā 2020.gada prioritāte.
222		Apgaismojuma izbūve Snapju ciemā Irlavas pagastā	Izbūvēts apgaismojums Snapju ciemā, Irlavas pagastā.	1 00 00	2019	3 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Izņem.
223		Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Pūres pagastā	Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu. <u>Pūres pagastā</u> : Pūre-Lamiņi 5,10 km; Dzintars-Amoliņi 2,4 km; Krodznieki- Galenieki - 3,3 km; Lakstīgalas-Austriņi 2,7 km; Daigone-Jaunoļas 2,6km; Meiniņi –Skrimbas 1,0 km. Lundes-Ručciema kapi - 0,6 km; Cēriņi kapu ceļš - 1,4 km; Brastiņi-Upmaļi - 2,2 km.	1 40 34 14	2018	5 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Ikdienas uzturēšana.
224		Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Jaunsātu pagastā	Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu, veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana. <u>Jaunsātu pagastā</u> : Auziņas – Lubiņas - 2 km; Jaunnēģi-Lazdas ceļš 4,2 km; Krustkalni-Pačkalni ceļš 1,6 km; Kukšu kapu ceļš - 0,25km.	1 40 34 14	2018	5 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Ikdienas uzturēšana.
225		Automašīnu stāvlaukumu paplašināšana pie Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles ēkas	Izbūvēts stāvlaukums pie Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles ēkas.	3 00 00	2018	4 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					
226	LAD	Gājēju celiņu izbūve Pūres pagasta centrā	Izbūvēti gājēju celiņi - Kastaņu alejā, Zemeņu un Daigones ielā un uz Pūres skolu. Gājēju celiņa ierīkošana Pūres ciemata centrā gar Kastaņu aleju daudzdzīvokļu māju pusē līdz Pūres DIS stādu tirgotavai (ELFLA Leader projekts). (2019.gadā prioritātēs 20000eur)	5 00 00	2019	5 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Izbūvēts gājēju celiņš Kastaņu alejā. Iesniegts LAD un apstiprināts ELFLA projekts. Veikts iepirkums un noslēgts būvdarbu līgums ar SIA "Kandavas ceļi". Nodots ekspluatācijā 12.2019.
227		Avotu ielas Pūrē pārbūve	Veikta Avotu ielas Pūrē pārbūve.	15 00 00	2019	5 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					22.11.2019. iesniegta SAM3.3.1. projekta ideja.
228		Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Sēmes pagastā	Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu, veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana. <u>Sēmes pagastā</u> : Sēme- Lāči 2,8 km; Sēme- Ķīši 3,8 km; Vecā Sēme- Sudmaļi 4,5 km; Rijnieki- Vēdes 0,4 km; Sēme- Dobeļi 1,7 km.	1 11 87 86	2018	5 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Trūkst finansējums. Pārceļas uz nākotni.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
229		Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Zentenes pagastā	Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu, veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana. <u>Zentenes pagastā</u> : Lejaszīles- Brīvnieki 0,62 km; Grantiņi- Ķesteri- Rijnieki 0,9 km; Rijnieki- Vēdes 5,13 km.	1 11 87 86	2018	5 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Šo ceļu pārbūves nav sākušas. Pārceļas uz nākotni.
230		Apgaismojuma izbūve Dzirciemā, Zentenes pagastā	Uzstādīti apgaismes stabi Dzirciemā, Zentenes pagastā.	2 50 00	2018	3 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Trūkst finansējums. Pārceļas uz nākotni.
231		Apgaismojuma izbūve Kaivē, Sēmes pagastā	Uzstādīti apgaismes stabi Kaivē (Līvānciemā), Sēmes pagastā.	2 50 00	2019	3 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Trūkst finansējums. Pārceļas uz nākotni.
232		Veloceliņu izbūve Sēmes pagasta teritorijā	Veloceliņu izbūve no Tukuma robežas (Ozoliņiem) līdz Engures aplim (Sēmes pagasta teritorija). Veloceliņa izbūve no Pūres caur Kaivi (Senču ozols), Brizuli.	10 00 00	2019	4 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Trūkst finansējums. Pārceļas uz nākotni.
233		Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Slampes pagastā	Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu, veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana. <u>Slampes pagastā</u> : Liepkalni- Vairogi- Būriņi 3,85 km; Salenieki-Vīksele- Kalnāji 3,0 km; Lejaszīvarti- Straumēni- Jaunaļčas 3,45 km; Spīrgus- Prūškrogs 4,5 km; Laugaļi-Gaidiņi 6,1 km; Kalnāji-Auroras 3,5 km; Ģeņģeri- ac Praviņas-Džūkste 3,8 km; Veckļavas- Aizas- ac Rīga-Ventspils 2,35 km; Likši-Lāči 0,85 km.	2 71 77 76	2018	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Notiek uzturēšanas darbi.
234		Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Džūkstes pagastā	Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu, veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana. <u>Džūkstes pagastā</u> : Šoseja- Pētermuiža 2,67 km; Pienava- Krimūnas 3,93 km; Mikas- Franki 1,56 km; Uz Kliģu ezeru 2,1 km; Pienava-Straumēni 3,66 km; Liepājasšoseja - Pienavas upe 1,9 km; Ataugas- Dīķīši 1,0 km.	2 71 77 76	2018	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Notiek uzturēšanas darbi.
235		Autobusu pieturas izbūve Ozolnieku ciemā, Slampes pagastā	Izbūvēta 1 autobusu pietura ar nojumi, platformu, soliņu un atkritumu urnu.	70 00	2018	2 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Uz valst ceļa. LAU solīja 2020.gadā pie ceļa pārbūves..

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
236		Džūkstes pagasta ielu atjaunošana	Noasfaltētas grantētās ielas Džūkstes pagastā-Silenieku iela, Dzirnau iela.	90 00 00	2019	4 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					
237		Gājēju celiņa izbūve Slampes pagastā	Izbūvēts apgaismots gājēju celiņš Zemgales un Krasta ceļam.	10 00 00	2019	4 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					
238		Gājēju celiņa izbūve Džūkstes pagastā	Izbūvēts apgaismots gājēju celiņš Skolas ielā un A.L.Puškaiša bulvārī.	10 00 00	2019	4 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					
239	LAD	Velo maršrutu izveide Džūkstes pagastā	Informatīvās kartes, norādes, ziņojuma plāksnīte, lai uzzinātu par konkrēto apskates objektu	3 00 00	2019	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					
240		Apgaismojuma izbūve Slampes pagasta centrā	Uzstādīti jauni apgaismes stabi Slampes pagasta centrā - Aleksandra, Klusā, Kuršu, Zemgaļu un Krasta ielās.	50 00 00	2020	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Krasta ielā izbūvēts apgaismojums. Projektē Aleksandra ielai.
241		Apgaismojuma izbūve Džūkstes pagasta centrā	Uzstādīti jauni apgaismes stabi Džūkstes pagasta centrā - Silenieku, Dzirnau un Kaltes ielā.	30 00 00	2020	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					
242		Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana Slampes un Džūkstes pagastos	Iegādāti 2 autobusi skolēnu pārvadāšanai.	12 80 00	2019	2 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					2020.gada prioritātēs.
243		Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Tumes pagastā	Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu, veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana. <u>Tumes pagastā:</u> Krūmiņi – Kraujas 1,4 km; Tume – Lejaskēllas 3,65 km; Tume – Sēliši 1,61 km; Vīnkalni – Dāri 5,65 km; Zemturi – Leķi 2,0 km. Tume – Viļņi; Tume – Bērzkalni; Saknītes – Taigas; Kalnrozītes – Bergi; Siljāņi – Māraskalni; Rožkalni – Mikši; Vecmokas – Ķīļu kapi; Viksu kapu ceļš; Dudas – Damuižnieki.	1 08 94 77	2018	5 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Iztīrīts grāvis Tume – Sēliši 1,61 km; atjaunots grants segums Tume – Sēliši 1,61 km. Iztīrīts grāvis un atjaunots grants segums Saulgrieži - Griķi.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
244		Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Degoles pagastā	Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu, veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana. <u>Degoles pagastā:</u> Čubatas-Garaušu c. 1,46 km; Lestenes c.-Garauši 0,8 km; Salenieku-Karotnieku ceļš 2,76 km. Lestene-Tumenieki; Lestene c.-Stumburi; Valeikas-Degoles c.; Viksas ceļš; Z/s "Dārznieki" ceļš; Mālu ferma-Stopnieki; Liepas-Liskas; Liepas-Lagzdiņas c.; Svikru ceļš; Lekužas ceļš.	1 08 94 77	2018	5 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Nomainīta caurteka Čubatas-Garaušu c. 1,46 km. Inkupšu ceļš - atjaunots grants segums.
245		Gājēju celiņa izbūve pie Darbnīcu ceļa Tumes pagastā	Izbūvēts gājēju celiņš pie Darbnīcu ceļa Tumes pagastā.	1 50 00	2018	3 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					
246		Gājēju celiņa izbūve Tumes pagastā	Izbūvēts apgaismots gājēju - veloceliņš gar Kuldīgas šoseju	10 00 00	2019	3 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					
247		Skolas ielas Tumē pārbūve	Veikti Skolas ielas Tumē pārbūves darbi.	15 00 00	2019	3 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Daļēji atjaunots asfalta segums.
RV14 Vienota novada ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecība												
248	SAM 5.3.1.	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā, II.kārta	Izbūvēti kanalizācijas tīkli Tukuma pilsētā (2730m jaunu izbūve, 123m pārbūve). Pieslēdzamais centralizēto kanalizācijas pakalpojumu izmantotāju skaits 171 iedzīvotājs.	1 22 91 14	2016	5 gadi	SIA "Tukuma ūdens"					SIA "Tukuma ūdens" īstenots KF projekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā, 2.kārta " līdz jūnijam.
249		Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma pilsētā	Uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte (atbilstoši ES Dzeramā ūdens un Notekūdeņu direktīvu prasībām) Tukuma pilsētā. Jaunu pieslēgumu izbūve. Tīklu sistēmas paplašināšana. NAI "Tile"uzturēšana.	3 40 00 00	2019	5 gadi	SIA "Tukuma ūdens"					Ikdienas uzturēšanas darbi. Jaunu pieslēgumu izbūve pēc lietotāju ierosinājumiem.
250		Lietus ūdens kanalizācijas tīkla paplašināšana Tukuma pilsētā	Jaunu lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve un esošo rekonstrukcija, attīrīšanas iekārtu modernizācija.	5 00 00	2016	5 gadi	SIA "Tukuma ūdens"					Vienlaikus ar ielu pārbūvi (t.sk. Stacijas, Dāņu, Spartaka ielās, Kurzemes 1.kārta-Talsu krustojums, Kurzemes 2.kārtas ielā, Putniņu ielā attīrīšanas iekārta). Projektē Progresas ielas pārbūvi.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
251		Vecā ūdenstorņa demontāža Pūrē	Demontēts vecais ūdenstornis.	60 00	2017	4 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					
252		Ūdenssaimniecības attīstība Pūres pagasta Pūres ciemā	Saskaņā ar izstrādāto TEP turpināt Pūres ciemata ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, veicama atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija, artēziskās akas Nr.1 un Nr.2 renovācija, jaunas artēziskās akas izbūve, katlu mājas rekonstrukcija. Notekūdeņu tīklu izbūve Pūres pagstā - Pūrē Avotu un Kalna ielā uz Pūres šokolādi. Pūres notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, jaunu uzņēmumu pieslēgšanai un esošo uzņēmumu jaudu un ražošanas apjoma palielināšanai.	90 00 00	2019	4 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					
253		Ūdenssaimniecības attīstība Jaunsātu pagasta Abavnieku ciemā	Uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte Jaunsātu pagastā. Uzstādīta jauna attīrīšanas iekārta BIO-50. Uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte Jaunsātu pagastā.	60 00 00	2019	5 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					
254		Ūdenssaimniecības attīstība Pūres pagasta Dzintara ciemā	Dzintara ciema ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, atdzelžošanas stacijas, rekonstrukcija, ūdenstorņa nomaiņa, ūdens attīrīšanas iekārtu renovācija, ūdens ņemšanas vietas un hidranta izbūve.	47 00 00	2019	5 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					
255		Ūdenssaimniecības attīstība Sēmes pagasta Sēmes ciemā	Jauni ūdens lietotāju pieslēgumi izveidoti (Ezera iela 16, Dzirnava, Krīvi) Sēmē; Sēmes ciema Līvānu tipa māju pieslēgšana NAI; Ūdensvada izbūve uz Ezera ielu 14- 200m.	50 00 00	2019	5 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Trūkst finansējums
256		Ūdenssaimniecības attīstība Sēmes pagasta Brizulē	Ūdens dziļurbuma akas izbūve Brizulē 120m.	5 00 00	2019	5 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Trūkst finansējums
257		Ūdenssaimniecības attīstība Sēmes pagasta Dzirciemā	Ūdens dziļurbuma akas izbūve Dzirciemā 120m.	5 00 00	2019	5 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Trūkst finansējums

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
258		Ūdenssaimniecības attīstība Zentenes pagastā	TEP izstrāde ūdenssaimniecības attīstībai Zentēnē; Zentēnē jauna NAI izbūve, sūkņa mājas rekonstrukcija, ģeneratora iegāde.	50 00 00	2019	5 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Trūkst finansējums
259		Ūdenssaimniecības attīstība Slampes pagasta Ozolnieku ciemā	Ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi sadarbībā ar SIA "Kommunālserviss TILDe". Attīrīšanas iekārtu atjaunošana Ozolnieku ciemā.	10 00 00	2019	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					
260		Ūdenssaimniecības attīstība Džūkstes pagasta Lancenieku ciemā	Uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte Džūkstes pagastā. Veikta Lancenieku ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcija.	45 00 00	2019	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Uzturēšanas darbi. Džūkstē 2800 eur, Lanceniekos 2600 eur attīrīšanas iekārtu uzlabošana - aerācijas procesu uzlabošana.
261		Ūdenssaimniecības attīstība Džūkstes pagasta Pienavas ciemā	Uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte Džūkstes pagastā. Veikta Pienavas ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcija. Attīrīšanas iekārtu renovācija.	45 00 00	2019	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Uzturēšanas darbi.
262		Ūdenssaimniecības attīstība Tumes pagastā	Uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte Tumes pagastā.	40 00 00	2019	5 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Aerācijas procesu uzlabojums 3800 eur.
RV15 Efektīva siltumapgāde												
263	SAM 4.3.1.	Siltumavota pārvaldes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Tukuma pilsētā	1.kārta "Kurzemes ielas maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Tukumā " ~800m; 2.kārta "Siltumtrases rekonstrukcija Zemītes ielas katlu mājas rajonā, Tukumā " 845m.	95 10 85	2018	3 gadi	SIA "Tukuma siltums"					SIA "Tukuma siltums" īsteno KF projektu "Siltumavota pārvaldes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Tukuma pilsētā" līdz septembrim.
264		Apkures pieslēgšana Pils tornim Tukumā	Pieslēgta apkure Pils tornim Tukumā.	3 50 00	2019	3 gadi	Tukuma muzejs					
265		Siltummezglu izbūve pašvaldības ēkās Sēmē	Energoefektīvi pasākumi, tai skaitā 7 gab. siltummezglu izbūve Sēmē.	50 00 00	2019	3 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Trūkst finansējuma
266		Siltumtrases rekonstrukcija Zentēnē	30 metru siltumtrases rekonstrukcija Zentēnē.	50 00 00	2019	3 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Trūkst finansējuma
267		Jaunu malkas šķūnīšu celtniecība Slampes pagasta centrā	Demontēti vecie šķūnīši, uzcelti jauni šķūnīši (20 gab.) Slampes pagasta centrā.	2 50 00	2019	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Dzēst. Nav aktuāls tuavākā laikā.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
268		Jaunu malkas šķūnīšu celtniecība Lancenieku un Pienavas ciemā Džūkstes pagastā	Uzcelti jauni šķūnīši Lancenieku un Pienavas ciemā.	2 50 00	2019	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Dzēst. Nav aktuāls tuavākā laikā.
269		Jaunu malkas šķūņu būvniecība Degoles pagasta Vienības centrā	Graustu nojaukšana un jaunu malkas šķūņu būvniecība Vienībā, Degoles pagastā.	2 50 00	2019	3 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					
RV16 Energoefektivitātes paaugstināšana												
270		Energosertifikātu izstrāde pašvaldības ēkām	Izstrādāts energosertifikāts un tā pārskats pašvaldības ēkām.	1 50 00	2016	4 gadi	Arhitektūras nodaļa					Veikta tirgus cenu izpēte un izstrādāti energosertifikāti.
271		Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkai Talsu ielā 4, Tukumā	Samazināti siltuma zudumi administrācijas ēkā Talsu ielā 4, Tukumā.	1 00 00 00	2019	5 gadi	Komunālā nodaļa					Izstrādāts energosertifikāts.
272	Ilgtermiņa plāns	Energoefektivitātes paaugstināšana Lestenes pakalpojuma centrā	Samazināti siltuma zudumi.	30 00 00	2019	5 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					
273	EK	Saglabā savu ēku, taupot enerģiju: virzies uz priekšu ātrāk ("Accelerate SUNSHINE" – Save your bUildINg by SanINg Energy being to move more quickly)	Sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti (ēku apsekošanu, energoauditu, tehniskās specifikācijas un iepirkuma procedūras), lai veiktu 5 sabiedrisku ēku siltināšanu, 15 daudzdzīvokļu ēku siltināšanu Tukuma novadā.	18 50 35	2017	3 gadi	Attīstības nodaļa					Turpinās EK Horizon2020 projekta īstenošana līdz 01.04.2020.
274	EK	Energopārvaldības sacensības IEKRP (Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna) ieviešanai pašvaldībās ("COMPETE4SECAP")	Izstrādāta un ieviesta energopārvaldības sistēma atbilstoši ISO 50001 (2018.g.). Notikušas enerģijas taupīšanas sacensības, kurās piedalījušās pašvaldības publiskās ēkas Tukuma novadā (2019.g.). Atjaunota un izstrādāta Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns (IEKRP), (2020.g.).	23 39 06	2017	3 gadi	Attīstības nodaļa					Sertificēta energopārvaldības sistēma. Energokomandas piedalās sacensībās. Izstrādāts ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas rīcības plāns, 12.2019. nodots izskatīšanai deputātiem.
RV17 Atkritumu saimniecība ar augstu pārstrādes līmeni												
275		Atkritumu šķirošanas veicināšanas pasākumi	Uzturēti dalīto atkritumu šķirošanas laukumi un uzstādīti jauni konteineri. Akcijveida pasākumi (piemēram, azbesta, lielgabariņa, lapu, riepu, bioloģiski noārdāmo, kapu atkritumu savākšana), sadiedrības informēšana, talku organizēšana, konteineru piegāde.	11 00 00	2016	7 gadi	Komunālā nodaļa					Akcijas, talka, informācijas sniegšana, savākšanas organizēšana.
RV18 Pievilcīga un tīra apkārtējā vide												
276		Esošo rotaļu laukumu aprīkojuma papildināšana Tukuma pilsētā	Morāli un fiziski novecojušu iekārtu nomaiņa pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamu māju pagalmos u.c. teritorijās. Jaunu ierīkošana (Stacijas ielas mikrorajonā).	7 00 00	2016	4 gadi	Arhitektūras nodaļa					

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
277	100 gades programma	Mālkalna un I.Ziedoņa ķiršu dārza teritorijas labiekārtošana Tukumā	Labiekārtots Mālkalns ar I.Ziedoņa Ķiršu dārzu. Teritorijas labiekārtošana un pielāgošana rekreācijas un dabas izzināšanas funkciju pildīšanai (ierīkoti pastaigu celiņi, atpūtas laukumi un vietas, informācijas stendi, apstādījumi, atpūtas soliņi u.c). I.Ziedoņa dabas muzeja "muzejs kā ceļš" projektēšana (skiču projekta izstrāde 2019.).	1 53 00 00	2017	3 gadi	Arhitektūras nodaļa					
278		Jaunu objektu izveidošana Tukuma pilsētā saskaņā ar Konceptiju mākslas un pilsētvides objektiem	Apgleznas fasādes, vides objektu u.c. ierīkošana un uzstādīšana Tukuma pilsētā.	4 00 00	2017	5 gadi	Arhitektūras nodaļa					
279		Strūklakas izveide Rīgas ielas apļveida krustojumā Tukumā	Oriģināla strūklaka pilsētvidē.	12 00 00	2018	2 gadi	Arhitektūras nodaļa					
280		Skatu torņa izbūve Pavārkalnā, Tukumā un teritorijas pielāgošana aktīvai atpūtai, dabas izzināšanai	Ierīkots skatu tornis un labiekārtota teritorija kalna pakājē un kalnā, kas piemērota aktīvai atpūtai un rekreācijai (ierīkoti pastaigu celiņi, atpūtas vietas, informācijas stendi, rotaļu un vingrošanas laukumi u.c.	25 00 00	2018	3 gadi	Arhitektūras nodaļa					Iedzīvotāji iesnieguši projekta ideju. Iedzīvotāju konsultatīvajā padomē vairākkārt apsprieduši.
281		Čigānu ezera apkārtnes labiekārtošana Tukumā	Labiekārtota, rekreācijai un aktīvai atpūtai pielāgota teritorija pie ūdens tilpnes, rotaļu laukumi, pludmale, laipa, pastaigu celiņi, atpūtas soliņi u.c.	15 00 00	2018	3 gadi	Arhitektūras nodaļa					
282		Velķu priežu, Vilku gravas un Pilskalna teritoriju labiekārtošana	Labiekārtota, dabas izzināšanai pielāgota, teritorija ap Pilskalnu un gar Zvizgdupīti. Dabas taku, atpūtas, skata un sportošanas vietu ierīkošana.	15 00 00	2019	3 gadi	Arhitektūras nodaļa					
283		Tukuma pilsētas parka teritorijas labiekārtošana, 2.kārta	Parka Rietumu daļas labiekārtošana - iebraucamais ceļš, stāvlaukums, estrādes vieta, pastaigu celiņi, apstādījumi, apgaismojums. Arhitektūras mazās formas u.c. 2019.gadā prioritātēs norādīti 150000eur.	15 00 00	2019	3 gadi	Arhitektūras nodaļa					
284		Tukuma pilsētas parka jaunās daļas (teritorijas pie futbola laukuma) labiekārtošana	Labiekārtota teritorija jaunā parka daļā, kas savienota ar labiekārtoto Pilsētas parka veco daļu (Lielā iela –Revolūcijas iela – Pauzera pļavas). Peldvieta, laipa, celiņi, rotaļu un sporta laukumi, veloparks, atpūtas soliņi, arhitektūras mazās formas u.c.	30 00 00	2019	2 gadi	Arhitektūras nodaļa					
285		Melnezera apkārtnes pielāgošana rekreācijai un aktīvai atpūtai	Kvalitatīvai un aktīvai rekreācijai pielāgota teritorija brīvā laika pavadīšanai.	30 00 00	2019	5 gadi	Arhitektūras nodaļa					Konteinera uzstādīšana glābēju lietošanai.
286		Tukuma ezera infrastruktūras attīstība	Labiekārtota Tukuma ezera teritorija.	1 00 00 00	2019	6 gadi	Arhitektūras nodaļa					Ideja un materiāli regulāri tiek piedāvāti investoriem, politiķiem.
287		Skvēra pie Tukuma Mākslas skolas labiekārtošana	Labiekārtota teritorija pie Mākslas skolas.	6 00 00	2020	3 gadi	Arhitektūras nodaļa					Norakta zeme.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
288		Saules dārza labiekārtošana Tukumā	Labiekārtota teritorija dienvidu nogāzē pie Pils ielas, pielāgota aktīvai atpūtai un rekreācijai.	40 00 00	2020	2 gadi	Arhitektūras nodaļa					Notika teritorijas apsekošana.
289		Rekreācijas zonas izveide Tukuma pilsētas D nogāzes Sloceņes kreisajā krastā	Izveidota jauna rekreācijas zona, kas savieno Pilsētas parku ar Mākalnu un Durbes parku rekreācijai, veselīgam dzīvesveidam, tūrismam.	20 00 00	2020	5 gadi	Arhitektūras nodaļa					
290		Saules bateriju uzlādes stacijas	Uzstādītas mazās arhitektūras formas kā uzlādes vietas ar saules baterijām - parkā mazajiem auto, stendi ar kontaktiem, velo labotāji, telefonu uzlādei pilsētā wi-fi vietās (gudrie soliņi) u.c.	5 00 00	2020	5 gadi	Arhitektūras nodaļa					
291	LAD	Tukuma novada pašvaldībai piederošās jaunaudzes kopšana	Izkoptas pašvaldībai piederošās jaunaudzes Tukuma novadā līdz 50 ha platībā.	2 20 00	2017	2 gadi	Pagastu pārvalde					Līdz 30.12.2019. plānots iesniegt LAD Durbes meža vētras postījumu seku likvidēšanai projekta iesniegumu. ~2.6 ha ar ELFLA 100% atbalstu.
292	LAD	Irlavas vides objekta - karotes atjaunošana	Vides objekta - karotes, kas sākotnējā veidolā tapa no nodegušā Irlavas kultūras nama lielākās koka detaļas, atjaunošana un izgatavošana no granīta.	90 00	2019	2 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Iesniegts LAD un apstiprināts ELFLA projekts. Veikta cenu aptauja. Darbi tiks pabeigti 2020.gadā.
293	LAD	Rotaļu laukuma paplašināšana Pūres pagastā	Pilnveidots, paplašināts rotaļu iekārtu klāsts bērnu rotaļu laukumā Pūres pagasta centrā.	1 37 71	2016	3 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Iesniegts LAD un apstiprināts ELFLA projekts. Veikta cenu aptauja. Darbi pabeigti 2019.gadā - uzstādīti 3 gab. rotaļu elementi.
294		Rotaļu elementu saglabāšana un atjaunošana Jaunsātu parkā	Veikta rotaļu eklementu pārbaude un atjaunošana.	10 00	2019	2 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					
295		Abavnieku parka Jaunsātos labiekārtošana	Veikta taku atjaunošana parkā (aizaugušas, apsūņojušas).	40 00	2019	2 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					
296	100 gades programma	Uzraksta "Pūre" atjaunošana pie Ventspils šosejas	Atjaunots un uzstādīts koka uzraksts "Pūre" pie Ventspils šosejas abos virzienos.	40 00	2019	3 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					
297	LAD	Pūres ciema centra, alpinārija un Abavlejas zenju labiekārtošana	Labiekārtots Pūres ciema centrs, alpinārijs un Abavlejas zemes.	2 00 00	2019	5 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Uzturēšana.
298	LAD	Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana Sēmes pagastā	Labiekārtoti daudzdzīvokļu māju pagalmi Sēmes pagasta centrā. Izbūvēti gājēju ceļi, sakārtotas ieejas kāpņu telpās. Pīcejas un pandusa nodrošināšana feldšerpunktam Ezera ielā 10. (2019.gadā prioritātēs 30000eur)	7 00 00	2016	5 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Projekts netika atbalstīts. Trūkst finanšu līdzekļu

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
299	100 gades programma	Parka ierīkošana Sēmes pagasta centrā	Ierīkots parks Sēmes pagasta centrā, zemesgabalā "Priekškalniņš". Uztādīti atpūtas soliņi, izbūvēti pastaigu celiņi. Labiekārtota teritorija.	80 00	2018	3 gadi	Sēmes un Zēntenes pagastu pārvalde					Zaudējis aktualitāti, jo pagastā netiek realizēts DI projekts
300		Kapličas būvniecība Sēmes pagastā	Uzbūvēta kapliča pie Sēmes baznīcas.	5 00 00	2018	4 gadi	Sēmes un Zēntenes pagastu pārvalde					Trūkst finansējums
301	LAD	Āra trenažieru uzstādīšana Zēntenes pagastā	Uztādīti āra trenažieri īpašumā "Gobas", pie plānotā Kopienas centra Zēntenes pagastā.	1 00 00	2019	3 gadi	Sēmes un Zēntenes pagastu pārvalde					Trūkst finansējums
302		Norāžu zīmju uzstādīšana Zēntenes pagastā	Uztādītas norāžu zīmes uz viensētām Zēntenes pagasta teritorijā.	80 00	2019	3 gadi	Sēmes un Zēntenes pagastu pārvalde					Trūkst finansējums
303	LAD	Rotaļu laukumu un āra trenažieru aprīkojuma iegāde Lancenieku ciemā, Džūkstes pagastā	Ierīkots bērnu rotaļu laukums ar 8 rotaļu elementiem, 2 atkritumu urnas, 3 soliņi. Uztādīti 5 gab. āra trenažieri .	2 00 00	2019	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Iesniegts LAD un apstiprināts ELFLA projekts. Veikta cenu aptauja.
304		Rotaļu laukumu paplašināšana Džūkstes un Slampes pagastos	Pilnveidots, paplašināts rotaļu iekārtu klāsts bērnu rotaļu laukumos.	4 00 00	2019	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Dzēst. Pabeigts Džūkstē. Slampē nav aktuāls.
305		Norāžu zīmju uzstādīšana Slampes pagastā	Uztādītas norāžu zīmes uz viensētām, daudzdzīvokļu mājām Slampes pagasta teritorijā.	20 00	2019	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					
306		Norāžu zīmju uzstādīšana Džūkstes pagastā	Uztādītas norāžu zīmes uz viensētām Džūkstes pagasta teritorijā.	20 00	2019	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					
307		Kapsētu vārtu, kapu vaļņu un piebraucamo ceļu atjaunošana Džūkstes pagastā	Sakārtoti kapsētu vārti, kapu vaļņi un piebraucamie ceļi Džūkstes pagasta kapos.	4 90 00	2019	2 gads	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Uzturēšana.
308		Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana Slampes pagastā	Labiekārtoti daudzdzīvokļu māju pagalmi Slampes pagasta centrā - stāvlaukumi, gājēju celiņi, soli, atkritumu urnas, apzaļumošana	10 00 00	2020	4 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Dzēst. Nav pašvaldības zeme un funkcija.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
309		Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana Džūkstes pagastā	Labiekārtoti daudzdzīvokļu māju pagalmi Džūkstes pagasta Džūkstes, Lancenieku, Pienavas centros - ierīkoti stāvlaukumi, gājēju celiņi, soli, atkritumu urnas, veikta apzaļumošana.	10 00 00	2020	4 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Dzēst. Nav pašvaldības zeme un funkcija.
310		Teritorijas labiekārtošana pie Slampes diķa	Izbūvēta taka apkārt diķiem pretī Slampes Kultūras pilij. Soliņi, atkritumu urnas, apgaismojums, 1 autobusa pietura.	7 00 00	2021	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Izbūvēta taka. Ir soliņi.
311		Bērnu rotaļu laukumu izbūve pie daudzdzīvokļu mājām Degoles pagastā	Uzstādīti jauni rotaļu elementi - rotaļu iekārtu komplekts, āra trenāžieri pie daudzdzīvokļu mājām Vienībā Degoles pagastā.	1 00 00	2016	5 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Rotaļu iekārtu komplekts uzstādīts 2019.gadā. 2020.gadā plānoti āra trenāžieri.
312		Kapsētu vārtu atjaunošana Tumes pagastā	Renovēti Luiku kapu vārti Tumes pagastā.	1 00 00	2019	1 gads	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					
313		Putnu parka labiekārtošana Degoles pagastā	Labiekārtots Putnu parks Degoles pagastā - labiekārtota diķa teritorija, uzstādīta tualete, atkritumu tvertnes, soliņi, tiltiņi pāri grāvim, ierīkots apgaismojums.	5 00 00	2019	3 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Jauni stādījumi ierīkoti.
314		Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana Tumes un Degoles pagastos	Labiekārtoti daudzdzīvokļu māju pagalmi - Ziedoņu ielā un Dārza ielā Tumes pagastā, Vienības centrā Degoles pagastā. Izbūvēti gājēju celiņi, sakārtotas ieejas kāpņu telpās, autonovietņu risinājums, soliņi, atkritumu urnas.	7 00 00	2019	5 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Uzstādīti soliņi un atkritumu urnas.
315		Norāžu zīmju uzstādīšana Tumes pagastā	Uzstādītas norāžu zīmes uz viensētām Tumes pagasta teritorijā.	1 50 00	2019	5 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					
316		Norāžu zīmju atjaunošana Degoles pagastā	Atjaunotas norāžu zīmes uz viensētām Degoles pagasta teritorijā.	1 00 00	2019	5 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					
317		Āra trenažieru uzstādīšana Tumes un Degoles pagastos	Uzstādīti āra trenažieri.	1 00 00	2019	5 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					
318		Plaujmašīnas iegāde SIA "Komunālserviss TILDe"	Iegādāta plaujmašīna SIA "Komunālserviss TILDe".	2 72 00	2018	2 gadi	SIA "Komunālserviss TILDe"					
319		Autogreidera iegāde	Autogreidera iegāde darbības nodrošināšanai un pakalpojuma sniegšanai. Pašvaldības galvojums kredītam.	6 00 00	2019	2 gadi	SIA "Komunālserviss TILDe"					

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
RV19 Droša vide												
320		Pašvaldības policijas operatīvā transportlīdzekļa iegāde	Iegādāts lietota automašīna, un turpmāk ikgadēji atjauninot autoparku.	1 30 00	2019	2 gadi	Pašvaldības policija					Iegādāta lietota automašīna VW Caddy 2018. vai 2019.gadā.
321		Intelektuālās videonovērošanas sistēmas ieviešana Tukuma novadā	Uzstādītas videonovērošanas kameras publiskos objektos, Tukuma pilsētas un pagastu centru ielās, tajā skaitā to veikt vienlaikus ar ielu rekonstrukcijas darbiem. Policijas ekipāžu aprikošana ar videonovērošanu, uzstādīta novērošanas kamera Strops, iegādāts videosienas vadības dators, uzstādītās auto nr. atpazīšanas u.c. stacionārās kameras.	15 00 00	2016	5 gadi	Pašvaldības policija					
322		Videonovērošanas sistēmas izveidošana Pūres pagastā	Uzstādītas videonovērošanas kameras Pūres pagasta centrā: uz apgaismes staba pie autoceļa A10 Rīga-Ventspils, Kastaņu aleja, Zemeņu iela. Visas uzstādītās kameras tiktu saslēgtas ar pieslēguma punktu - Pūres pagasta pakalpojumu centrs – “Vārpas”.	3 02 02	2020	3 gadi	Pašvaldības policija					
323		Videonovērošanas kameru uzstādīšana Jaunsātu pagasta centrā	Uzstādītas videonovērošanas kamera pie Jaunsātu pagasta pakalpojuma centra.	20 00	2020	3 gadi	Pašvaldības policija					
324		Videonovērošanas kameras uzstādīšana Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centrā	Ierīkota āra videonovērošanas sistēma Tukuma novada Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centra pieguļošajā teritorijā Sporta ielā 1, Tukumā. Pieslēgtas pie vienotās videonovērošanas vadības sistēmas, vienotā dispečerdiens.	45 00	2018	3 gadi	Pašvaldības policija					
325		Videonovērošanas kameru ierīkošana Tukuma muzeju struktūrvienībās	Ierīkotas videonovērošanas kameras Durbes pilī, Džūkstes Pasaku muzejā un Pastariņu muzejā. Pieslēgtas pie vienotās videonovērošanas vadības sistēmas, vienotā dispečerdiens.	2 00 00	2020	4 gadi	Tukuma muzejs					
RV20 Moderna un efektīva pārvalde												
326		Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšana un attīstība Tukumā	Jānodrošina ikgadējā KAC darbība, telefona centrāles un rindu sistēmas uzturēšana. Tiek piešķirta ikgadējā Valsts budžeta dotācija Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla uzturēšanai kopš 2016.gada.	2 76 00	2016	5 gadi	Administratīvā nodaļa					Kārtējā VARAM uzturēšanas dotācija.
327		Īpašumu iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai	Ēku un/ vai zemes iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Īpašumu vērtēšana.	50 00 00	2018	5 gadi	Īpašumu nodaļa					
328		Pašvaldības mežu apsaimniekošana	Veikta mežu taksācija, cirsmu stigošana, mežu apsaimniekošana	1 00 00	2019	5 gadi	Īpašumu nodaļa					Jaunaudzes kopjam un uzturam, apzinām īpašumus.
329		Pašvaldības īpašumu apdrošināšana	Veikta ikgadējā pašvaldības īpašumu apdrošināšana.	1 50 00	2019	5 gadi	Īpašumu nodaļa					Ikgadējs pasākums.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
330		Pašvaldības administrācijas ēkas Talsu ielā 4 Tukumā atjaunošana	Arhīva telpas grīdas stiprināšana virs ēkas siltummezgla. Ventilācijas šahtu virs konferenču zāles izeju remonts (5000eur 2019.gadā). Garāžu vārtu nomaīņa, remonts (2000eur 2019.gadā). Lifta izbūve (26000eur). Bijušās kafējnīcas telpu pārbūve un pielāgošana administrācijas vajadzībām (98000 eur).	13 10 00	2019	3 gadi	Komunālā nodaļa					Apvienot ar 271 projektu. Izstrādāts energosertifikāts.
331		Mājokļu apsaimniekošana un attīstība	Veikts dzīvokļu un dzīvojamo māju remonts, neizīrēto dzīvokļu uzturēšana, malkas šķūnīšu izbūve, energoefektivitātes pasākumi.	23 50 00	2019	7 gadi	Komunālā nodaļa					
332		Moderni risinājumi sabiedrības informēšanai	Interaktīvi risinājumi sabiedrības un tūristu informēšanai: interaktīvie ekrāni 6 gab. (Tukums I dzelzceļa stacijas uzgaidāmajā telpā, Tukuma ledus hallē, TIC-ā, Tukuma pilsētas Kultūras namā, Tukuma bibliotēkā, Domes ēkā) un interaktīvie informācijas stendi pilsētā 4 gab. Sadarbībā ar IT un arhitektūras nodaļu.	20 00 00	2016	5 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					IT nodaļa iegādājusies 2 interaktīvos ekrānus, kas izvietoti TICā un Ledus hallē (?). Jāizstrādā templeits informācijas pasniegšanai.
333		Aparatūras iegāde tiešraides nodrošināšanai Tukuma novada Domes mājas lapā www.tukums.lv	Iegādāta moderna aparatūra tiešraides nodrošināšanai Tukuma novada Domes mājas lapā www.tukums.lv.	1 00 00	2016	5 gadi	IT nodaļa					2020.gadā pirks planšeti. 2018.gada beigās digitālā signāltvērējiekārta iegādāta.
334		Mājas lapas www.visittukums.lv modernizācija	Tukuma Tūrisma informācijas centra mājas lapas pārveide atbilstoši jaunajām tehnoloģijām. Mobilās aplikācijas uzlabošana un valodu papildināšana.	1 50 00	2016	5 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					2019.gadā mājas lapā visittukums.lv un tūrisma aplikācija Visit Tukums palaista angļu valodas režīmā. Notiek darbs pie krievu valodas, kas tiks palaista 2020.gadā.
335		Mājas lapas www.tukumajauniesucentrs.lv modernizācija un informācijas sistēmas pilnveidošana	Pilnveidota, uzlabota Tukuma novada Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centra mājas lapa. Izstrādāta aplikācija telefoniem, planšetēm. Uzstādīti infopunkti pagastu teritorijās.	1 50 00	2017	2 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					
336		Mājas lapas www.tip.edu.lv modernizācija	Pārveidota Tukuma novada Izglītības pārvaldes mājas lapa atbilstoši jaunajām tehnoloģijām, piedāvājot jaunas iespējas skolēniem, pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem.	30 00	2017	3 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					
337	LAD	Kapu digitalizācija novada pagastos	Kapu digitalizācija novada pagastos	5 00 00	2019	4 gadi	Pagastu pārvaldes					Uzsākta Praviņu kapos. Iesniegts LAD un apstiprināts ELFLA projekts. Veikta cenu aptauja. Darbi tiks pabeigti 2020.gadā.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
338		Vienotās pilsētas koku uzskaites un ilgtermiņa kopšanas, atjaunošanas plāna izstrāde	Vienots, digitāls inventarizētu pilsētas koku uzskaites plāns, kas sistematizē koku kopšanas darbu uzskaiti, koku atjaunošanas periodiskumu.	2 00 00	2020	2 gadi	Arhitektūras nodaļa					
339		“ROBUST”– Rural-Urban Outlooks:Unlocking Synnergies (Lauku un pilsētas vide-atvērtā kopdarbībā)	Kultūras stratēģijas izstrāde. Koordinators Wageningena universitāte (Nīderlande), partneri: universitātes un pētniecības institūti, pašvaldības no Lielbritānijas, Austrijas, Vācijas, Beļģijas, Spānijas, Slovēnijas, Portugāles, Itālijas un Latvijas (24). 5 999 937 EUR kopā.	107500	2017	5 gadi	Attīstības nodaļa					Turpinās EK Horizon2020 projekta īstenošana. 10.2019. starptautiskā projektu partneru konference Tukumā un Rīgā. Tiek izstrādāta kultūras stratēģija. Notikusi iedzīvotāju aptauja par veselīgu pārtiku un kultūru.
RV22 Kopienu aktivitātes sekmēšana												
340		Kopienas centra izveidošana Lestēnē	Pielāgota telpa Lestenes pakalpojuma centrā kopienas centra izveidei. Atjaunota telpa, aprīkota ar nepieciešamo aprīkojumu.	30 00	2019	2 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					Telpas iekārtotas, nav finansiāls atbalsts kopienas centra darbinieka nodrošināšanai. PB
341		Kopienas centra izveide Dzintara ciemā, Pūres pagastā	Izveidots kopienas centrs Dzintara ciemā Pūres pagastā. Pielāgotas telpas brīvā laika pavadīšanai, iedzīvotāju kopā sanākšanai. Aprīkots ar modernu aprīkojumu.	4 50 00	2021	4 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Nav telpu.
342		Kopienas centra pilnveidošana Džūkstē	Telpu pārbūve un aprīkojuma iegāde, lai nodrošinātu sociālās aprūpes pakalpojumus, fizioterapiju, dušas. Nodrošināta aptieka. (2018.gadā nosiltināta ārsiena pagalma pusē, saremontēta duša un piebūve). Aptiekas mājas II.kārtai 2019.gadā 12100eur un prioritātēs 36354eur.	4 84 54	2018	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Pabeigts. Aptieka nebūs, uzņēmējs nevēlas nākt.
343		Kopienas centra „Rīti” Slapmē teritorijas labiekārtošana	Labiekārtota teritorija pie kopienas centra "Rīti", bruģēts laukums pie ēkas, demontēts bīstamais mūris.	3 80 00	2019	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Pagalms daļēji sakārtots. Mūri tiks izmantoti DI projektā.
344	LAD	Kopienas centra izveide Tumē	Izveidots kopienas centrs Pasta ielas 2 un 2A ēkās, pēc ēku iegūšanas īpašumā. Pārbūvēta ēka kopienas centra vajadzībām.	15 50 00	2018	5 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Izņemt, jo ēka pārdota. Nav aktuāls vairs.
345	LAD	Kopienas centra izveidošana Vecmokās Tumes pagastā	Izveidots kopienas centrs "Dārīši", Vecmokās, Tumes pagastā. Ēku atjaunošana, telpu aprīkošana ar aprīkojumu.	2 50 00	2018	3 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Darbojas biedrība "Asni". Pārdēvēt par kultūras centru.

Investīciju plāna īstenošanas periodā 2019.gadā pabeigtie/ izpildītie projekti

Kods: IP2019/2

Nr. p.k.	Izpildīts/ pabeigts	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Pašvaldības budžets (PB) (euro)	Pašvaldības kapitālsabiedrības (PKSB) (euro)	Valsts budžets (VB) (euro)	Eiropas Savienības fonds (ESf) (euro)	Cits ārvalstu atbalsts (Āf) (euro)	Privātais finansējums (PF) (euro)	Cits (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais
1	Pabeigta īstenošana.	Pirmsskolas izglītības iestādes ierīkošana ēkā Vārtu ielā 3, Tukumā	Ēkas, Vārtu ielā 3, Tukumā, vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde un teritorijas labiekārtošanas paskaidrojuma raksta izstrāde, un būvdarbi ēkas pielāgošanai pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām. 2019.gadā prioritātēs nojumes uzstādīšana 3000 eur un gājēju celiņa izbūve 3000 eur.	38 50 22	38 50 22							2018	2 gadi	Arhitektūras nodaļa
2	Pabeigta īstenošana.	Tukuma 3.pamatskolas ārējo kāpņu izbūve	Izstrādāts projekts un atjaunotas ārējās kāpnes pie ēkas Lielā ielā 18. (2019.gadā prioritātēs 20000eur)	93 00	93 00							2019	2 gadi	Tukuma 3.pamatskola
3	Pabeigta īstenošana.	Tukuma 3.pamatskolas pirmsskolas foajē telpu remonts	Veikts PII telpu foajē remonts (2019.gadā 11000eur).									2019	1 gads	Tukuma 3.pamatskola
4	Pabeigta īstenošana.	Aprīkojuma iegāde Džūkstes pamatskolai	Iegādātas mēbeles pirmsskolas grupai, iegādāta datortehnika, atskaņošanas tehnika, zāles plāvējs, projektors (400eur).	66 57	66 57							2018	2 gadi	Džūkstes pamatskola
5	Pabeigta īstenošana.	Ventilācijas ierīkošana Pūres pamatskolas ķīmijas kabinetā	Ierīkota ventilācija ķīmijas kabinetā, nodrošinot higiēnas prasības atbilstīgi normatīvo aktu prasībām.	7000	7000							2019	1 gads	Pūres pamatskola
6	Pabeigta īstenošana. Mainīts nosaukums uz Tukuma novada speciālā izglītības iestāde.	Apkures katlu maiņa Lamiņu ciemā, Pūres pagastā Tukuma novada internātpamatskolas darbības nodrošināšanai	Nomainīts apkures katls no malkas apkures katla uz gāzes apkures katlu sistēmu Tukuma novada internātpamatskolas izglītības programmu īstenošanas vietas ēkām "Lamiņu muiža", Lamiņos, Pūres pagastā. Nodrošināta efektīvāka un kvalitatīvāka apkure arī Lamiņu ciema daudzdzīvokļu mājām "Tērces" un "Avoti". (2019.gadā gāzes katla nomainībai 60000eur)	11 04 36	4 77 63		6 26 73					2018	2 gadi	Tukuma novada internātpamatskola
7	Pabeigta īstenošana.	Tukuma PII "Taurenītis" notekūdeņu tīklu izbūve	Izbūvēti notekūdeņu un gruntsūdeņu novadīšanas tīkli.	2 21 15	2 21 15							2018	2 gadi	PII "Taurenītis"

8	Pabeigta īstenošana. Īstenots 2017. un 2018.gadā.	Moderna aprīkojuma iegāde Tukuma pilsētas Kultūras namam	Iegādātas transporta kastes skaņu pultīm un Led prožektoriem (3500eur). Iegādāta āra telts 4x4 m āra pasākumu nodrošināšanai (2019.gadā 1000eur). Datortehnikas iegāde (2019.gadā 1000eur).	13379,88	1 33 80							2019	2 gadi	Tukuma pilsētas kultūras nams
9	Pabeigta īstenošana.	Lestenes Tautas nama apkures sistēmas pārbūve un telpu remonts	Pārbūvēta apkures sistēma. Atjaunotas telpas.	2 00 00	30 00			1 70 00				2019	2 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde
10	Pabeigta īstenošana.	Zentenes kultūras nama atjaunošana	Atjaunota skatuve Zentenes kultūras namā.	1 50 00	15 00			1 35 00				2019	5 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde
11	Pabeigta īstenošana.	Aprīkojuma iegāde Tukuma bibliotēkai	Iegādāts aprīkojums - kopētājs, info ekrāns, fotoaparāts Tukuma bibliotēkai.	65 00	65 00							2018	2 gadi	Tukuma bibliotēka
12	Pabeigta īstenošana.	Energoefektivitātes paaugstināšana Pienavas bibliotēkā	Samazināti siltuma zudumi.	30 00 00	3 60 00		90 00	25 50 00				2019	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde
13	Pabeigta īstenošana.	Latvijas koru virsdiriģentu roku nospiedumu atlējumu izvietošana pie Bētiņa pieminekļa Irlavā	Piemīņas vietas ierīkošana ar Latvijas koru virsdiriģentu roku nospiedumu atlējumu izvietošānu pie Bētiņa pieminekļa Irlavā. Latvijas nacionālā kultūras centra līdzfinansējums.	1 00 00			2827					2019	1 gads	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde
14	Pabeigta īstenošana.	Trenažieru zāles atjaunošana Irlavas sporta namā	Uzstādīts jauns grīdas segums Irlavas sporta nama trenažieru zālē.	1 00 00	10 00			90 00				2019	2 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde
15	Pabeigta īstenošana.	Aprūpes mājās mobilā vienības pakalpojuma pilnveidošana Tukuma novada pašvaldībā	Nodrošināti sociālie pakalpojumi klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai personai, kura objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, kuru dzīvesvieta ir attālāka novada teritorijā, lauku viensēta (iekļautie pakalpojumi - drošības pogas, specializētais transports, speciālistu komandas).	7 50 00	84 38		28 13	6 37 50				2016	4 gadi	Tukuma novada sociālais dienests
16	Pabeigta īstenošana.	Ģimenes asistentu pakalpojuma attīstība pašvaldībā	Attīstīts ģimenes asistentu pakalpojums novadā.	2 11 68	2 11 68							2017	1 gads	Tukuma novada sociālais dienests

17	Pabeigta īstenošana.	Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Lauktechnika - Tukums II	Iznākuma rādītāji: 76 jaunizveidotas darba vietas un 2 160 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas. Revitalizēta degradētā teritorija zonā Lauktechnika - Tukums II 19,57 ha platībā: 1) Industriālās teritorijas sakārtošana starp Kandavas un Stacijas ielām - sakārtota un piemērota teritorija uzņēmējdarbības veikšanai un attīstībai. Stacijas un Dāņu ielu izbūve/ pārbūve, veikta ūdensvada, kanalizācijas un citu ārējo tīklu izbūve; 2) Vilkājas un Rūdas ielu posmu, Purva ielas un Upuru piemiņas gatves pārbūve/ izbūve (t.sk. ūdensvads, kanalizācija u.c. ārējie tīkli) uzņēmējdarbībai paredzētās teritorijas attīstībai.	3 47 07 91,99	50 67 81,59		13 14 30,32	2 83 25 80,08				2016	4 gadi	Attīstības nodaļa
18	Pabeigta īstenošana.	Kurzemes ielas pārbūve Tukuma pilsētā, I. un 4.kārta	Pārbūvēta tranzītiela Kurzemes iela Tukumā: 1.kārta – Kurzemes iela no Talsu ielas līdz Progresu ielai, paredzot lokveida krustojumu Talsu, Kurzemes, Turgus ielas krustojumā un veicot satiksmes drošības uzlabojumus Kurzemes, Pavārkalna, Mednieku un Mazās Smilšu ielas krustojumā; 4.kārta - izbūvēta lietussūdens kanalizācija uz Putniņu ielu, atrisinot lietussūdens novadīšanas un teritoriju applūšanu gan Kurzemes ielā, gan pilsētas centrā.	2 11 71 89	2 11 71 89							2018	2 gadi	Komunālā nodaļa
19	Pabeigta īstenošana.	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā, II.kārta	Izbūvēti kanalizācijas tīkli Tukuma pilsētā (2730m jaunu izbūve, 123m pārbūve). Pieslēdzamais centralizēto kanalizācijas pakalpojumu izmantotāju skaits 171 iedzīvotājs.	1 22 91 14	25 00 00	23 67 49		74 23 65				2016	5 gadi	SIA "Tukuma ūdens"
20	Pabeigta īstenošana.	Ūdenssaimniecības attīstība Slampes pagasta Ozolnieku ciemā	Ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi sadarbībā ar SIA "Komunālserviss TILDe". Attīrīšanas iekārtu atjaunošana Ozolnieku ciemā.	10 00 00	5 00 00			5 00 00				2019	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde

21	Pabeigta īstenošana.	Siltumavota pārvaldes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Tukuma pilsētā	1.kārta "Kurzemes ielas maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Tukumā " ~800m; 2.kārta "Siltumtrases rekonstrukcija Zemītes ielas katlu mājas rajonā, Tukumā " 845m.	95 10 85		64 30 06		30 80 79				2018	3 gadi	SIA "Tukuma siltums"
22	Pabeigta īstenošana.	Rotaļu laukuma paplašināšana Pūres pagastā	Pilnveidots, paplašināts rotaļu iekārtu klāsts bērnu rotaļu laukumā Pūres pagasta centrā.	1 37 71	13 77			1 23 94				2016	3 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde
23	Pabeigta īstenošana.	Rotaļu laukumu un āra treniņtelpu aprīkojuma iegāde Lancenieku ciemā, Džūkstes pagastā	Ierīkots bērnu rotaļu laukums ar 8 rotaļu elementiem, 2 atkritumu urnas, 3 soliņi. Uzstādīti 5 gab. āra treniņtelpas.	2 00 00	20 00			1 80 00				2019	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde
24	Pabeigta īstenošana. Pabeigts Džūkstē. Slampē nav aktuāls.	Rotaļu laukumu paplašināšana Džūkstes un Slampes pagastos	Pilnveidots, paplašināts rotaļu iekārtu klāsts bērnu rotaļu laukumos.	4 00 00	4 00 00							2019	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde
25	Pabeigta īstenošana.	Mājas lapas www.tukumajauniesucentrs.lv modernizācija un informācijas sistēmas pilnveidošana	Pilnveidota, uzlabota Tukuma novada Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centra mājas lapa. Izstrādāta aplikācija telefoniem, planšetēm. Uzstādīti infopunkti pagastu teritorijās.	1 50 00	1 00 00			50 00				2017	2 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde
26	Pabeigts. Aptieka nebūs, uzņēmējs nevēlas nākt.	Kopienas centra pilnveidošana Džūkstē	Telpu pārbūve un aprīkojuma iegāde, lai nodrošinātu sociālās aprūpes pakalpojumus, fizioterapiju, dušas. Nodrošināta aptieka. (2018.gadā nosiltināta ārsiena pagalma pusē, saremontēta duša un piebūve). Aptiekas mājas II.kārtai 2019.gadā 12100eur un prioritātēs 36354eur.	4 84 54	4 84 54							2018	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde