



Tukuma novada attīstības programma 2015.-2021.gadam

INVESTĪCIJU PLĀNS

IZPILDE NO 2018.GADA 1.NOVEMBRA LĪDZ 2019.GADA 31.DECEMBRIM

Investīciju plāna īstenošanas progress 2019.gadā

Kods: IP 2019.2 - pēdējā 28.11.2019. versija

								Izpildes analīze periodā 01.11.2018.- 31.12.2019.				
Nr. p.k.	Piezīm es	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšana s laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
RV1 Mūsdienīga izglītība - no pirmsskolas līdz mūžizglītībai												
1	SAM 8.1.2.	Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana	Tukuma vispārējās izglītības iestādēs - Tukuma Raiņa ģimnāzijā, Tukuma 2.vidusskolā, Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatskolā, Tukuma 2.pamatskolā – veiktas šādas aktivitātes: • Dabaszinātņu kabinetu aprīkošana vai jaunu kabinetu izveidošana 7.-9.klasēm; • IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde; • Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide, tai skaitā būvdarbi; • Sporta infrastruktūras modernizācija.	9 327 496	2017	7gadi	Attīstības nodaļa					2019.gadā izsludināts atkārtots iepirkums 2.vidusskolas ēkas pārbūvei. 27.11.2019.iepirkuma atvēršana.
2	SAM 4.2.2.	Energoefektivitātes paaugstināšana PII „Pasaciņa”	Veikta PII "Pasaciņa" Kurzemes ielā 5, Tukumā ēkas, t.sk.siltumapgādes infrastruktūras, pārbūve vai atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes uzlabošanu.	1 708 500	2016	5 gadi	Attīstības nodaļa					Turpinās ERAF projekta īstenošana. Pagarināts Vienošanās par projekta īstenošanu termiņš līdz 17.07.2020. SIA "Telms" veic būvdarbus, līguma izpilde pagarināta līdz 31.03.2020.
3	SAM 4.2.2.	Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Vālodzīte"	Veikta PII „Vālodzīte” Spartaka ielā 18, Tukumā ēkas un siltumapgādes infrastruktūras pārbūve vai atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un kas ir paredzēti ēkas energocertifikātā.	1 765 155	2016	5 gadi	Attīstības nodaļa					Turpinās ERAF projekta īstenošana. 28.11.2019. pieņemts lēmums par projekta īstenošanas pārtraukšanu un Vienošanās ar CFLA par projekta īstenošanu izbeigšanu, jo ir liela projekta neattiecināmo izmaksu daļa, kurai 2020.gadā nebūs pieejams Valsts kases aizņēmums (jauni FM nosacījumi, kuri tapa zināmi 2019.gada vasarā).

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
4		PII „Pasaciņa” teritorijas labiekārtošana un tehnisko risinājumu nodrošināšana izglītojamo vietu palielināšanai	Nodrošināta PII "Pasaciņa" piebūve vai modulis vismaz 3 jaunu grupiņu izvietojumam, radot 58 jaunas pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo vietas. Veikta teritorijas labiekārtošana (1.kārta).	920 954	2018	4 gadi	Arhitektūras nodaļa					01.2019. noslēgts būvdarbu un projektēšanas līgums ar SIA "Telms". Izstrādāts būvprojekts modulim un teritorijas labiekārtošanai un nodots ekspertīzei.
5		PII "Vālodzīte" teritorijas labiekārtošana un tehnisko risinājumu nodrošināšana izglītojamo vietu palielināšanai	Nodrošināta PII "Vālodzīte" piebūve vai modulis vismaz 1 jaunas grupiņas izvietojumam, radot 18 jaunas pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo vietas. Veikta teritorijas labiekārtošana.	600 000	2019	4 gadi	Arhitektūras nodaļa					28.11.2019. domes lēmums par ERAF projekta pārtraukšanu finansējuma nepieejamības dēļ Valsts kasē neattiecināmo izmaksu segšanai. Līdz ar to saistītā piebūves projekta īstenošana nav vairs aktuāla.
6		Pirmsskolas izglītības iestādes ierīkošana ēkā Vārtu ielā 3, Tukumā	Ēkas, Vārtu ielā 3, Tukumā, vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde un teritorijas labiekārtošanas paskaidrojuma raksta izstrāde, un būvdarbi ēkas pielāgošanai pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām. 2019.gadā prioritātēs nojumes uzstādīšana 3000 eur un gājēju celiņa izbūve 3000 eur.	385 022	2018	2 gadi	Arhitektūras nodaļa					SIA "Telms" pabeidza būvdarbus un 02.2019. atklāšanas pasākums un PII darba uzsākšana.
7		Karjeras izglītības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana izglītojamajiem	Nodrošināti karjeras izglītības pakalpojumi izglītojamajiem.	240 000	2017	5 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					
8		Konsultatīvs atbalsts ģimenēm, bērniem un pedagogiem, nodrošinot psihologa, logopēda un mediatora pakalpojumus	Izglītības pārvaldē izveidots centrs, kas nodrošina psihologa, logopēda un mediatora pakalpojumus.	260 000	2017	5 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					
9		Elektroniskās pieteikšanās sistēmas ieviešana izglītības iestādēs	Ieviesta elektroniskās pieteikšanās sistēma.	50 000	2017	5 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					
10		IKT aprīkojuma iegāde Tukuma novada izglītības iestādēm	Iegādāti datora komplekti, planšetes, projektori, printeri, programmatūra Tukuma novada izglītības iestādēm.	55 772	2018	2 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
11		Tautas tērpu iegāde XII Skolēnu dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā	Iegādāti tautas tērpi mūzikas un deju kolektīviem 1.-12. klašu grupām: 1.Tukuma Mūzikas skolai 2.Tukuma Mākslas skolai 3.Tukuma pilsētas deju studijai "Demo" 4.Džūkstes pagasta kultūras nama 5.Irlavas pagasta kultūras nama 6.Slampes pagasta Kultūras pils 7.Pūres pagasta kultūras nama 8.Tukuma E.Birznieka -Upīša 1.pamatskolai (30113eur) 9.Tukuma 2.pamatskolai (28551eur) 10.Pūres pamatskolai 11.Tumes vidusskolai 12.Tukuma 2.vidusskolai (30749eur)	135 051	2019	2 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					Veikts iepirkums un sākta līguma izpilde.
12		Tukuma Raiņa ģimnāzijas fiziskās vides atjaunošana un modernizācija	1.Veikta elektropretestības mērījumu pārbaude. 2.Veikta aktu zāles grīdas atjaunošana. 3.Uzstādīta aktu zāles skaņu sistēmas izveide un skaņas izolācija. 4.Uzstādīts aktu zāles skatuves apgaismojums. 5. Veikts pedagogu darba telpas un kancelejas remonts. 6.Veikts centra kāpņu kosmētiskais remonts. 7.Sakārtota ventilācijas sistēma cokola stāvā (sk.garderobe). 8.Veikta logu konstrukciju maiņa 47.kabinetā (lietus ūdeņi). 9.Veikta logu vārtņu konstrukcijas ziemeļu daļā (12gab.) 10.Veikts metodiskā kabineta remonts.	41 000	2018	4 gadi	Tukuma Raiņa ģimnāzija					Tiks grozīts apraksts. Izpildīts 2019.gadā darbs Nr.1.Veikta elektropretestības mērījumu pārbaude.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
13		Tukuma Raiņa ģimnāzijas sporta infrastruktūras sakārtošana	1.Uzstādīts LED apgaismojums sporta zālē (2019.gadā prioritātēs 12000eur). 2.Izveidota sporta zāles skaņas sistēma. 3.Nomainīti sporta zāles ģērbtuvju logi (2 gab.) vēdināšanai. 3.Veikta stadiona žoga atjaunošana/maiņa. 4.Veikta stadiona skrejceļa seguma maiņa. 5.Veikta sporta zāles ieejas kāpņu platformas rekonstrukcija, nodrošinot piekļuvi personām ar kustību traucējumiem (uzbrauktuve). 6.Izveidota sporta zāles papildu ģērbtuve. 7.Veikta stadiona futbola laukuma mākslīgā seguma maiņa.	89 000	2018	4 gadi	Tukuma Raiņa ģimnāzija					Tiks pārsaukts par sporta zāli.
14		Tukuma Raiņa ģimnāzijas sporta zāles hidrantu sistēmas pārveide	Sporta zāles hidrantu sistēmas pārveide, iespējamo plūdu un parketa grīdas bojājumu novēršanai (2019.gadā prioritātēs 7000eur).	20 000	2019	2 gadi	Tukuma Raiņa ģimnāzija					Tiks pārsaukts par sporta stadionu.
15	Ilgttermiņa plāns	Tukuma Raiņa ģimnāzijas mansarda izbūve	Izbūvēts mansards, nodrošinot tajā mākslas darbnīcas un ģimnāzijas muzeju.	200 000	2021	3 gadi	Tukuma Raiņa ģimnāzija					"Sapnis" - ilgttermiņa plāns. Nevēlas dzēst, lai nepazūd ideja.
16		Tukuma 2.vidusskolas sākumskolas ēkas pielāgošana skolas dienesta viesnīcas un bērnu un jauniešu centra vajadzībām	Tukuma 2.vidusskolas sākumskolas ēka Spartaka ielā 2A, Tukumā pielāgota dienesta viesnīcas un bērnu un jauniešu centra vajadzībām (Sadarbībā ar Izglītības pārvaldi). Veikta ēkas energoefektivitātes uzlabošana.	500 000	2020	3 gadi	Tukuma 2.vidusskola					
17		IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Tumes vidusskolai	Ieviesti IKT risinājumi, t.sk., iegādāti datori, interaktīvās tāfeles mācību procesa nodrošināšanai.	20 000	2017	3 gadi	Tumes vidusskola					Iegādāti datori 9 gab. 3112 eur, portatīvie datori 6 gab.2257 eur, projektori 6 gab.2392 eur. Saņemts bez atklīdzības no IP 2017.gadā multimediju komplekts 5919 eur, skolēnu datorkomplekts 2 gab. 1964 eur, skolotāja portatīvais dators 1108 eur (kopsummā 16752 eur).
18		Dabaszinātņu kabinetu aprīkošana Tumes vidusskolā	Dabaszinātņu kabinetu aprīkošana ar dabazinību priekšmetu specifiskām iekārtām, t.sk., mikroskopi, spektrofotometri u.c.	20 000	2017	3 gadi	Tumes vidusskola					Mikroskopi 6 gab.1053 eur
19		Tumes vidusskolas teritorijas labiekārtošana	Labiekārtota skolas teritorija, t.sk. bruģēti celiņi operatīvā transporta piekļūšanai, labiekārtots bērnu atpūtas laukums.	100 000	2018	2 gadi	Tumes vidusskola					Iegādāti soliņi 2 gab. 653 eur. Nobruģēts zem tiem 357 eur.
20		Sporta aprīkojuma iegāde Tumes vidusskolai	Iegādāts sporta inventārs gan telpām, gan stadionam.	25 000	2018	2 gadi	Tumes vidusskola					Sporta inventārs 640 EUR.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
21		Rotaļu laukuma labiekārtošana pie Tumes pirmsskolas ēkas	Atjaunots rotaļu laukuma aprīkojums pie pirmsskolas ēkas Tumē.	8 000	2018	2 gadi	Tumes vidusskola					Rotaļu laukums 2068 eur.
22		Tumes vidusskolas ēku atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana	Uzklāts epoksīda pārklājums kāpnēm 71m2 (2019.gadā 3500eur). Siltinātas Tumes vidusskolas ēkas ārsienas. Samazināti siltuma zudumi.	42 100	2019	3 gadi	Tumes vidusskola					Daļēji izpildīts - kāpņu epoksīda pārklājums 3500 EUR.
23		Tumes vidusskolas stadiona infrastruktūras uzlabošana	Atjaunots skrejceļš, uzstādītas metāla apmales skrejceļa nostiprināšanai.(2019.gadā prioritātēs 207000eur)	207 000	2019	5 gadi	Tumes vidusskola					
24		Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana jaunsargu kustībai Zemgales vidusskolā	Ieviesta un realizēta Valsts aizsardzības mācību programma Zemgales vidusskolā. Nodrošināta materiāli tehniskā bāze Zemgales vidusskolā jaunsargu kustībai.	15 000	2017	3 gadi	Zemgales vidusskola					
25		Zāles plāvēja iegāde Zemgales vidusskolas teritorijas sakopšanai	Iegādāts zāles plāvējs (2019.gadā prioritātēs).	4 500	2019	2 gadi	Zemgales vidusskola					
26		Energoefektivitātes paaugstināšana Zemgales vidusskolā	Samazināti siltuma zudumi Zemgales vidusskolā. Nepieciešams siltināt jumtus. Veikta sporta zāles jumta nomaiņu un logu maiņa, sienas siltināšana un remonts plaisām.	500 000	2019	5 gadi	Zemgales vidusskola					
27		Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas telpu atjaunošana un moderna aprīkojuma iegāde	1. Atjaunots skolas 2.stāva gaitenis, foajē un kabinets (2019.gadā prioritātēs 14000eur). 2. Uzstādīts moderns aprīkojums skolas aktu zālē (projektors). 3. Uzstādīti 4 kondicionieri zālei.	23 000	2018	3 gadi	Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola					Mainīt nosaukumu.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
28		Tukuma E.Birznieka - Upīša 1. pamatskolas fiziskās vides atjaunošana un modernizācija	1.Veikta skolas jumta seguma maiņa, atjaunots skatu tornis skolas jumta daļā, atjaunota skolas fasādes daļa (jumta apsekošanai un tehniskajam slēdzienam 2019.gadā 10000eur). 2019.gadā kā prioritāte norādīta jumta un fasādes atjaunošana 50000 eur. 2.Nomainītas 2 skolas ēkas vēsturiskās ārdurvis. (800 eur) 3.Ierīkota apkures sistēma skolas cokolstāvā. (2300 eur) 4.Veikta skolas aktu zāles grīdas nomaiņa un aktu zāles kosmētiskais remonts. (30000 eur) 5.Izveidots dabaszinātņu kabinets un laboratorija ar jaunām iekārtām. (SAM projekta ietvaros, 27000 eur) 6.Atjaunotas skolas galvenās kāpnes, nomainot flīzes, un veikta vestibila atjaunošana vēsturiski sākotnējā veidolā. (8000 eur) 7.Veikts telpu remonts (3167eur), elektrotehniskie mērījumi (1414eur) un dežurantes darbavietas remonts (2000eur). 8.Iegādāti skolēnu garderobes skapji 400 gab. - šobrīd nav aktuāls, jauninājums ir atvērta tipa skapji. 9.Datortehnikas iegāde (5000 eur 2019.gadā).	164 100	2019	4 gadi	Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola					Skolas jumta seguma maiņai un skatu tornim skolas jumta daļā 2019.gadā veikta projektēšana un 20.decembrī saņemta apliecinājuma karte (~70 000 eur jāparedz būvdarbiem) (jumta apsekošanai un tehniskajam slēdzienam 2019.gadā - 10000eur). Ierīkota apkures sistēma skolas cokolstāvā (2300 eur). Veikta vestibila atjaunošana vēsturiski sākotnējā veidolā, veikts dežurantes darbavietas remonts, veikts telpu remonts - kosmētiskais remonts direktora kabinetam, skolotāju istabai, telpai tehniskajiem darbiniekiem, viena jauna skolēnu garderobe ierīkota (~25 000 eur), veikti elektrotehniskie mērījumi (865eur). Datortehnikas iegāde - 4 datorkomplekti un 6 planšetes (5000 eur 2019.gadā).
29		Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatskolas kāpņu atjaunošana uz sporta laukumu	Atjaunotas kāpnes no Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatskolas uz sporta laukumu.	27 000	2020	2 gadi	Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola					
30		Tukuma 2.pamatskolas ēkas atjaunošana un moderna aprīkojuma iegāde	1. Atjaunota pāreja no Tukuma 2.pamatskolas uz Tukuma Raiņa ģimnāziju (2019.gadā prioritātēs 20000eur). 2. Iegādātas iekārtas mājturības kabinetam (2019.gadā prioritātēs 5000eur). 3. Iegādāts flīgelis aktu zālei. 4. Iegādāta marimba. 5. Datortehnikas iegāde. 6. Videonevērošanas uzstādīšana.	53 000	2017	3 gadi	Tukuma 2.pamatskola					2. Iegādātas iekārtas mājturības kabinetam (2019.gadā prioritātēs 5000eur) - daļēji, ir iegādāti 30 krēsli mājturības kabinetam 1218 eur. 5. Datortehnikas iegāde - izpildīts 5100 eur.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
31		Tukuma 2.pamatskolas centrālās ieejas kāpņu telpas remonts	Veikts centrālās ieejas kāpņu telpas remonts. (2019.gadā prioritātēs 16000eur)	16 000	2019	1 gads	Tukuma 2.pamatskola					Pagarināt izpildes ilgumu.
32		Tukuma 3.pamatskolas ārējo kāpņu izbūve	Izstrādāts projekts un atjaunotas ārējās kāpnes pie ēkas Lielā ielā 18. (2019.gadā prioritātēs 20000eur)	20 000	2019	2 gadi	Tukuma 3.pamatskola					Būvdarbi pabeigti. Izmekas kopā ar PII telpu remontu 9299.65 eur.
33		Tukuma 3.pamatskolas telpu atjaunošana un aprīkojuma iegāde	1. Uztādīta ventilācijas sistēma (2019.gadā 7000 eur). 2. Iegādāts jauns aprīkojums (2019.gadā skolnieku komplekti - galdi ar krēsliem 3479 eur; datortehnikas iegāde 4700 eur). 3. Iegādāti 66 gab. garderobes skapīši. 4. Atjaunoti mācību kabineti (zēnu darbmācības kabineta 3300 eur).	58 200	2019	3 gadi	Tukuma 3.pamatskola					Uztādīta ventilācijas sistēma - 2019.gadā 6570.78 eur. Iegādāts jauns aprīkojums - printeris, žalūzijas, uzsākta skolēnu mēbeļu komplektu iegāde - galdi ar krēsliem u.c. inventārs 17 553 eur, turpināsies 2020.gadā. Projektoru iegāde sāka 2060 eur. Atjaunoti mācību kabineti, veikts telpu remonts 12 739.58 eur. 2020.gadā plānots turpināt inventāra iegādi.
34		Tukuma 3.pamatskolas pirmsskolas foajē telpu remonts	Veikts PII telpu foajē remonts (2019.gadā 11000eur).	11 000	2019	1 gads	Tukuma 3.pamatskola					Būvdarbi pabeigti. Izmekas kopā ar ārējo kāpņu izbūvi 9299.65 eur.
35		Džūkstes pamatskolas pirmsskolas ēkas atjaunošana	Veikta siltumapgādes sistēmas iekšējo tīklu pārbūve (2019.gadā prioritātēs 30000eur). Atjaunotas 5 grupu telpas, 2 koridori un 2 kāpņu telpas, un zāle. Ventilācijas izbūve.	220 000	2016	4 gadi	Džūkstes pamatskola					2019.gada decembrī izveidots stāvlaukums.
36		Džūkstes pamatskolas ēkas atjaunošana	Atjaunoti 2 gaiteni, t.sk., logu nomaiņa gaitenī, 2 kāpņu telpas, zēnu mājturības kabinets, ēdnīca un ēdamzāle. Atjaunota hidroizolācija skolas pamatiem. Veikta ēkas un siltumapgādes infrastruktūras pārbūve vai atjaunošana (2019.gadā prioritātēs 3000eur sporta zāles apkures sakārtošanai). Sporta zāles grīdas atjaunošana - lakošana, fasādes mazgāšana (2019.gadā 8768eur).	100 000	2018	4 gadi	Džūkstes pamatskola					
37		Aprīkojuma iegāde Džūkstes pamatskolai	Iegādātas mēbeles pirmsskolas grupai, iegādāta datortehnika, atskaņošanas tehnika, zāles plāvējs, projektors (400eur).	6 657	2018	2 gadi	Džūkstes pamatskola					Iegādāts projektors, portatīvais dators, monitori. Iegādātas mēbeles pirmsskolas grupai. Atvērta jauna grupa 2019.gada 2.septembrī.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
38	LAD	Džūkstes pamatskolas teritorijas labiekārtošana	Labiekārtota Džūkstes pamatskolas teritorija, 2 gājēju celiņa bruģošana, atjaunots laukums parādes ieejas pusē.	65 000	2018	5 gadi	Džūkstes pamatskola					Autobusu apgrīšanās laukums pie Džūkstes pamatskolas 2020.gadā.
39	LAD	Sporta laukuma pārbūve pie Džūkstes pamatskolas	Pārbūvēts sporta laukums pie Džūkstes pamatskolas.	50 000	2019	5 gadi	Džūkstes pamatskola					
40		Irlavas skolas ēkas un metriāltechniskās bāzes atjaunošana	Atjaunotas klases, kabineti, tualetes. Atjaunota skolas fasāde. Uzlabota skolas pamatu hidroizolācija. Datortehnikas iegāde (3550eur 2019.gadā). Veikti ugunsdrošības pasākumi.	80 000	2017	6 gadi	Irlavas pamatskola					
41		Irlavas skolas darbmācības ēkas atjaunošana	Darbmācības ēkai nomainīts jumts (2019.gadā prioritātēs 12000EUR). Būvniecības veikšanas inventarizācija (2019.gadā prioritātēs 3000EUR). Atjaunota fasāde. Veikti siltināšanas pasākumi.	29 607	2018	4 gadi	Irlavas pamatskola					
42	LAD	Irlavas skolas stadiona infrastruktūras uzlabošana	Nomainīts skolas stadiona skrejceļu segums, labiekārtots stadions.	50 000	2019	3 gadi	Irlavas pamatskola					
43		Ventilācijas ierīkošana Pūres pamatskolas ķīmijas kabinetā	Ierīkota ventilācija ķīmijas kabinetā, nodrošinot higiēnas prasības atbilstīgi normatīvo aktu prasībām.	7000	2019	1 gads	Pūres pamatskola					
44		Pūres pamatskolas mācību vides uzlabošana	Dabaszinību mācību kabinetu aprīkošana ar mācību materiāliem, kas atbilst valsts pamatizglītības standartā noteiktajām prasībām. IKT risinājumu un aprīkojuma iegāde.	20 000	2019	1 gads	Pūres pamatskola					
45		Pūres pamatskolas ēkas atjaunošana	Atjaunota skolas darbnīcas "Rūķīši" ēka - zēnu mājturības kabinets (nomainīti ēkas logi, ierīkota centrālā apkure, nomainīts jumts). (2019.gadā prioritātēs 40000eur logu nomainīšanai un jumta remontam)	60 000	2019	2 gadi	Pūres pamatskola					
46		Nodarbību - mājturības (meitenēm) telpas ierīkošana Pūres pamatskolā	Veikta meiteņu mājturības kabineta labiekārtošana - telpu kosmētiskais remonts, aprīkojuma un mēbeļu iegāde	12 786	2019	3 gadi	Pūres pamatskola					
47		Pūres pamatskolas telpu atjaunošana	1. Atjaunots (veikts remonts) Pūres pamatskolas zēnu mājturības kabinets. 2. Atjaunoti sanitārie mezgli Pūres pamatskolā.	36 208	2019	3 gadi	Pūres pamatskola					
48	LAD	Rotaļu laukuma atjaunošana pie Pūres pamatskolas	Atjaunoti rotaļu laukuma elementi pie Pūres pamatskolas. Uzcādītas jaunas rotaļu laukuma iekārtas.	15 000	2019	3 gadi	Pūres pamatskola					
49		Pūres pamatskolas sporta laukuma atjaunošana	Atjaunots sporta laukums.	60 000	2020	3 gadi	Pūres pamatskola					

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
50		Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles ēkas atjaunošana	Uzlabota apkures sistēma (2019.gadā prioritātēs 25000eur), atjaunotas telpas Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles ēkā.	31 130	2018	4 gadi	Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāle					
51		Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles ēkas durvju nomaiņa	Nomainītas 9 durvis skolas ēkai.	6 000	2019	1 gadi	Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāle					
52		Rotaļu laukumu atjaunošana pie Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles ēkas	Atjaunots rotaļu laukums pie skolas. Papildināts ar rotaļu iekārtām.	10 000	2019	5 gadi	Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāle					
53	LAD	Sporta laukuma izbūve pie Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles ēkas	Nodrošināta sporta infrastruktūra Jaunsātu sākumskolas skolēniem.	70 000	2020	5 gadi	Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāle					
54		Sēmes sākumskolas atjaunošana un aprīkojuma iegāde	Veikts skolas remonts - sakārtota apkures sistēma, PP grupas, elektroinstalācija (2019.gadā prioritātēs 50000eur). Nopirkta trauku mazgājamā mašīna (2019.gadā 1360eur). Atjaunota skolas ēdamzāle, aprīkota ar jaunām mēbelēm. Nomainīti radiatori 6 gab. (no tiem 3 gab.nomainīti 2018.). Izbūvēti 2 jauni ieejas mezgļi. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana - jumta nomaiņa no plakanā uz slīpo, ārējo siltināšana, lietussūdeņu sistēmas sakārtošana, cokola siltināšana, hidroizolācijas ierīkošana, logu un ārdurvju nomaiņa u.c.	300 000	2018	4 gadi	Sēmes sākumskola					Ir nopirkta trauku mazgājamā mašīna, mainīti radiatori. Nav labots jumts, tas tek, bet nav finanšu līdzekļu.
55		Tukuma novada internātpamatskolas ēkas Lamiņos telpu atjaunošana	Veikts kosmētiskais remonts un nomainīti logi internātpamatskolas darbnīcā Lamiņos, Pūres pagastā (bij. Dzirciema). Atjaunota elektroinstalācija. Nomainīts jumts un notekcaurules. Aatjaunota ēkas fasāde (2019.gadā prioritātēs 35000eur). Noteksisstēmu atjaunošana (2019.gadā 6241eur).	61 000	2018	4 gadi	Tukuma novada internātpamatskola					Mainīt iestādes nosaukumu uz Tukuma novada speciālā izglītības iestāde. Veikta notekūdeņu sistēmas atjaunošana.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
56		Apkures katlu maiņa Lamiņu ciemā, Pūres pagastā Tukuma novada internātpamatskolas darbības nodrošināšanai	Nomainīts apkures katls no malkas apkures katla uz gāzes apkures katlu sistēmu Tukuma novada internātpamatskolas izglītības programmu īstenošanas vietas ēkām "Lamiņu muiža", Lamiņos, Pūres pagastā. Nodrošināta efektīvāka un kvalitatīvāka apkure arī Lamiņu ciema daudzdzīvokļu mājām "Tērces" un "Avoti". (2019.gadā gāzes katla nomainībai 60000eur)	110 436	2018	2 gadi	Tukuma novada internātpamatskola					Darbi pabeigti 2019.gada pavasarī. Mainīt iestādes nosaukumu uz Tukuma novada speciālā izglītības iestāde
57		Izglītības atbalsta centra telpu pārbūve un iekārtošana Tukuma novada internātpamatskolā	Pārbūvētas un iekārtotas telpas Izglītības atbalsta centra darbības nodrošināšanai skolas ēkā Raudas ielā 6, Tukumā.	25 000	2019	2 gadi	Tukuma novada internātpamatskola					Mainīt iestādes nosaukumu uz Tukuma novada speciālā izglītības iestāde
58	Ilgtermiņa plāns	Tukuma novada internātpamatskolas jumta stāva izbūve Tukumā	Izbūvēts jumta stāvs skolas ēkā Raudas ielā 6, Tukumā. Palielināts mācību telpu skaits un izbūvētas telpas attīstības centra vajadzībām. (2019.gadā prioritātēs 65000eur)	150 000	2019	4 gadi	Tukuma novada internātpamatskola					Mainīt iestādes nosaukumu uz Tukuma novada speciālā izglītības iestāde 2018./2019.ziemā apsekots, stiprija atbilst, jāievēro UG prasības, sanāk 6 telpas.
59		Irlavas PII "Cīrulītis" aprīkojuma iegāde	Nopirkta veļas mazgājamā mašīna un žāvētājs. Nopirkta trauku mazgājamā mašīna. (2019.gadā 2000eur)	2 000	2019	2 gadi	PII "Cīrulītis"					Iestāde nesniedza informāciju.
60		Irlavas PII "Cīrulītis" teritorijas labiekārtošana	1. Bruģēti celiņi apkārt ēkai (2018.). 2. Uzstādīti jauni rotaļu laukumu elementi.	20 500	2019	4 gadi	PII "Cīrulītis"					Iestāde nesniedza informāciju.
61		Irlavas PII "Cīrulītis" ēku atjaunošana	Veikti ēkas siltināšanas pasākumi (12 grādi grupiņu telpās) (2019.gadā prioritātēs gala sienu siltināšana 7000eur). Jāatjauno vējiveri 3 gab. Atjaunotas grupu un kabinetu telpas, siltināta tualete, atjaunota aktu zāle un sporta zāle. Veikts priekštelpu un kāpņu telpu remonts, veikti elektroinstalācijas darbi. Veikta jumta nomainīšana šķūnītī, pagrabam.	100 000	2019	5 gadi	PII "Cīrulītis"					Iestāde nesniedza informāciju.
62		Aprīkojuma iegāde Tukuma PII "Pasaciņa"	Iegādātas jaunas mēbeles 10 grupām pēc Vadlīnijām bērnu mēbelēm pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojumu vietās.	22 400	2019	4 gadi	PII "Pasaciņa"					šogad ir sastādīta tehniskā specifikācija un uzsākta cenu aptaujas procedūra. Nepieciešams veikt iegādi 2020.gadā visām grupām un virtuvei.
63		Tukuma PII "Pasaciņa" telpu atjaunošana	Atjaunotas grupu telpas un aprīkotas ar modernām mēbelēm.	70 300	2021	2 gadi	PII "Pasaciņa"					Dzēst, jo tiek veikta pilnīga ēkas pārbūve ar pilnu kosmētisko remontu.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
64		Tukuma PII "Pasaciņa" teritorijas labiekārtošana	Bruģēti celiņi apkārt PII "Pasaciņa". Uzstādītas jaunas rotaļu laukuma iekārtas. (labiekārtošanas 2.kārta)	91 465	2021	2 gadi	PII "Pasaciņa"					2019.gadā noslēgts līgums ar SIA "Telms" par projektēšanu un notiek projektēšanas darba izpilde.
65		Tukuma PII "Pepija" teritorijas attīstība	Iegādātas rotaļlietu novietnes (2019.gadā prioritātēs 2450eur). Iegādāts vingrošanas iekārtu komplekts (2019.gadā iegādāts par 2613,70 EUR).	5 000	2018	4 gadi	PII "Pepija"					2019.gadā iegādāts vingrošanas iekārtu komplekts 2613,70 EUR.
66		Slampes PII "Pienenīte" telpu atjaunošana	Atjaunota aktu zāle, nomainītas ieejas durvis ar kodu sistēmu.	12 261	2018	2 gadi	PII "Pienenīte"					
67		Slampes PII "Pienenīte" teritorijas labiekārtošana un noliktavas uzstādīšana	Labiekārtota PII "Pienenīte" teritorija Slampes pagastā: 1. Bruģēts celiņš ap iestādi, sakārtota ieeja (2019.gadā prioritātēs 17100eur). 2. Ierīkots apgaismojums teritorijas izgaismošanai. 3. Uzstādīts modulis saimniecības vajadzībām. 4. Uzstādīti bīdāmie vārti.	17 100	2018	2 gadi	PII "Pienenīte"					Pabeigta bruģakmens gājēju celiņu segumu maiņa un ierīkots apgaismojums teritorijas izgaismošanai. Izpildi veica būvuzņēmējs SIA "ROTAS". (1. un 2.punkts izpildīts; 3. un 4. nav veikts)
68		Slampes PII "Pienenīte" veļas mazgātuves atjaunošana	Atjaunota veļas mazgātuve.	6 000	2018	2 gadi	PII "Pienenīte"					
69		IKT aprīkojuma iegāde Slampes PII "Pienenīte"	Iegādāts projektors, interaktīvās tāfeles, dators, lai nodrošinātu mūsdienīgu mācību procesu.	3 000	2018	2 gadi	PII "Pienenīte"					
70		Slampes PII "Pienenīte" sporta laukuma labiekārtošana	Labiekārtots sporta laukums, atjaunots sporta laukuma segums.	7 500	2019	2 gadi	PII "Pienenīte"					
71		Tukuma PII "Vālodzīte" teritorijas labiekārtošana	Atjaunotas 12gab. nojumes, uzstādīti jauni rotaļu elementi, ierīkoti un atjaunoti gājēju celiņi un labiekārtota teritorija.	150 000	2020	3 gadi	PII "Vālodzīte"					3 nojumes demontētas, vajag steidzami jaunas. 3 rotaļu laukumiem vajag rotaļu iekārtas. Jumts ir kritiskā stāvoklī. 2 kāpņu telpas pilnībā neremontētas. Ventilācijas sistēma jāatjauno, virtuvē kritiska.
72		Tukuma PII "Vālodzīte" jaunu mēbeļu iegāde	Grupiņu telpu aprīkošana ar jaunām mēbelēm.	20 000	2020	3 gadi	PII "Vālodzīte"					Daļēji - iegādāti galdi un krēsli 2 grupiņām, gultas vienai grupiņai.
73		Tukuma PII "Taurenītis" telpu atjaunošana	Atjaunotas grupiņu telpas.	500 000	2017	5 gadi	PII "Taurenītis"					Nelieli uzlabojumi.
74		Tukuma PII "Taurenītis" notekūdeņu tīklu izbūve	Izbūvēti notekūdeņu un gruntsūdeņu novadīšanas tīkli.	22 115	2018	2 gadi	PII "Taurenītis"					

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
75		Tukuma PII "Taurenītis" bērnu rotaļu laukumu un teritorijas atjaunošana	Veikta žoga maiņa (2019.gadā prioritātēs 30000 eur) un atjaunotas nojumes (2019.gadā prioritātēs 7755eur). Atjaunoti bērnu rotaļu laukuma elementi.	37 755	2019	2 gadi	PII "Taurenītis"					Žogs nomainīts un ir samaksāts 7000 eur no kopējās darbu tāmes summas 16 970.36eur (atlikušajam maksājumam pieprasīts finansējums domei 10 000 eur). Par 5730.95 eur atjaunoti rotaļu laukumu elementi. Nojumes paliek uz 2020. gadu.
76		Tukuma PII "Taurenītis" aprīkojuma iegāde	2019.gadā 2800 eur trauku mazgājamo mašīnu iegādei 8 gab.	2 800	2019	2 gadi	PII "Taurenītis"					Nopirkta par 2479.92 eur un ir uzstādīta.
77		Pūres PII „Zemenīte” teritorijas labiekārtošana	Uzstādīti jauni rotaļu elementi (2019.gadā prioritātēs 3000eur). Atjaunotas 2 nojumes (2019.gadā prioritātēs 16359eur). Žoga nomaiņa.	30 000	2018	3 gadi	PII "Zemenīte"					Labot uzsākšanas laiku un ilgumu.
78		Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana un mācību aprīkojuma iegāde Tukuma Mākslas skolai	Iegādāti portatīvie datori. Iegādāts projektoris. Iegādāta dokumentu kamera. Iegādāts overloks. Iegādāta šūšanas mašīna. (cits - vecāku līdzfinansējums)	3 480	2019	1 gads	Tukuma Mākslas skola					Iegādāti stacionārie divi datori un monitori (880.00 Eur), krāsainais printeris (222.00 Eur), 2 portatīvie datori (1347.94 Eur), divi projektori (1035.00 Eur), overloks (350.00 Eur).
79		Mācību telpu remonts Tukuma Mākslas skolā, Lielā ielā 27	Izremontēta zēnu ģērbtuve. Izremontēta meiteņu ģērbtuve. Izremontēta deju zāle. (2019.gadā prioritātēs ģērbtuvju remontam un deju zāles kosmētiskajam remontam 52100eur). Ierīkota dabīgā ventilācija. Ierīkota piespiedu ventilācija. Izremontēta skatuve. Izremontēts balkons. (cits - vecāku līdzfinansējums)	52 100	2019	5 gadi	Tukuma Mākslas skola					Apliecinājuma kartes izstrāde TMS ēkas galvenās fasādes logu un ārdurvju nomaiņai (EUR 1210.00). Nopirkta jaunas ārdurvis un divi logi (EUR 3892.13). Logu un durvju ielikšana (EUR 544.50).
80		Tukuma Mākslas skolas pagalma labiekārtošana un žoga izbūve Lielā ielā 25	Veikta skolas pagalma labiekārtošana un žoga izbūve (2019.gadā prioritātēs 11296eur). (TND īpašums)	11 296	2019	5 gadi	Tukuma Mākslas skola					
81		Tukuma Mākslas skolas ēkas fasādes krāsošana Lielā ielā 25	Atjaunots apmetums un veikti fasādes krāsošanas darbi (2019.gadā prioritātēs 28800eur). (TND īpašums)	28800	2019	5 gadi	Tukuma Mākslas skola					

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
86		Tukuma pilsētas kultūras nama pārbūve	Veikta kultūras nama jaunās ēkas daļas pārbūve un vecās daļas (Viesīgās biedrības nams) restaurācija, tajā skaitā veikti ēkas energoefektivitātes labiekārtošana. Metu konkurss kultūras nama pārbūvei uzsākams no 2019.gada, kam sekos projektēšana. 2019.gadā plānots aizskatuves un mūziķu telpas remonts (9884eur).	5 000 000	2018	7 gadi	Tukuma pilsētas kultūras nams					Iesniegta prasītā informācija (iekštelpu un fasāžu fotofiksācija, vēsturiskās informācijas un īpašuma dokumentu apkopojums) metu konkursa dokumentācijas sagatavošanai un procesa uzsākšanai. Lūdzam izskatīt iespēju kā atbildīgo par šī investīciju projekta ipildi noteikt Arhitektūras nodaļu, kura ir kompetenta uzraudzīt šī procesa virzību. 2019.gadā veikts pūtēju orķestra "Tukums" mēģinājumu telpas, ieejas foajē, Margo telpas, apmeklētāju labierīcību un mākslinieces darba telpas remonts. 2020.gadā plānots īstenot vienas administrācijas darba telpas, aizskatuves, 2 aktieru telpu un aizskatuves labierīcību kosmētisko remontu.
87		Moderna aprīkojuma iegāde Tukuma pilsētas Kultūras namam	Iegādātas transporta kastes skaņu pultīm un Led projektoriem (3500eur) . Iegādāta āra telts 4x4 m āra pasākumu nodrošināšanai (2019.gadā 1000eur). Datortehnikas iegāde (2019.gadā 1000eur).	52325	2019	2 gadi	Tukuma pilsētas kultūras nams					Īstenots 2017. un 2018.gadā un summa par iegādātajām precēm bija 13379.88eur. Izņemta no investīciju plāna.
88		Mobilās skatuves iegāde	Pilsētvides pasākumu tehniskais nodrošinājums ~20 Tukuma pilsētas kultūras nama rīkotajos tradīciju pasākumos gadā. Skatuve izmantojama arī citu Tukuma novada pašvaldības iestāžu vajadzībām. (2019.gadā prioritātēs 58000eur)	58 000	2019	2 gadi	Tukuma pilsētas kultūras nams					Netika piešķirts finansējums. Iepazīstoties ar darba apjomu, specifiku un pieejamajiem cilvēkursiem 2019.gada sezonā, TPKN pieņēma lēmumu mobilās skatuves iegādi izņemt no iestādes prioritāšu saraksta.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
89		Kanalizācijas cauruļu nomaiņa un publiskās zonas labierīcību kosmētiskais remonts Tukuma pilsētas kultūras namā	Novērsta avārijas stāvokļa situācija labierīcību telpās Tukuma pilsētas kultūras nama apmeklētājiem un amatieru mākslas kolektīvu dalībniekiem. (2019.gadā prioritātēs 50000eur)	50 000	2019	2 gadi	Tukuma pilsētas kultūras nams					Netika piešķirts finansējums.
90		Durbes estrādes Tukumā atjaunošana un labiekārtošana	Durbes estrādes kopējā platība 4998m2. Atjaunoti soli.	4 998	2019	2 gadi	Tukuma pilsētas kultūras nams					2019.gada pavasarī veikti Durbes estrādes remonta darbi par EUR 13269.98 (kopējo summu veido uzkrājums no 2018.gadā paredzētās un 2019.gada budžetā plānotās Durbes estrādes uzturēšanas naudas). Saremontēta daļa estrādes sānu sienas un siena pie skatītāju sēdvietu zonas uzejas, salāpīti izdrupušie betona pakāpieni estrādē. Par EUR 200 iegādāts kokmateriāls, antiseptiķis un krāsa kritiskāko skatītāju solu remontam un nomaiņai.
91	LAD	Lestenes Tautas nama apkures sistēmas pārbūve un telpu remonts	Pārbūvēta apkures sistēma. Atjaunotas telpas.	20 000	2019	2 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Pabeigta ELFLA projekta īstenošana. LAD kontrole. Saņemts gala maksājums.
92	Ilgtermiņa plāns	Irlavas kultūras nama pārbūve	Piebūve pie esošās ēkas. Piemērota ēka kultūras nama funkciju nodrošināšanai.	550 000	2019	5 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					
93		Pūres kultūras nama klēts un saimniecības ēkas atjaunošana	Atjaunota Pūres kultūras nama klēts un saimniecības ēka.	40 000	2018	4 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					
94		Pūres kultūras nama teritorijas labiekārtošana	Labiekārtota teritorija pie Pūres kultūras nama. Atjaunots asfalta segums pie kultūras nama. Asfaltēts stāvlaukums.	30 000	2018	4 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					
95		Jaunsātu tautas nama telpu atjaunošana	Veikta tautas nama zāles grīdas lakošana.	2 000	2019	2 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
96		Pūres kultūras namam āra terases izbūve	Uzcelta āra terase pie lielās zāles Pūres kultūras namam.	70 000	2021	4 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					
97	LAD	Zentenes kultūras nama atjaunošana	Atjaunota skatuve Zentenes kultūras namā.	15 000	2019	5 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					
98	LAD	Slampes Kultūras pils telpu atjaunošana un aprīkošana ar modernu aprīkojumu	Atjaunotas Slampes Kultūras pils pagrabstāva telpas - telpas mākslas studijai, amatiermākslas kolektīviem. Atjaunots deju zāles un tās skatuves apgaismojums. Atjaunots 1.stāva foajē.	100 000	2017	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Atjaunots skatuves apgaismojums. Vēl vajag balles apgaismojumu. Papildus jāiekļauj UG normu un prasību izpilde.
99	LAD	Slampes Kultūras pils teātra un skatītāju zāles atjaunošana	1)Skatītāju zālē atjaunoti griesti, sienas, elektroinstalācija, apgaismojums (2019.gadā 36 000 EUR). 2)Skatītāju zāles grīdas (60 000 EUR) un krēslu nomaīņa (70 000 EUR) (2019.gadā prioritātēs grīdas un krēslu nomaīņai 350000eur). Izveidots kvalitatīvs teātra izrāžu centrs, atjaunota skatuve, skatuves ripa, uzstādīti podesti.	350 000	2018	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Vēl vajag sataisīt aizskatuvi, jauns projektors un kinoekrāns jaudīgs. Skatītāju zālē ir atjaunoti griesti, sienas, elektroinstalācija, apgaismojums 2019.gadā. Veikta skatītāju zāles grīdas un krēslu nomaīņa. Iegādāta jaudīga atskaņošanas iekārta LAD projektā 2018.gadā.
100	LAD	Brīvdabas estrādes izbūve Slampes pagastā	Uzbūvēta brīvdabas estrāde Slampes pagastā.	35 000	2019	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Dzēst. Cits risinājums. Pie kultūras nama ar laukumiņu pietiek (izbūvēts 2018.gadā LAD projektā).
101		Džūkstes biedrību nama fasādes atjaunošana	Atjaunota Džūkstes biedrību nama fasāde.	45 000	2019	2 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Sāk brukt.
102	LAD	Aprīkojuma iegāde Tumes kultūras namam	1)Iegādāti krēsli. Iegādāts koncertflīģelis vai klavieres kultūras pasākumu nodrošināšanai. 2)Uzstādīta moderna skaņas aparatūra. (2018.) (2020.gadā plānoti mikrofoni) 3)Iegādāti jauni aizkari skatuvei. (2019.gadā prioritātēs aprīkojuma iegādei 50000eur)	85 000	2019	3 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Iesniegts LAD un apstiprināts ELFLA projekts par koncertflīģeļa iegādi. Projekts pabeigts 08.2019., LAD kontrole un saņemts gala maksājums. Daļēja 100 gab.krēslu iegāde.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
103	LAD	Degoles pagasta Čubatu estrādes pārbūve	Atjaunots elektrības pieslēgums, veikta skatuves pārbūve.	30 000	2019	4 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					
104	LAD	Vasaras estrādes izbūve Tumes pagastā	Izbūvēts piebraucamais ceļš, auto stāvvietas, vieglas konstrukcijas estrāde, sēdvietas skatītājiem, gājēju celiņi, apgaismojums (pašvaldības īpašumā pie Tumes strauta).	60 000	2020	4 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					
105		Piebūves izbūve Tumes kultūras namam	Uzbūvēta piebūve Tumes kultūras namam - mēģinājuma telpas.	112 000	2020	4 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Plāno 2020.-2023.gadam. Konsultācijas ar projektētājiem.
106		Aprīkojuma iegāde Tukuma bibliotēkai	Iegādāts aprīkojums - kopētājs, info ekrāns, fotoaparāts Tukuma bibliotēkai.	6 500	2018	2 gadi	Tukuma bibliotēka					Iegādāts 12.2019.
107		Sēmes bibliotēkas pārbūve	Paplašinātas bibliotēkas telpas. Risinājums - piebūve pie esošās ēkas.	160 000	2019	3 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Nav finanšu līdzekļu
108		Energoefektivitātes paaugstināšana Pienavas bibliotēkā	Samazināti siltuma zudumi.	300 000	2019	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Dzēst. Veikti uzlabojumi. Ielikti logi.
109		Džūkstes 1.bibliotēkas fasādes atjaunošana	Atjaunota fasāde Džūkstes 1.bibliotēkai.	8 300	2020	2 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					
110		Tukuma Mākslas muzeja ēkas atjaunošana	Atjaunota ēkas fasāde Harmonijas ielā 7, kultūrvēsturiskās apbūves saglabāšanai un pievilcībai.	400 000	2019	5 gadi	Tukuma muzejs					Budžetā nav līdzekļu
111		Mākslas centra un izstāžu zāles izveide Tukumā	Uzsākta laikmetīgās mākslas izstāžu zāles izveidošana Tukumā. Degradētas ēkas – bijušā universālveikala Brīvības laukumā iegāde un atjaunošana. Ēkā izvietots mākslas muzejs. Sakārtota degradēta vide pilsētas vēsturiskajā centrā.	900 000	2021	5 gadi	Tukuma muzejs					Budžetā nav līdzekļu
112		Durbes pils kompleksa attīstība un aprīkojuma iegāde	Restaurēta klēts. Restaurēts akmens apkārtmūris. Izbūvēts stāvlaukums pie Durbes pils. Vitrīnu iegāde (31000eur).	814 000	2016	5 gadi	Tukuma muzejs					Muzeja budžeta ietvaros veikta apkārtmūra 1 posma restaurācija, kalpu mājas glābšanas darbi ar NKMP un TND līdzfinansējumu (10000.00) un iegādātas jaunas vitrīnas ar VKKF un TND līdzfinansējumu.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
113	VKKF/VKPAI	Durbes pils kalpu mājas restaurācija/ atjaunošana	2019.gadā 6000eur metāla skapju iegādei 20gab., 7000eur datortehnikas iegādei (stacionārie, portatīvie, printeri). 2019.gadā prioritātēs uzrādīti 72 000 EUR kalpu mājas glābšanas darbiem. Saglabāt un attīstīt Tukuma pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu, veicot kalpu mājas izpēti un restaurāciju/ atjaunošanu (Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.6847 - Kalpu māja). (VKPAI 2016.g. 30 000eur; 2017.g. 30 000eur; 2018.g. 42 000eur un KKF 2018.g. 4200eur izpētei)	178 200	2016	5 gadi	Tukuma muzejs					Veikta 5 bēniņu pārsegumu stiprināšana un starpstāvu pārsegumu rekonstrukcija manteļskursteņa vietā. Iegādāti 19 skapji krājumam, 5 datori un lielformāta printeris/skeneris.
114	VKKF	Brīvdabas ekspozīcija "Mūsu bagātības" Durbes pils teritorijā	Izveidots labirints, kurā atspoguļota Durbes pils vēsture. Izveidota brīvdabas ekspozīcija.	20 000	2018	2 gadi	Tukuma muzejs					
115		Durbes pils parka labiekārtošana	Grants ieseguma un funkcionāla apgaismojuma ierīkošana, arhitektūras mazo formu uzstādīšana, teritorijas pielāgošana rekreācijai.	250 000	2019	2 gadi	Tukuma muzejs					
116		Mūsdienīgs muzejs un reģionālas nozīmes restaurācijas centrs Durbes pils kompleksā Tukumā	Rekonstruēts Durbes muižas kompleksā ietilpstošais vāgūzis. Saglabāts un atjaunots kultūras mantojuma objekts.	5 000 000	2021	4 gadi	Tukuma muzejs					Nav līdzekļu
117		Pastariņa muzeja teritorijas labiekārtošana	Labiekārtota Pastariņa muzeja sēta, iekļaujot ilgadīgos stādījumus, solus, tiltiņus u.c.	10 000	2016	3 gadi	Tukuma muzejs					Veikta kalnu ošu zāģēšana
118		Pastariņa muzeja apmeklētāju uzņemšanas centra izveide	Uzbūvēts apmeklētāju centrs. Ierīkots stāvlaukums un izveidota tualete apmeklētājiem; Tirdzniecības vietas izveide.	100 000	2019	5 gadi	Tukuma muzejs					Nav līdzekļu
119		Pastariņa muzeja akmens mūra pagraba atjaunošana	Atjaunots akmens mūra pagrabs.	50 000	2019	5 gadi	Tukuma muzejs					Veikta vēsturisko analoģu dokumentēšana apkārtnē un aktualizētas būvniecības izmaksas
120	100 gades programma	Džūkstes Pasaku dārza izveidošana	Izveidots Džūkstes pasaku dārzs pie Džūkstes pasaku muzeja. Atjaunoti apstādījumi, izbūvēta pastaigu taka. Izveidota aktīvā taka ar informācijas stendiem. 2019.gadā plānotās izmaksas 3000 EUR.	20 000	2016	4 gadi	Tukuma muzejs					Izstrādāts Pasaku dārza ainavas rekonstrukcijas plāns un veikti zemes darbi par kopējo summu
121	100 gades programma	Modernas ekspozīcijas izveide Džūkstes Pasaku muzejā	Izveidota moderna ekspozīcija Džūkstes Pasaku muzejā "A.Lerhis-Puškaitis un pasakas". Iegādāts aprīkojums. 2019.gadā plānotās izmaksas 3000 EUR.	70 000	2019	3 gadi	Tukuma muzejs					Turpināta ekspozīcijas modernizācija klases, kabineta un vēsturiskās viesistabas telpās

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
122	LAD	Džūkstes pasaku muzeja ēku pārbūve	Uzbūvēts jauns malkas šķūnis. Veikta jumta nomaiņa, nostiprināti pārsegumi, siltināta ēka, iekšējās atjaunotas, atjaunota tualete.	200 000	2019	5 gadi	Tukuma muzejs					Ir atzinums par muzeja ēkas pirmsavārijas stāvokli, noskaidrotas projektēšanas prognozējamās izmaksas
123		Moderna aprīkojuma iegāde Tukuma Audēju darbnīcai	Iegādāts ekspozīcijas aprīkojums Tukuma Audēju darbnīcai.	10 000	2018	2 gadi	Tukuma muzejs					Nav līdzekļu
124		Vides pieejamības nodrošināšana Tukuma Audēju darbnīcai	Nodrošināta piekļuve personām ar funkcionāliem traucējumiem Tukuma Audēju darbnīcai.	15 000	2018	3 gadi	Tukuma muzejs					Nav līdzekļu
125	100 gades programma	Tukuma novada un pārnovadu tautas tērpu kolekcijas izveidošana	Izveidota tautas tērpu kolekcija. 2019.gadā plānotās izmaksas 2000 EUR.	12 000	2016	3 gadi	Tukuma muzejs					Kolekcija papildināta ar 18 priekšmetiem, tostarp Aizupes un Grenču tērpiem
126		IT un aprīkojuma attīstība muzeja krājumu dokumentēšanai, digitalizācijai, pieejamībai	Iegādātas jaunas iekārtas, aprīkojums, tehnoloģijas un programmatūras muzeja vajadzībām, muzeja krājumu saglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai. Izveidots serveris, kurā tiktu nodrošināta plašāka muzeja krājuma digitālā materiāla pieejamība. 2019.gadā plānotās izmaksas 7000 EUR.	30 000	2016	5 gadi	Tukuma muzejs					Iegādāti 5 datorkomplekti un printeris/skaneris, izveidots serveris un izstrādāta datu glabāšanas sistēma
127	100 gades programma	Informatīvo plāksnīšu pie Tukuma pilsētas vēsturiskajām ēkām atjaunošana un datu bāzes izveidošana	Atjaunotas informatīvās plāksnītes pie Tukuma pilsētas vēsturiskajām ēkām.	17 500	2019	3 gadi	Tukuma muzejs					
128	100 gades programma	Ekspozēt Tukuma muzeja mākslas kolekcijas zelta fondu pilsētvidē	Ekspozēt Tukuma muzeja mākslas kolekcijas zelta fondu pilsētvidē - mākslas darbu reprodukcijas uz namu brandmūriem un citām piemērotām arhitektoniskajām plaknēm lielformāta baneru veidā un veidojot izteiksmīgas gaismas projekcijas. Izveidoti Tukuma pilsētvides objekti, saistībā ar izcilajiem novadniekiem - K.Neilis, A.Artums, M.Zālīte, G.Bērziņš.	10 000	2016	3 gadi	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa					Raudas ielas 6 fasādes sienas atjaunošana un sienas gleznojums (vēsturisks foto).

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
129		Kultūras un izglītības centra "Tukku Magi" izveide Tukumā	Izveidots jauns mākslas un kultūras objekts Pasta ielā 26, Tukumā, bijušajās Tukuma fermentu rūpnīcas, vēl senāk – Zēberga spirta un iesala rūpnīcas ēkās izziņai, izglītībai un tūrismam. Ēku kompleksā, kura kopējā platība ir 7000 m², plānots mūsdienu mākslas kolekciju muzejs un izpētes centrs – vieta, kurā būs apskatāma tradicionālā un mūsdienu māksla un kurā Tukuma un Latvijas iedzīvotājiem, kā arī interesentiem no citām valstīm būs pieejamas starptautiskas izglītības programmas. ietvers pasaules etnogrāfisko un mūsdienu mākslu muzeju, profesionālās un vispārizglītojošās mākslas izglītības un kultūrpētniecības programmas.		2019	7 gadi	Attīstības nodaļa					Tikšanās ar biedrību, sadarbības modeļu, TEP izstrādes un finansēšanas iespēju apspriešana. Parakstīts sadarbības - nodomu protokols. Atbalsts izstādei Rūmenes muižā. Atbalsts uzglabāšanā.
130	100 gades programma	Tukuma novada ēku fasāžu un baznīcu izgaismošana	Izgaismotas Tukuma pilsētas ēku fasādes, baznīcas. Īstenota akcija "Staro novada Dievnamī" un "Staro novada Gaismas nami".	100 000	2019	5 gadi	Arhitektūras nodaļa					
131	SAM	Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošana	Veikta baznīcas atjaunošana saskaņā ar Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanas koncepciju. Saglabāts, aizsargāts un attīstīts valsts kultūras arhitektūras piemineklis Nr.6843 - Tukuma luterāņu baznīca.	800 000	2016	5 gadi	Tukuma ev. luterāņu baznīca					Dzēst kā SAM projektu. Baznīca par saviem līdzekļiem uzsākusi pamatu stiprināšanu.
132		Lestenies Brāļu kapu ansambļa pilnveide	Uzstādīta piemiņas plāksnes 4 valodās pie ieejas Lestenies Brāļu kapos.	6 000	2018	2 gadi	Irlavas un Lestenies pagastu pārvalde					
133		Lestenies baznīcas atjaunošana	Saglabāts, aizsargāts un attīstīts valsts kultūras arhitektūras piemineklis Nr.6822 - Lestenies luterāņu baznīca. Restaurēts altāris retabls. Atjaunota kancele, ērģeles un citi interjera elementi.	500 000	2016	5 gadi	Irlavas un Lestenies pagastu pārvalde					
134	LAD	Pūres luterāņu baznīcas atjaunošana	Atjaunots baznīcas logu vēsturiskais izskats - izgatavoti vitrāžu logi. Atjaunots baznīcas zvana tornis.	25 000	2016	3 gadi	Pūres baznīcas atjaunošanas fonds					Dzēst kā LAD projektu. Pašvaldība nefiansē. Baznīca par saviem līdzekļiem veic darbus.
135	100 gades programma	Džūkstes baznīcas atjaunošana	Veco mūru ielokā uzcelta Džūkstes baznīca. Labiekārtota teritorija.	200 000	2016	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Izņemt. Darbus veic par pašu līdzekļiem, pašvaldība vairs nelīdzdarbojas. Notiek būvdarbi par ziedojumiem.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
136		Latvijas koru virsdiriģentu roku nospiedumu atlējumu izvietošana pie Bētiņa pieminekļa Irlavā	Piemīņas vietas ierīkošana ar Latvijas koru virsdiriģentu roku nospiedumu atlējumu izvietošānu pie Bētiņa pieminekļa Irlavā. Latvijas nacionālā kultūras centra līdzfinansējums.	10 000	2019	1 gads	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					
137		Grāmatas par Irlavas pagasta iestāžu vēsturi izdošana	Sarakstīta un izdota grāmata par Irlavas pagasta iestāžu vēsturi.	25 000	2019	3 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					
138		Kino punkta darbības nodrošināšana Talsu ielā 4, Tukumā	Izveidota publiski pieejama kino skatīšanās vieta ar atbilstošu modernu aparatūru Tukumā, Talsu ielā 4. Nepieciešama krēslu iegāde konferenču zālei. Veicama lincenžu apmaksa.	15 000	2016	5 gadi	IT nodaļa					Zaudējis aktualitāti. Tukuma kultūras namā jaunas iekārtas kino nodrošināšanai iegādātas ERAF projektā 2018.gadā.
RV4 Sports kā veselīga dzīvesveida pamats un novada atpazīstamības sekmētājs												
139		Multifunkcionāla sporta un atpūtas centra būvniecība Revolūcijas ielā 2, Tukumā	Uzbūvēta jauna ēka Pauzera plavās sporta, kultūras un brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm (ar sporta zālēm, t.sk.basketbola, trenāžieru zāli, saunu un pirti (spa), ēdināšanas un viesnīcu bloku, konferenču zāli, baseinu).	10 000 000	2021	7 gadi	Arhitektūras nodaļa					
140		Veloparka izveide Pauzera plavās Tukumā	Izveidota veloparka Baltic bike park trase, iekļaujot to degradētās teritorijas Pauzera plavās kā vienu no sporta – rekreācijas komponentēm. Izveidota BMX trase.	200 000	2018	4 gadi	Komunālā nodaļa					BMX trases attīstība.
141		Invalīdu sporta kluba Brīvības laukumā 8 ēkas jumta seguma maiņa	Nomainīts jumts, veikti energoefektivitātes pasākumi. (Ēka ir Tukuma Ledus halles pārziņā)	42 000	2019	2 gadi	Komunālā nodaļa					Būvprojekta izstrāde procesā.
142		Porziņa basketbola laukuma izbūve	Izbūvēts basketbola laukums Pauzera ielā. Iniciators un līdzfinansējuma devējs ir biedrība "K.Porziņa basketbola akadēmija".	90 000	2019	3 gadi	Komunālā nodaļa					Notiek projektēšana un noasfaltēts segums.
143		Aprikojuma iegāde Tukuma šautuvei	Iegādāts mūsdienīgs aprikojums Tukuma šautuvei: šāvēju zābaki 2 pāri, pn.šautene 1 gab., šāvēju botas 3 pāri, pn.pistole 1gab., m/k pistole 2 gab.	23 000	2017	4 gadi	Tukuma Sporta skola					
144		Pludmales volejbola laukumu izbūve Tukumā	Izbūvēti 5 gab. publiskie āra pludmales volejbola laukumi Pauzera plavās Tukumā (2 gab.izbūvēti jau 2018.g.)	16 000	2017	4 gadi	Tukuma Sporta skola					

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
145		Tukuma Sporta skolas teritorijas labiekārtošana	Teritorijas apsaimniekošanai iegādāts traktorīnš (2019.gadā prioritātēs 6000eur). Tribīnes (2019.gadā 4356eur). Atjaunoti tenisa laukumi un izbūvēts apgaismojums Tukuma pilsētas stadionā Kuldīgas ielā 74.	40 614	2018	3 gadi	Tukuma Sporta skola					Sakārtota pamatne tenisa laukumam. Iegādāti 4 tribīnes bloki (60 vietas). Notiek darbs ar Latvijas Futbola federāciju par finansiālo atbalstu apgaismojuma izbūvei.
146		Tukuma Sporta skolas jumta atjaunošana	Atjaunots jumts virs vecās sporta zāles un virs vecās skatītāju ložas.	12 305	2018	3 gadi	Tukuma Sporta skola					Sagatavota celtniecības tāme.
147		Tukuma Sporta skolas piebūves būvniecība	Tukuma Sporta skolas piebūves celtniecība - slēgta telpa vieglatlētikas nodarbībām - vieglatlētikas manēža.	274 164	2019	4 gadi	Tukuma Sporta skola					
148		Mākslīgā futbola laukuma un blakus esošā laukuma labiekārtošana	Izbūvēts auto stāvlaukums pie esošā mākslīgā futbola laukuma Revolūcijas ielā (Pauzera pļavas) un sakārtots blakus esošais dabīgā seguma futbola laukums. Sakārtota degradēta teritorija pilsētvidē.	300 000	2020	4 gadi	Tukuma Sporta skola					
149		Irlavas sporta nama teritorijas labiekārtošana	Labiekārtota un paplašināta Irlavas sporta nama teritorija. Izveidots pludmales parks pie Abavas upes.	15 000	2018	3 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Veikta plānošana. Nopirkta zeme 2019.gadā. Dzēst un ielikt jaunu: Upmalas pļavas labiekārtošana Irlavas pagastā
150	LAD	Irlavas sporta laukuma labiekārtošana	Atjaunots basketbola laukuma segums Irlavas skolas stadionā. Segums piemērots basketbolam, florbolam, volejbolam u.c. spēlēm.	20 000	2019	2 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Iesniegts LAD un apstiprināts ELFLA projekts. Veikta tirgus cenu izpēte. Darbi tiks pabeigti 2020.gadā.
151	LAD	Trenažieru zāles atjaunošana Irlavas sporta namā	Uzstādīts jauns grīdas segums Irlavas sporta nama trenažieru zālē.	10 000	2019	2 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					
152	LAD	Pūres sporta laukuma infrastruktūras uzlabošana	Uzlabota sporta infrastruktūra. Uzstādīti āra trenažieri. Uzstādīta nojume. Pūres sporta laukumā pie futbola vārtiem nomainīta augšējā siena (2000 EUR).	30 000	2019	5 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					
153	LAD	Dzintara ciema sporta laukuma labiekārtošana	Labiekārtots sporta un rotaļu laukums (šūpoles). Volejbola laukuma ierīkošana (stabi, tīkls, 500EUR).	30 000	2020	5 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					
154	LAD	Sporta laukuma izveide Zentenes ciema centrā	Izveidots sporta laukums Zentenes ciema centrā – basketbola un volejbola laukums.	55 000	2017	5 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Iesniegts LAD un apstiprināts ELFLA projekts. Darbi tiks pabeigti 2020.gadā.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
164	SAM 9.3.1.	Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Tukuma novadā	Ģimeniskai videi pietuvinātu ārpusģimenes pakalpojumu izveide, veicot jaunu ēku būvniecību un esošu ēku pārbūvi vai atjaunošanu. Izveidot Tukuma novadā: 1. specializēto darbnīcu pakalpojuma infrastruktūru 33 personām ar GRT; 2. dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūru 24 personām ar GRT; 3. grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūru 7 personām ar GRT; 4. grupu dzīvokļa pakalpojuma (bez diennakts personāla atbalsta) infrastruktūru 3 personām ar GRT; 5. rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūru 59 bērniem ar FT; 6. ģimeniskai videi aprūpes pakalpojuma infrastruktūru 6 bērniem; 7. jauniešu mājas pakalpojuma infrastruktūru 8 jauniešiem.	1 812 103	2018	5 gadi	Attīstības nodaļa					06.2019. iesniegts ERAF projekta iesniegums CFLA. Sniegti precizējumi 11.2019. 11.2019. izsludināts iepirkums projektēšanai.
165		Irlavas bērnu nama - patversmes ēkas pārbūve	Samazināti siltuma zudumi ēkā. Siltināts ēkas jumts. Ierīkota zibens aizsardzības sistēma. Pielāgots ēkas 1.stāvs cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Ugunsdrošo durvju nomainīšana (3600eur).	150 000	2020	5 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					2016. veikta ārsienu siltināšana, 2019 veikta ugunsdrošo durvju nomainīšana, pārējie darbi nav veikti, jo ēku plānots pārbūvēt DI projektā.
166		Patversmes ēkas pārbūve Tukuma pilsētā	Nodrošināta pakalpojuma sniegšanas vietas ēkas uzturēšana un vides pieejamība. 2019.gadā prioritātēs 80000eur patversmes pārbūvei.	80 000	2019	4 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					Veikts iekštelpu remonts 9970 euro. Iegādāts inventārs 2144 euro. Pārējie darbi prioritātēs netika akceptēti, finansējums netika piešķirts.
167		Kopienas centra „Rīti” bēniņu siltināšana	Nosiltināti bēniņi kopienas centrā "Rīti" Slampes pagastā. Energoefektivitātes uzlabošana ēkai.	9 700	2019	4 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					Prioritāte netika akceptēta, finansējums netika piešķirts.
168		Aprūpes mājās mobilā vienības pakalpojuma pilnveidošana Tukuma novada pašvaldībā	Nodrošināti sociālie pakalpojumi klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai personai, kura objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, kuru dzīvesvieta ir attālāka novada teritorijā, lauku viensētā (iekļautie pakalpojumi - drošības pogas, specializētais transports, speciālistu komandas).	75 000	2016	4 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					Pakalpojums atbilstošā kvalitātē tiek nodrošināts pērkot pakalpojumu. Finansējums tiek nodrošināts no PB.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
169		Ģimenes atbalsta centra izveide Tukuma novadā	Preventīvi pieejami speciālisti ģimenēm ar bērniem bērnu un vecāku psiholoģiskā un medicīniskā atbalsta saņemšanai. Mazinās bērnu pamešana novārtā vai neatbilstošas aprūpes riski.	40 000	2017	5 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					Finansējums no PB nav piešķirts. Nav pieejami ES SF projekti.
170		Ģimenes asistentu pakalpojuma attīstība pašvaldībā	Attīstīts ģimenes asistentu pakalpojums novadā.	21 168	2017	1 gads	Tukuma novada sociālais dienests					Pakalpojums atbilstošā kvalitātē tiek nodrošināts pērkot pakalpojumu. Finansējums tiek nodrošināts no PB.
171		Specializētu audžuģimeņu apmācība	Specializētās audžuģimenes, apmācību kursi.	14 500	2017	5 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					Darbību nodrošina Audžuģimeņu atbalsta centri. VB
172		Ēkas Tidaholma ielā 1, Tukumā pārbūve	Lifta ierīkošana (2019.gadā prioritātēs 66000eur).	66 000	2019	2 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					Izstrādāts skicē projekts, izsludināts iepirkums būvprojektam. PB 10285 euro
173		Specializēto darbnīcu izveide un nodrošināšana	Nodrošinātas darba vietas un speciālistu atbalsts redzes invalīdiem, personām ar funkcionāliem rakstura traucējumiem, tsk. garīga rakstura traucējumiem, ilgstošajiem bezdarbniekiem.	75 000	2019	4 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					Izsludināts iepirkums projektēšanai.
174		Sociālās dzīvojamās mājas "Mežrozītes" Irlavā atjaunošana	Nomainīts jumts, atjaunota fasāde, izbūvēta ventilācija sociālajā dzīvojamajā mājā „Mežrozītes” Irlavas pagastā.	83 400	2018	3 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Telpas iekārtotas, nav finansiāls atbalsts kopienas centra darbinieka nodrošināšanai. PB
RV 7 Daudzveidīga mājokļu piedāvājuma attīstība												
175		Dzīvokļu iegāde no tiesu izpildītājiem	Iegādāti dzīvokļi no tiesu izpildītājiem.	50 000	2016	6 gadi	Īpašumu nodaļa					
176		Daudzdzīvokļu mājas atjaunošana Sēmē	Atjaunota daudzdzīvokļu māja Ezera ielā 6. Pieejami dzīvokļi, t.sk. īrei.	642 000	2017	4 gadi	SIA "Komunālserviss TILDe"					
177		Daudzdzīvokļu mājas celtniecība Pūres pagastā	Uzcelta jauna daudzdzīvokļu māja Pūres pagastā.	3 000 000	2021	4 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					
RV8 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta nodarbinātība												
	SAM 3.3.1. Pabeigts 04.2018.	Rūpnieciskās zonas attīstība Jauntukuma rajonā	Pārbūvēta Parādes iela un tās krustojums ar Jelgavas ielu. Iznākuma rādītāji jāsasniedz līdz 31.12.2021.: 10 jaunizveidotas darba vietas un 472 015 euro piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas.	681 229.91	2016	3 gadi	Attīstības nodaļa					Pabeigts. Ieraksts nav dzēsts, lai kopējos SAM3.3.1. rādītājus un ERAF finansējumu uzraudzītu.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
178	SAM 3.3.1. jauns	Uzņēmējdarbības attīstība Raudas ielas zonā	Iznākuma rādītāji: 2 jaunizveidotas darba vietas; 27 985 euro piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas, 1 komersants. Izbūvēta infrastruktūra (stāvlaukums) pie Tukuma slimnīcas un poliklīnikas veselības pakalpojumu sniedzēju uzņēmējdarbības veicināšanai.	50 000.00	2020	3 gadi	Attīstības nodaļa					Plānošanas stadijā, iesniegšanai VARAM koordinācijas padomē un ja ideju apstiprinās, līdz 01.03.2020. iesniedzams CFLA.
SAM 3.3.1. kopā				731 229.91								
	SAM 5.6.2. Pabeigts 03.2018.	Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Melnezera iela - Laustiķis	Revitalizēta degradētā teritorija zonā Melnezers - Laustiķis 2017.gadā 1,7549 ha platībā - izbūvēts Melnezera ielas posms un Putniņu ielas posms, izbūvēts ūdensvads, kanalizācija un siltumtīkli u.c. infrastruktūra uz uzņēmējdarbībai paredzētām teritorijām. Iznākuma rādītāji jāsasniedz līdz 31.12.2020. 2019.gadā 43 jaunizveidotas darba vietas. 2016.gadā 3 000 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas.	609 483.30	2016	3 gadi	Attīstības nodaļa					Pabeigts. Ieraksts nav dzēsts, lai kopējos SAM5.6.2. rādītājus un ERAF finansējumu uzraudzītu.
	SAM 5.6.2. Pabeigts 12.2018.	Degradētās teritorijas sakārtošana Jauntukuma mikrorajonā	Pārbūvēta Slocenes iela, izbūvēta infrastruktūra uzņēmējdarbībai paredzētās teritorijas attīstībai. Iznākuma rādītāji jāsasniedz līdz 31.12.2021.: 2 jaunizveidotas darba vietas un 1 450 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas. Revitalizēta degradētā teritorija Jauntukuma mikrorajonā Tukumā 3,1ha platībā.	688 404.00	2017	2 gadi	Attīstības nodaļa					Pabeigts. Ieraksts nav dzēsts, lai kopējos SAM5.6.2. rādītājus un ERAF finansējumu uzraudzītu.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
179	SAM 5.6.2.	Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Lauktehnika - Tukums II	Iznākuma rādītāji: 76 jaunizveidotas darba vietas un 2 160 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas. Revitalizēta degradētā teritorija zonā Lauktehnika - Tukums II 19,57 ha platībā: 1) Industriālās teritorijas sakārtošana starp Kandavas un Stacijas ielām - sakārtota un piemērota teritorija uzņēmējdarbības veikšanai un attīstībai. Stacijas un Dāņu ielu izbūve/ pārbūve, veikta ūdensvada, kanalizācijas un citu ārējo tīklu izbūve; 2) Vilkājas un Rūdas ielu posmu, Purva ielas un Upuru piemiņas gatves pārbūve/ izbūve (t.sk. ūdensvads, kanalizācija u.c. ārējie tīkli) uzņēmējdarbībai paredzētās teritorijas attīstībai.	3 470 791.99	2016	4 gadi	Attīstības nodaļa					Pabeigts ERAF projekts 2019.gadā. Pabeigta Stacijas ielas un Dāņu ielas pārbūve/izbūve, nodotas ekspluatācijā 17.07.2019. (BVKB). 05.09.2019. iesniegts pēdējais maksājuma pieprasījums CFLA. 20.10.2019. bija CFLA kontrole.
180	SAM 5.6.2. jauns	Degradētās teritorijas sakārtošana Mārta ielas zonā Tukumā	Pārbūvēta Mārta iela. Iznākuma rādītāji: 2 jaunizveidotas darba vietas; 300 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas; revitalizēta degradētā teritorija 0,38 ha platībā Mārta ielas zonā.	1 223 547.55	2020	3 gadi	Attīstības nodaļa					Plānošanas stadijā, iesniegšanai VARAM koordinācijas padomē un ja ideju apstiprinās, līdz 01.03.2020. iesniedzams CFLA.
SAM 5.6.2. kopā				5 992 226.84								
181		Degradētās teritorijas sakārtošana Raudas ielas zonā	Veikta Tulpju, Aveņu, Kļavas ielu posmu izbūve, kā arī ūdensvada, kanalizācijas un siltumtīklu izbūve. Iznākuma rādītāji: jaunizveidotas darba vietas; piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas; revitalizēta degradētā teritorija Raudas tranzītielas zonā. Sekmēta uzņēmējdarbības un savrupmāju apbūves attīstība. SAM alternatīvā projekta ideja.	700 000	2019	5 gadi	Attīstības nodaļa					
182		Degradētās teritorijas sakārtošana Rūpniecības ielas zonā	Iznākuma rādītāji: 2 jaunizveidotas darba vietas; 300 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas; revitalizēta degradētā teritorija 0,75 ha platībā Rūpniecības ielas zonā. SAM alternatīvā projekta ideja.	545 367	2020	5 gadi	Attīstības nodaļa					
183		Degradētās teritorijas sakārtošana Pļavas ielas zonā	Iznākuma rādītāji: 2 jaunizveidotas darba vietas; 300 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas; revitalizēta degradētā teritorija 0,75 ha platībā Pļavas ielas zonā. SAM alternatīvā projekta ideja.	344 972	2020	5 gadi	Attīstības nodaļa					

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
184		Degradētās teritorijas sakārtošana Pauzera pļavā	Revitalizēta degradētā teritorija Pauzera pļavā 20 ha platībā. Veikta infrastruktūras izveide Pauzera pļavā - ielu rekonstrukcija un inženiertīklu izbūve, veikta ūdensvada, kanalizācijas un citu ārējo tīklu izbūve. SAM alternatīvā projekta ideja.	5 655 713	2020	5 gadi	Attīstības nodaļa					
185		Degradētās teritorijas sakārtošana Tukuma pilsētas vēsturiskajā centrā	Revitalizēta degradētā teritorija Tukuma vecpilsētā 2ha platībā – veikta infrastruktūras rekonstrukcija Tukuma pilsētas vēsturiskajā centrā. Rekonstruētas ielas, centra teritorija, veikta ūdensvada, kanalizācijas un citu ārējo tīklu izbūve. SAM alternatīvā projekta ideja.	5 655 713	2020	5 gadi	Attīstības nodaļa					
186		Tumes industriālā parka izveide	Izbūvēts ceļš ~300m uzņēmējdarbības attīstībai teritorijā Tumes pagastā (teritorija pieklaujas Tukuma pilsētas robežai) - Tumes industriālā parka teritorijā. SAM alternatīvā projekta ideja.	539 718	2020	5 gadi	Attīstības nodaļa					
187		Radošās biznesa telpas izveide	Izveidota Radošā biznesa telpa, veicinot jaunu uzņēmēju darbību un stiprinot esošo uzņēmēju kapacitāti. Īpašuma/ ēkas iegāde/ pielāgošana.	500 000	2021	5 gadi	Attīstības nodaļa					
188		Tukuma tirgus infrastruktūras attīstība	Rekonstruēta un labiekārtota infrastruktūra mūsdienīga, vizuāli pievilcīga tirgus darbības nodrošināšanai un paplašināšanai, uzņēmēju saražotās produkcijas noieta veicināšanai.	400 000	2016	5 gadi	Arhitektūras nodaļa					
RV11 Augošs tūrisms												
189		Tukuma novada (un Engures novada, Jaunpils novada un Kandavas novada) tūrisma attīstības plānu ieviešana	Tukuma tūrisma reģiona / klastera jeb 4 pašvaldību sadarbība pēc veiktās nozares analīzes, nosakot galvenos stratēģiskos attīstības virzienus un mārketinga stratēģiju (2017.). Sakarā ar valsts tūrisma mārketinga politikas izmaiņām, veicamas izmaiņas stratēģijā jeb plānos, atbilstoši jaunajai situācijai.	5 000	2015	5 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					Stratēģija sagatavota 2017.gadā. Ik gadu tiek noslēgt isadarbības līgumi ar Engures, Jaunpils un Kandavas novadiem par kopīgu mārketinga aktivitāšu realizāciju budžeta iespēju robežās.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
190		TIC ēkas interjera un ēkas fasādes sakārtošana	Atjaunota TIC ēka (Talsu ielā 5): pagalma puses ieejas un uzbrauktuves sakārtošana, ēkas fasādes sakārtošanas projekts un sakārtošana, ēkas eksterjera un interjera izveide. 2019.gadā prioritātēs norādīti 80000eur ēkas Talsu ielā 5 vienkāršotai fasādes atjaunošanai.	80 000	2016	5 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					TIC ēkas fasādes atjaunošanas izdevumi ielikti TIC 2019.gada budžetā, taču nav atbalstīts, jo starp prioritātēm nav prioritārākais uzdevums. Uzmanība pievēršana tam, ka veicamo renovācijas darbu apliecinājuma karte derīga TIKAI līdz 2022.gada pavasarim.
191		Aprīkojuma iegāde eksponēšanas pasākumiem Tukuma novadā	TIC telts iegāde brīvdabas eksponēšanās iespējām 1gb, TIC pop-up stenda / fotosienas izveide 3 gb, pārvietojamie standi 3 gb, ekspozīcijas galds 1 gb. Dažādu baneru izgatavošana (telpām un laukam - 23 gb.), reklāmas buru (4 gb.), tribīnes izgatavošana (2 gb)	9 700	2016	5 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					2016.-2018.gadā iegādātas teltis un izgatavotas tematiskas fotosienas. 2018.-2019.gada nepietiekamu finansu dēļ budžetā nav atbalstīts jaunu baneru-žalūziju un informācijas banera-kartes izgatavošana izvietojumam TIC telpās
192		Audiogidu sistēma	Audiogida pa Tukuma pilsētu un novadu izveide, lietošanai mobilajos tālruņos (aplikācijās) un TICā saņemamo austiņu izmantošanai: 2 kārtās izveidots audiogids - 1) pa Tukuma pilsētu (50 objekti) un 2) novadu (50 objekti), ieskaņojot audiogida informāciju 4 valodās (LV, RU, EN, LT), iegādājoties 5 audiogidu iekārtas un izveidojot mobilo audiogida aplikāciju Android un iOS sistēmām lejuplādēt Apple Store un Google Play vietnēs. Piedāvājumu un sistēmu izpēti, labākā risinājuma izvēlei - varētu mainīt un veidot audiogidu kā vienu no tūrisma mājas lapas un mobilās aplikācijas sastāvdaļām, vai jauna portāla - tukumastasti.lv sastāvdaļu.	40 000	2017	5 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					Nepārtraukti tiek apkopota citu galamērķu pieredze audiogidu veidošanā, taču nopietnas rīcības šobrīd netiek plānotas nepietiekamu finansu dēļ (gan budžetā, gan no malas piesaistāmo resursu neesamībā).

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
193		Vienotas informatīvās sistēmas izstrāde un realizācija Tukuma novadā	Uzstādītas norāžu zīmes, lielformāta kartes, informācijas stendi un izveidotas atpūtas vietas Tukuma novadā. Rezultāti: sagatavots apkopojums par nepieciešamo infrastruktūru - izvietojamajām ceļa zīmēm uz objektiem, kartēm un informācijas stendiem pie objektiem (1 gb); izgatavotas un izvietotas 25 ceļa norādes (provizoriski); izgatavoti un uzstādīti 8 informācijas stendi novadā; informācijas stendu dizaina izveide Tukuma pilsētas tūrisma objektiem (1 piedāvājums 3 dažādu līmeņu informācijai); Tukuma pilsētas tūrisma objektu informācijas stendu/plākšņu izgatavošana un uzstādīšana (provizoriski - 50 gb). Tūrisma mobilās aplikācijas izveide, jaunas tūrisma mājas lapas izveide, jauna kultūrvēsturiskā mantojuma informācijas portāla izveide, Tukuma pievārtes mežu pārgājienu informatīvās sistēmas izveide (stendi, norādes, marķējums).	200 000	2017	7 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					Darbība noris atsevišķos virzienos - 2019.gadā izgatavoti stendi izvietojšanai pārgājienu maršrutos Tukuma pievārtes mežos, plānots uzstādīt 2020.gadā, kad būs sagatavota kultūrvēsturiskā informācija, kas izvietojama uz stendiem, kā arī noslēgts līgums ar LVM par pārgājienu maršrutu uzturēšanu kārtībā. Mājas lapa, kas strādā no 2018.gada pārskata periodā palaista arī angļu valodā, 2020.gada sākumā iecerēta arī krievu valodas versija. Mobilā aplikācija darbojas 2 valodās, 2020.gadā arī plānota trešā - krievu valoda. Pilsētā izvietotas informācijas plāksnes pie kalniem - Mālkalnā, Pavārkalnā un Tukuma pilskalnā.
194		Tukuma pievārtes mežu pārgājienu maršrutu informatīvā sistēma	Pārgājienu maršrutu tīklaTukuma pievārtē informācijas stendi un norādes.	18 000	2018	2 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					Skat iepriekš - 2019.gadā izgatavoti stendi izvietojšanai pārgājienu maršrutos Tukuma pievārtes mežos, plānots uzstādīt 2020.gadā, kad būs sagatavota kultūrvēsturiskā informācija, kas izvietojama uz stendiem, kā arī noslēgts līgums ar LVM par pārgājienu maršrutu uzturēšanu kārtībā.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
195		Ilgtspējīgs dabas un kultūras mantojuma tūrisms Matsalu un Ķemeru Nacionālo parku teritorijās	Attīstot sadarbību starp Džūkstes Pasaku muzeju un Ķemeru nacionālu parku, izveidots kopīgs tūrisma produkts un mācību programmu skolām, kā arī Džūkstes pasaku muzejā izveidots Pasaku dārzs, mācību programma un mārketinga pasākumi, tai skaitā buklets un mobilais gids. TIC strādā pie idejas par dārzu un parku piedāvājuma tūrismā izveidi - angļu stila parks Durbes parkā, franču stila parks Lamiņos, viduslaiku dārzs Tukumā (blakus TLH), Pilsētas parks kā pilsētas rekreācijas zona, terašu dārzs Tukumā utt.	65 000	2019	3 gadi	Tukuma muzejs					Nav informācijas.
196		Kultūrvēsturisko un dabas objektu teritorijas labiekārtošana Slampes pagastā	Labiekārtoti un nodrošināta pieejamība pie kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem Slampes pagastā - Spīrgus muižas akmens, Silbateru ozols, Silbateru dižakmens un mežs.	30 000	2020	4 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Dzēst. Nav aktuāls.
197		Aizsargājamo dabas pieminekļu zīmes uzstādīšana pie dižkokiem Slampes pagastā	Uzstādītas aizsargājamo dabas pieminekļu zīmes pie dižkokiem Slampes pagastā.	10 000	2020	4 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Dzēst. Nav aktuāls.
RV12 Tukuma vecpilsētas reģenerācija												
198		Brīvības laukuma pārbūve Tukumā	Izstrādāts būvprojekts. Pārbūvēts Brīvības laukums Tukumā.	1 000 000	2016	5 gadi	Arhitektūras nodaļa					Izstrādāts būvprojekts.
199		"Tukumnieka māja" izveide Tukumā	Saglabāt un attīstīt Tukuma pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu, veicot ēkas Brīvības laukumā 21, Tukumā restaurāciju/ atjaunošanu un izveidojot ekspozīciju "Tukumnieka māja" (Valsts nozīmes pilsētībūvniecības piemineklis Nr.7453 - Tukuma pilsētas vēsturiskais centrs).	1 000 000	2016	7 gadi	Tukuma muzejs					Plānošana un iemītnieku izmitināšanas citur izskatīšana.
RV13 Ērta transporta infrastruktūra un satiksme												
200		Robežzīmes uzstādīšana pie Tukuma pilsētas robežas	Būvprojekta izstrāde par 5 agb. robežzīmju uzstādīšanu un to būvniecību.	33 000	2016	5 gadi	Arhitektūras nodaļa					
201		Publiski pieejamu elektromobīlu ātrās uzlādes staciju ierīkošana	Izbūvēti 2 ātrās uzlādes punkti Tukumā un nodrošināta elektromobīlu uzlādes iespēja. Pieejama infrastruktūra elektromobīlu uzlādei, veicinot to popularitāti un iegādi. (CSDD uzstādīja 1 gab. Kuldiģas ielā 2018.gadā)	90 000	2017	5 gadi	Arhitektūras nodaļa					Noslēgts līgums ar CSDD par apbūves tiesībām pie Talsu 4 stāvlaukuma ātrās uzlādes stacijas projektēšanai un izbūvei.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
202		Zemes atpirkšana zem pašvaldības ceļiem un ielām	Iegādāta zeme zem pašvaldības ceļiem, ielām, lai pilnvērtīgi izbūvētu nepieciešamo infrastruktūru (ceļus, ielas, gājēju celiņus, veloceliņus). Īpašumu uzmērīšana, vērtēšana.	50 000	2016	7 gadi	Īpašumu nodaļa					Alīnes iela Jauntukumā 2019.gadā. Dāņu ielas izbūvei nepieciešamās zemes maiņa ar SIA "CSK Steel" 2018.gadā.
203		Kurzemes ielas pārbūve Tukuma pilsētā, 1. un 4.kārta	Pārbūvēta tranzītiela Kurzemes iela Tukumā: 1.kārta – Kurzemes iela no Talsu ielas līdz Progresai ielai, paredzot lokveida krustojumu Talsu, Kurzemes, Tirgus ielas krustojumā un veicot satiksmes drošības uzlabojumus Kurzemes, Pavārkalna, Mednieku un Mazās Smilšu ielas krustojumā; 4.kārta - izbūvēta lietusūdens kanalizācija uz Putniņu ielu, atrisinot lietus ūdens novadīšanas un teritoriju applūšanu gan Kurzemes ielā, gan pilsētas centrā.	2 117 189	2018	2 gadi	Komunālā nodaļa					Pabeigti būvdarbi. 4.kārta nodota ekspluatācijā 20.05.2019. un 1.kārta - 05.09.2019.
204		Kurzemes ielas pārbūve Tukuma pilsētā, 2. un 3.kārta	Pārbūvēta tranzītiela Kurzemes iela Tukumā posmā: 2.kārta – Kurzemes iela no Progresas ielas līdz Kurzemes ielai 32 un 3.kārta – Kurzemes iela no Kurzemes ielas 32 līdz lokveida krustojumam Kurzemes, Meža, Spartaka ielas krustojumā.	4 110 000	2019	4 gadi	Komunālā nodaļa					Noslēgts līgums ar "Strabag" SIA par 2.kārtas būvdarbiem līdz 02.10.2020.
205		Ielu infrastruktūras uzlabošana Tukuma pilsētā	Atjaunots vai izbūvēts jauns asfalta segums Tukuma pilsētas ielu posmos: Dienvidu iela, Straumes iela, Durbes iela no Alīnes ielas līdz Mīlzkalnes ielai, Rīgas ielā, Strautu ielā, Pumpura iela no Ziedoņa ielas līdz Rīgas ielai, Lazdu iela, Miera iela, M.Gravas iela, L.Parka iela, Gaismas iela, Pasta iela, Ganību iela, Irlavas iela, Abavas iela, Ezera iela, u.c. Ieklāta Pārupes ielas asfalta virskārta no Jelgavas līdz Zaļai ielai. Rekonstruētas Tukuma pilsētas mikrorajonu un centra ielas, nomainot esošo grants segumu uz asfaltbetona segumu (Progresas iela) Gulošo policistu, paaugstināto krustojumu izveide.	6 000 000	2017	5 gadi	Komunālā nodaļa					Rīgas iela, Strauta iela, posms Kalēju ielā no Baložu līdz Krasta ielai - veikta pārsfaltēšana. Salnas, Gaismas ielās u.c. Jauntukuma mikrorajona ielās veikta grāvju tīrīšana un slēgtā lietu ūdens sist.izbuve (meliorāc.sist.). Izbūvētas Sila un Mētras ielas ar ielu apgaismojumu, novadgrāvjiem, grants segumu. Raudas-Talsu-Pasta ielu krustojums (Rimi aplis) pārsfaltēts. Paaugstināts Veidenbauma-Meža ielu krustojums. Spartaka ielas posma pārsfaltēta un stāvlaukums pie PII Vālodzīte atjaunots.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
206		Jaunu ielu posmu izbūve Tukuma pilsētā	Izbūvēti jauni ielu posmi Tukuma pilsētā: Aveņu iela, Kastaņu iela, Ievu iela, Mētru iela, Līduma iela, Saules iela, Sila iela, Līgo iela, Bišu iela, Nomales iela, Lauksargu iela, Tulpju iela, Eksporta iela.	9 500 000	2017	5 gadi	Komunālā nodaļa					Dāņu, Stacijas, Kurzemes-Talsu-Tirgus ielu aplis
207		Gājēju celiņu izbūve Tukuma pilsētā	Izbūvēts vai atjaunots esošais gājēju celiņš (ietves) Tukuma pilsētā: Pasta ielā (no Elizabetes ielas līdz Talsu ielai), Talsu ielā (no Pasta ielas līdz Šēseles ielai), Dārzniecības ielā (no Veidenbaumu ielas līdz Krasta ielai), Raiņa ielā (no Lauku ielas līdz Raiņa ielai 24), Mālkalnā gājēju celiņš.	2 750 000	2017	5 gadi	Komunālā nodaļa					Nav nosauktie posmi, bet ir citi - Stacijas, Dāņu, Talsu-Kurzemes ielas.
208		Veloceliņu izbūve Tukuma pilsētā	Izbūvēts gājēju/ velo celiņš Tukuma pilsētā: Revolūcijas ielā; Tirgus ielā; starp Tirgus ielu un Revolūcijas ielu; Durbes ielā no Alīnas ielas līdz Mīlkalnes ielai. Izbūvēts veloceliņš no Durbes pils līdz Jelgavas ielas krustojumam.	150 000	2018	5 gadi	Komunālā nodaļa					Nav nosauktie posmi, bet ir citi - Stacijas, Dāņu, Talsu-Kurzemes ielas.
209		Velo ceļa rekomendējošās joslas uz brauktuves izbūve Tukuma pilsētā	Izbūvēta velo ceļa rekomendējošā josla uz brauktuves Tukuma pilsētā: Raudas ielā (no Kurzemes ielas līdz Raudas, Pasta, Meža ielu lokveida krustojumam), Elizabetes ielā (no Pasta ielas līdz Brīvības laukumam), Talsu ielā (no Tīdāholas ielas līdz Revolūcijas ielai).	100 000	2018	5 gadi	Komunālā nodaļa					
210		E-velosipēdu infrastruktūras izveide	Izveidota e-velosipēdu un mobilo iekārtu uzlādes stacija Tukumā.	35 000	2020	5 gadi	Komunālā nodaļa					
211		Ielu apgaismojuma izbūve Tukuma pilsētā	Izbūvēts ielu apgaismojums vai atjaunots esošais Tukuma pilsētā: Ziedoņa ielā, Līgo ielā, Tirgus ielā. Ielu apgaismojuma izbūve Progresas ielas rajonā starp M.Smilšu, Talsu un Kurzemes ielām, Pavārkalna un Melnezera ielu apgaismojuma sakārtošana. Betona balstu maiņa Spartaka, Rūpniecības ielās.	750 000	2017	4 gadi	Komunālā nodaļa					Kalna, Annas, Progresas, Pavārkalna, Mednieku. Sparta ielā balsti nomainīti.
212		Tukuma pilsētas ielu lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas sakārtošana un paplašināšana	Atjaunoti esošie novadgrāvji vai izbūvēta slēgtā lietus ūdens sistēma vairākos Tukuma pilsētas ielas posmos: Gaismas iela, Mālu iela, Vārpas iela, Durbes iela, M.Gravas iela, Talsu iela, Dienvidu iela, Laustiķa mazdārziņi u.c.	100 000	2017	3 gadi	Komunālā nodaļa					Rīgas ielā slēgtā. Daļēji izbūvēta Saules, Pumpuru, Strautu un Tiltu ielās.
213		Stāvlaukuma paplašināšana pie PII "Vālodzīte"	Izbūvēts stāvlaukums Spartaka ielā 18, Tukumā pie PII "Vālodzīte".	50 000	2018	3 gadi	Komunālā nodaļa					Esošais stāvlaukums sakārtots.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
214		Stāvlaukuma atjaunošana pie Tukuma tirgus	Atjaunots stāvlaukums pie Tukuma tirgus.	300 000	2018	3 gadi	Komunālā nodaļa					
215		Stāvlaukumu izbūve daudzdzīvokļu māju pagalmos	Ar pašvaldības līdzfinansējuma programmu izbūvēts stāvlaukums daudzdzīvokļu māju pagalmos: Pasta ielā, Meža ielā, Spartaka ielā, Celtnieku ielā, Kuldīgas ielā, Strēlnieku ielā, Valguma ielā, Telegrāfa ielā, Baložu ielā, Parādes ielā, Aviācijas ielā, Jelgavas ielā 23.	240 000	2018	3 gadi	Komunālā nodaļa					Apsaimniekotāju finansēts projekts Spartaka ielā, Celtnieku ielā 2 ēku pagalmi, Celtnieku 1A jaunbūvei. Valguma ielā 2 ar pašvaldības līdzfinansējumu.
216		Tukumā gājēju tiltiņa no Pils ielas pāri dzelzceļam rekonstrukcija	Rekonstruēts gājēju tiltiņš no Pils ielas pāri dzelzceļam Tukumā. Degradētas pilsētvides sakārtošana.	100 000	2020	3 gadi	Komunālā nodaļa					Izņemt, nav TND atbildība. Notiek īpašumtiesību skaidrošanas process ar valsts iestādēm, lai pieprasītu sakārtot tiltu. Nav pašvaldības īpašums.
217	LAD	Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novadā, 2.kārta	Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu, veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana. <u>Jaunsātu pagastā:</u> Abavnieki - Eglītes 0- 2,0 km; <u>Degoles pagastā:</u> Ozolpils ceļš - Lestenes ceļš 0- 2,55 km; <u>Džūkstes pagastā:</u> Džūkste – Pienava 0- 4,4 km; <u>Zēntenes pagastā:</u> Ezernieki - Jaunplāvas- Rindzele 2,94- 4,59 km; <u>Lestenes pagastā:</u> Centrs- Cīruļi 0- 2,36 km.	754 059	2017	5 gadi	Attīstības nodaļa					2019. noslēdzies būvdarbu iepirkums. 04.2019. iesniegts ELFLA projekta iesniegums LAD. 05.2019. projekts apstiprināts. Pabeigta 4 ceļu posmu pārbūve. 2020.gadā jāpabeidz ceļš Džūkste-Pienava.
218		Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Irlavas pagastā	Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu, veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana. <u>Irlavas pagastā:</u> Irlavas pagrieziens- Druvas 5,07 km; V.M.208kv- Jeskas līdz Novadniekiem 3,0 km; Tiltgaļi- Vallieši 1,5 km; Muižarāji- Upmaļi 2,08 km; Pētertāle- Kraujas 3,13 km; Snapji- Romji 3,53 km.	1 865 582	2018	5 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Ikdienas uzturēšana.
219		Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Lestenes pagastā	Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu, veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana. <u>Lestenes pagastā:</u> Lieljāni- Putni 4,15 km; Saulītes-Lapsiņas 4,37 km; Stūrīši- Džūkstes pagrieziens 1,12 km; Baznīcas- Līdumi 2,35 km; Attāli- Burtņieki- Vasku ceļš 2,8 km.	1 865 582	2018	5 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Ikdienas uzturēšana.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
220		Gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve Sātu ciema centrā Irlavas pagastā	Izbūvēts gājēju celiņš Sātu centrā gar valsts autoceļu Tukums-Kuldīga 0,5 km garumā, uzstādīts apgaismojums. (2019.gadā prioritātēs 60000eur)	60 000	2018	5 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Būvprojekts ir. Gaidam valsts ceļu darbus.
221		Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana Irlavas un Lestenes pagastos	Iegādāts autobuss skolēnu pārvadāšanai.	50 000	2019	2 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Būs kā 2020.gada prioritāte.
222		Apgaismojuma izbūve Snapju ciemā Irlavas pagastā	Izbūvēts apgaismojums Snapju ciemā, Irlavas pagastā.	10 000	2019	3 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Izņemt.
223		Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Pūres pagastā	Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu. Pūres pagastā: Pūre-Lamiņi 5,10 km; Dzintars-Amoliņi 2,4 km; Krodznieki- Galenieki - 3,3 km; Lakstīgalas-Austriņi 2,7 km; Daigone-Jaunoļas 2,6km; Meiniķi –Skrimbas 1,0 km. Lutes-Ručciema kapi - 0,6 km; Cērnieku kapu ceļš - 1,4 km; Brastiņi-Upmaļi - 2,2 km.	1 403 414	2018	5 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Ikdienas uzturēšana.
224		Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Jaunsātu pagastā	Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu, veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana. Jaunsātu pagastā: Auziņas – Lubiņas - 2 km; Jaunnēgi-Lazdas ceļš 4,2 km; Krustkalni-Pačkalni ceļš 1,6 km; Kukšu kapu ceļš - 0,25km.	1 403 414	2018	5 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Ikdienas uzturēšana.
225		Automašīnu stāvlaukumu paplašināšana pie Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles ēkas	Izbūvēts stāvlaukums pie Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles ēkas.	30 000	2018	4 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					
226	LAD	Gājēju celiņu izbūve Pūres pagasta centrā	Izbūvēti gājēju celiņi - Kastaņu alejā, Zemeņu un Daigones ielā un uz Pūres skolu. Gājēju celiņa ierīkošana Pūres ciemata centrā gar Kastaņu aleju daudzdzīvokļu māju pusē līdz Pūres DIS stādu tirgotavai (ELFLA Leader projekts). (2019.gadā prioritātēs 20000eur)	50 000	2019	5 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Izbūvēts gājēju celiņš Kastaņu alejā. Iesniegts LAD un apstiprināts ELFLA projekts. Veikts iepirkums un noslēgts būvdarbu līgums ar SIA "Kandavas ceļi". Nodots ekspluatācijā 12.2019.
227		Avotu ielas Pūrē pārbūve	Veikta Avotu ielas Pūrē pārbūve.	150 000	2019	5 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					22.11.2019. iesniegta SAM3.3.1. projekta ideja.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
228		Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Sēmes pagastā	Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu, veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana. <u>Sēmes pagastā</u> : Sēme- Lāči 2,8 km; Sēme- Ķīši 3,8 km; Vecā Sēme- Sudmaļi 4,5 km; Rijnieki- Vēdes 0,4 km; Sēme- Dobeļi 1,7 km.	1 118 786	2018	5 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Trūkst finansējums. Pārceļas uz nākotni.
229		Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Zentenes pagastā	Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu, veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana. <u>Zentenes pagastā</u> : Lejaszīles- Brīvnieki 0,62 km; Grantiņi- Ķesteri- Rijnieki 0,9 km; Rijnieki- Vēdes 5,13 km.	1 118 786	2018	5 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Šo ceļu pārbūves nav sākušās. Pārceļas uz nākotni.
230		Apgaismojuma izbūve Dzirciemā, Zentenes pagastā	Uzstādīti apgaismes stabi Dzirciemā, Zentenes pagastā.	25 000	2018	3 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Trūkst finansējums. Pārceļas uz nākotni.
231		Apgaismojuma izbūve Kaivē, Sēmes pagastā	Uzstādīti apgaismes stabi Kaivē (Līvānciemā), Sēmes pagastā.	25 000	2019	3 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Trūkst finansējums. Pārceļas uz nākotni.
232		Veloceliņu izbūve Sēmes pagasta teritorijā	Veloceliņu izbūve no Tukuma robežas (Ozoliņiem) līdz Engures aplim (Sēmes pagasta teritorija). Veloceliņa izbūve no Pūres caur Kaivi (Senču ozols), Brizuli.	100 000	2019	4 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Trūkst finansējums. Pārceļas uz nākotni.
233		Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Slampes pagastā	Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu, veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana. <u>Slampes pagastā</u> : Liepkalni- Vairogi- Būriņi 3,85 km; Salenieki-Vīksele- Kalnāji 3,0 km; Lejaszīvarti- Straumēni- Jaunaļčas 3,45 km; Spirgus- Prūškrogs 4,5 km; Laugaļi-Gaidiņi 6,1 km; Kalnāji-Auroras 3,5 km; Ģeņģeri- ac Praviņas-Džūkste 3,8 km; Veckļavas- Aizas- ac Rīga-Ventspils 2,35 km; Likši-Lāči 0,85 km.	2 717 776	2018	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Notiek uzturēšanas darbi.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
234		Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Džūkstes pagastā	Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu, veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana. <u>Džūkstes pagastā</u> : Šoseja- Pētermuiža 2,67 km; Pienava- Krimūnas 3,93 km; Mikas- Franki 1,56 km; Uz Kliģu ezeru 2,1 km; Pienava-Straumēni 3,66 km; Liepājasšoseja - Pienavas upe 1,9 km; Ataugas- Dīķīši 1,0 km.	2 717 776	2018	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Notiek uzturēšanas darbi.
235		Autobusu pieturas izbūve Ozolnieku ciemā, Slampes pagastā	Izbūvēta 1 autobusu pietura ar nojumi, platformu, soliņu un atkritumu urnu.	7 000	2018	2 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Uz valst ceļa. LAU solīja 2020.gadā pie ceļa pārbūves..
236		Džūkstes pagasta ielu atjaunošana	Noasfaltētas grantētās ielas Džūkstes pagastā- Silenieku iela, Dzirnau iela.	900 000	2019	4 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					
237		Gājēju ceļa izbūve Slampes pagastā	Izbūvēts apgaismots gājēju ceļiņš Zemgales un Krasta ceļam.	100 000	2019	4 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					
238		Gājēju ceļa izbūve Džūkstes pagastā	Izbūvēts apgaismots gājēju ceļiņš Skolas ielā un A.L.Puškaiša bulvārī.	100 000	2019	4 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					
239	LAD	Velo maršrutu izveide Džūkstes pagastā	Informatīvās kartes, norādes, ziņojuma plāksnīte, lai uzzinātu par konkrēto apskates objektu	30 000	2019	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					
240		Apgaismojuma izbūve Slampes pagasta centrā	Uzstādīti jauni apgaismes stabi Slampes pagasta centrā - Aleksandra, Klusā, Kuršu, Zemgaļu un Krasta ielās.	500 000	2020	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Krasta ielā izbūvēts apgaismojums. Projektē Aleksandra ielai.
241		Apgaismojuma izbūve Džūkstes pagasta centrā	Uzstādīti jauni apgaismes stabi Džūkstes pagasta centrā - Silenieku, Dzirnau un Kaltes ielā.	300 000	2020	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					
242		Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana Slampes un Džūkstes pagastos	Iegādāti 2 autobusi skolēnu pārvadāšanai.	128 000	2019	2 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					2020.gada prioritātēs.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
243		Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Tumes pagastā	Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu, veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana. <u>Tumes pagastā</u> : Krūmiņi – Kraujas 1,4 km; Tume – Lejaskellas 3,65 km; Tume – Sēliši 1,61 km; Vīnkalni – Dāri 5,65 km; Zemturi – Leķi 2,0 km. Tume – Viļņi; Tume – Bērzkalni; Saknītes – Taigas; Kalnrozītes – Bergi; Siljāņi – Māraskalni; Rožkalni – Mikši; Vecmokas – Ķīļu kapi; Viksu kapu ceļš; Dudas – Damuižnieki.	1 089 477	2018	5 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Iztīrīts grāvis Tume – Sēliši 1,61 km; atjaunots grants segums Tume – Sēliši 1,61 km. Iztīrīts grāvis un atjaunots grants segums Saulgrieži - Griķi.
244		Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Degoles pagastā	Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu, veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana. <u>Degoles pagastā</u> : Čubatas-Garaušu c. 1,46 km; Lestenes c.-Garauši 0,8 km; Salenieku-Karotnieku ceļš 2,76 km. Lestene-Tumenieki; Lestene c.-Stumburi; Valeikas-Degoles c.; Viksas ceļš; Z/s "Dārznieki" ceļš; Mālu ferma-Stopnieki; Liepas-Liskas; Liepas-Lagzdiņas c.; Svikru ceļš; Lekužas ceļš.	1 089 477	2018	5 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Nomainīta caurteka Čubatas-Garaušu c. 1,46 km. Inkupšu ceļš - atjaunots grants segums.
245		Gājēju celiņa izbūve pie Darbnīcu ceļa Tumes pagastā	Izbūvēts gājēju celiņš pie Darbnīcu ceļa Tumes pagastā.	15 000	2018	3 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					
246		Gājēju celiņa izbūve Tumes pagastā	Izbūvēts apgaismots gājēju - veloceliņš gar Kuldīgas šoseju	100 000	2019	3 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					
247		Skolas ielas Tumē pārbūve	Veikti Skolas ielas Tumē pārbūves darbi.	150 000	2019	3 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Daļēji atjaunots asfalta segums.
RV14 Vienota novada ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecība												
248	SAM 5.3.1.	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā, II.kārta	Izbūvēti kanalizācijas tīkli Tukuma pilsētā (2730m jaunu izbūve, 123m pārbūve). Pieslēdzamais centralizēto kanalizācijas pakalpojumu izmantotāju skaits 171 iedzīvotājs.	1 229 114	2016	5 gadi	SIA "Tukuma ūdens"					SIA "Tukuma ūdens" īstenots KF projekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā, 2.kārta " līdz jūnijam.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
249		Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma pilsētā	Uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte (atbilstoši ES Dzeramā ūdens un Notekūdeņu direktīvu prasībām) Tukuma pilsētā. Jaunu pieslēgumu izbūve. Tīklu sistēmas paplašināšana. NAI "Tile" uzturēšana.	3 400 000	2019	5 gadi	SIA "Tukuma ūdens"					Ikdienas uzturēšanas darbi. Jaunu pieslēgumu izbūve pēc lietotāju ierosinājumiem.
250		Lietus ūdens kanalizācijas tīkla paplašināšana Tukuma pilsētā	Jaunu lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve un esošo rekonstrukcija, attīrīšanas iekārtu modernizācija.	50 000	2016	5 gadi	SIA "Tukuma ūdens"					Vienlaikus ar ielu pārbūvi (t.sk. Stacijas, Dāņu, Spartaka ielās, Kurzemes 1.kārta-Talsu krustojums, Kurzemes 2.kārtas ielā, Putniņu ielā attīrīšanas iekārta). Projektē Progresas ielas pārbūvi.
251		Vecā ūdenstorņa demontāža Pūrē	Demontēts vecais ūdenstornis.	6 000	2017	4 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					
252		Ūdenssaimniecības attīstība Pūres pagasta Pūres ciemā	Saskaņā ar izstrādāto TEP turpināt Pūres ciemata ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, veicama atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija, artēziskās akas Nr.1 un Nr.2 renovācija, jaunas artēziskās akas izbūve, katlu mājas rekonstrukcija. Notekūdeņu tīklu izbūve Pūres pagastā - Pūrē Avotu un Kalna ielā uz Pūres šokolādi. Pūres notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, jaunu uzņēmumu pieslēgšanai un esošo uzņēmumu jaudu un ražošanas apjoma palielināšanai.	900 000	2019	4 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					
253		Ūdenssaimniecības attīstība Jaunsātu pagasta Abavnieku ciemā	Uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte Jaunsātu pagastā. Uzstādīta jauna attīrīšanas iekārta BIO-50. Uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte Jaunsātu pagastā.	600 000	2019	5 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					

[illegible]

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
263	SAM 4.3.1.	Siltumavota pārvaldes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Tukuma pilsētā	1.kārta "Kurzemes ielas maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Tukumā" ~800m; 2.kārta "Siltumtrases rekonstrukcija Zemītes ielas katlu mājas rajonā, Tukumā" 845m.	951 085	2018	3 gadi	SIA "Tukuma siltums"					SIA "Tukuma siltums" īsteno KF projektu "Siltumavota pārvaldes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Tukuma pilsētā" līdz septembrim.
264		Apkures pieslēgšana Pils tornim Tukumā	Pieslēgta apkure Pils tornim Tukumā.	35 000	2019	3 gadi	Tukuma muzejs					
265		Siltummezglu izbūve pašvaldības ēkās Sēmē	Energoefektīvi pasākumi, tai skaitā 7 gab. siltummezglu izbūve Sēmē.	500 000	2019	3 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Trūkst finansējuma
266		Siltumtrases rekonstrukcija Zentenē	30 metru siltumtrases rekonstrukcija Zentenē.	500 000	2019	3 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Trūkst finansējuma
267		Jaunu malkas šķūnīšu celtniecība Slampes pagasta centrā	Demontēti vecie šķūnīši, uzcelti jauni šķūnīši (20 gab.) Slampes pagasta centrā.	25 000	2019	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Dzēst. Nav aktuāls tuvakāk laikā.
268		Jaunu malkas šķūnīšu celtniecība Lancenieku un Pienavas ciemā Džūkstes pagastā	Uzcelti jauni šķūnīši Lancenieku un Pienavas ciemā.	25 000	2019	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Dzēst. Nav aktuāls tuvakāk laikā.
269		Jaunu malkas šķūņu būvniecība Degoles pagasta Vienības centrā	Graustu nojaukšana un jaunu malkas šķūņu būvniecība Vienībā, Degoles pagastā.	25 000	2019	3 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					
RV16 Energoefektivitātes paaugstināšana												
270		Energosertifikātu izstrāde pašvaldības ēkām	Izstrādāts energosertifikāts un tā pārskats pašvaldības ēkām.	15 000	2016	4 gadi	Arhitektūras nodaļa					Veikta tirgus cenu izpēte un izstrādāti energosertifikāti.
271		Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkai Talsu ielā 4, Tukumā	Samazināti siltuma zudumi administrācijas ēkā Talsu ielā 4, Tukumā.	1 000 000	2019	5 gadi	Komunālā nodaļa					Izstrādāts energosertifikāts.
272	Ilgtermiņa plāns	Energoefektivitātes paaugstināšana Lestenes pakalpojuma centrā	Samazināti siltuma zudumi.	300 000	2019	5 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					
273	EK	Saglabā savu ēku, taupot enerģiju: virzies uz priekšu ātrāk ("Accelerate SUNSHiNE" – Save your bUildiNg by SanINg Energy being to move more quickly)	Sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti (ēku apsekošanu, energoauditu, tehniskās specifikācijas un iepirkuma procedūras), lai veiktu 5 sabiedrisku ēku siltināšanu, 15 dauddzdzīvokļu ēku siltināšanu Tukuma novadā.	185 035	2017	3 gadi	Attīstības nodaļa					Turpinās EK Horizon2020 projekta īstenošana līdz 01.04.2020.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
274	EK	Energopārvaldības sacensības IEKRP (Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna) ieviešanai pašvaldībās ("COMPETE4SECAP")	Izstrādāta un ieviesta energopārvaldības sistēma atbilstoši ISO 50001 (2018.g.). Notikušas enerģijas taupīšanas sacensības, kurās piedalījušās pašvaldības publiskās ēkas Tukuma novadā (2019.g.). Atjaunota un izstrādāta Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns (IEKRP), (2020.g.).	233 906	2017	3 gadi	Attīstības nodaļa					Sertificēta energopārvaldības sistēma. Energokomandas piedalās sacensībās. Izstrādāts ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas rīcības plāns, 12.2019. nodots izskatīšanai deputātiem.
RV17 Atkritumu saimniecība ar augstu pārstrādes līmeni												
275		Atkritumu šķirošanas veicināšanas pasākumi	Uzturēti dalīto atkritumu šķirošanas laukumi un uzstādīti jauni konteineri. Akcijveida pasākumi (piemēram, azbesta, lielgabarīta, lapu, riepu, bioloģiski noārdāmo, kapu atkritumu savākšana), sadiedrības informēšana, talku organizēšana, konteineru piegāde.	110 000	2016	7 gadi	Komunālā nodaļa					Akcijas, talka, informācijas sniegšana, savākšanas organizēšana.
RV18 Pievilcīga un tīra apkārtējā vide												
276		Esošo rotaļu laukumu aprīkojuma papildināšana Tukuma pilsētā	Morāli un fiziski novecojušu iekārtu nomaina pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos u.c. teritorijās. Jaunu ierīkošana (Stacijas ielas mikrorajonā).	70 000	2016	4 gadi	Arhitektūras nodaļa					
277	100 gades programma	Mālkalna un I.Ziedoņa ķiršu dārza teritorijas labiekārtošana Tukumā	Labiekārtots Mālkalns ar I.Ziedoņa Ķiršu dārzu. Teritorijas labiekārtošana un pielāgošana rekreācijas un dabas izzināšanas funkciju pildīšanai (ierīkoti pastaigu celiņi, atpūtas laukumi un vietas, informācijas stendi, apstādījumi, atpūtas soliņi u.c). I.Ziedoņa dabas muzeja "muzejs kā ceļš" projektēšana (skiču projekta izstrāde 2019.).	1 530 000	2017	3 gadi	Arhitektūras nodaļa					
278		Jaunu objektu izveidošana Tukuma pilsētā saskaņā ar koncepciju mākslas un pilsētvides objektiem	Apgleznas fasādes, vides objektu u.c. ierīkošana un uzstādīšana Tukuma pilsētā.	40 000	2017	5 gadi	Arhitektūras nodaļa					
279		Strūklakas izveide Rīgas ielas apļveida krustojumā Tukumā	Origināla strūklaka pilsētvidē.	120 000	2018	2 gadi	Arhitektūras nodaļa					
280		Skatu torņa izbūve Pavārkalnā, Tukumā un teritorijas pielāgošana aktīvai atpūtai, dabas izzināšanai u.c.	Ierīkots skatu tornis un labiekārtota teritorija kalna pakājē un kalnā, kas piemērota aktīvai atpūtai un rekreācijai (ierīkoti pastaigu celiņi, atpūtas vietas, informācijas stendi, rotaļu un vingrošanas laukumi u.c).	250 000	2018	3 gadi	Arhitektūras nodaļa					Iedzīvotāji iesnieguši projekta ideju. Iedzīvotāju konsultatīvajā padomē vairākkārt apsprieduši.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
281		Čigānu ezera apkārtnes labiekārtošana Tukumā	Labiekārtota, rekreācijai un aktīvai atpūtai pielāgota teritorija pie ūdens tilpnes, rotaļu laukumi, pludmale, laipa, pastaigu celiņi, atpūtas soliņi u.c.	150 000	2018	3 gadi	Arhitektūras nodaļa					
282		Velķu priežu, Vilku gravas un Pilskalna teritoriju labiekārtošana	Labiekārtota, dabas izzināšanai pielāgota, teritorija ap Pilskalnu un gar Zvizgdupīti. Dabas taku, atpūtas, skata un sportošanas vietu ierīkošana.	150 000	2019	3 gadi	Arhitektūras nodaļa					
283		Tukuma pilsētas parka teritorijas labiekārtošana, 2.kārta	Parka Rietumu daļas labiekārtošana - iebraucamais ceļš, stāvlaukums, estrādes vieta, pastaigu celiņi, apstādījumi, apgaismojums. Arhitektūras mazās formas u.c. 2019.gadā prioritātēs norādīti 150000eur.	150 000	2019	3 gadi	Arhitektūras nodaļa					
284		Tukuma pilsētas parka jaunās daļas (teritorijas pie futbola laukuma) labiekārtošana	Labiekārtota teritorija jaunā parka daļā, kas savienota ar labiekārtoto Pilsētas parka veco daļu (Lielā iela –Revolūcijas iela – Pauzera pļavas). Peldvieta, laipa, celiņi, rotaļu un sporta laukumi, veloparks, atpūtas soliņi, arhitektūras mazās formas u.c.	300 000	2019	2 gadi	Arhitektūras nodaļa					
285		Melnezera apkārtnes pielāgošana rekreācijai un aktīvai atpūtai	Kvalitatīvai un aktīvai rekreācijai pielāgota teritorija brīvā laika pavadīšanai.	300 000	2019	5 gadi	Arhitektūras nodaļa					Konteinera uzstādīšana glābēju lietošanai.
286		Tukuma ezera infrastruktūras attīstība	Labiekārtota Tukuma ezera teritorija.	1 000 000	2019	6 gadi	Arhitektūras nodaļa					Ideja un materiāli regulāri tiek piedāvāti investoriem, politiķiem.
287		Skvēra pie Tukuma Mākslas skolas labiekārtošana	Labiekārtota teritorija pie Mākslas skolas.	60 000	2020	3 gadi	Arhitektūras nodaļa					Norakta zeme.
288		Saules dārza labiekārtošana Tukumā	Labiekārtota teritorija dienvidu nogāzē pie Pils ielas, pielāgota aktīvai atpūtai un rekreācijai.	400 000	2020	2 gadi	Arhitektūras nodaļa					Notika teritorijas apsekošana.
289		Rekreācijas zonas izveide Tukuma pilsētas D nogāzes Sloceņes kreisajā krastā	Izveidota jauna rekreācijas zona, kas savieno Pilsētas parku ar Mālkalnu un Durbes parku rekreācijai, veselīgam dzīvesveidam, tūrismam.	200 000	2020	5 gadi	Arhitektūras nodaļa					
290		Saules bateriju uzlādes stacijas	Uzstādītas mazās arhitektūras formas kā uzlādes vietas ar saules baterijām - parkā mazajiem auto, stendi ar kontaktiem, velo labotāji, telefonu uzlādei pilsētā wi-fi vietās (gudrie soliņi) u.c.	50 000	2020	5 gadi	Arhitektūras nodaļa					

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
291	LAD	Tukuma novada pašvaldībai piederošo jaunaudžu kopšana	Izkoptas pašvaldībai piederošās jaunaudzes Tukuma novadā līdz 50 ha platībā.	22 000	2017	2 gadi	Pagastu pārvaldes					Līdz 30.12.2019. plānots iesniegt LAD Durbes meža vētras postījumu seku likvidēšanai projekta iesniegumu. ~2.6 ha ar ELFLA 100% atbalstu.
292	LAD	Irlavas vides objekta - karotes atjaunošana	Vides objekta - karotes, kas sākotnējā veidolā tapa no nodegušā Irlavas kultūras nama lielākās koka detaļas, atjaunošana un izgatavošana no granīta.	9 000	2019	2 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Iesniegts LAD un apstiprināts ELFLA projekts. Veikta cenu aptauja. Darbi tiks pabeigti 2020.gadā.
293	LAD	Rotaļu laukuma paplašināšana Pūres pagastā	Pilnveidots, paplašināts rotaļu iekārtu klāsts bērnu rotaļu laukumā Pūres pagasta centrā.	13 771	2016	3 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Iesniegts LAD un apstiprināts ELFLA projekts. Veikta cenu aptauja. Darbi pabeigti 2019.gadā - uzstādīti 3 gab. rotaļu elementi.
294		Rotaļu elementu saglabāšana un atjaunošana Jaunsātu parkā	Veikta rotaļu eklementu pārbaude un atjaunošana.	1 000	2019	2 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					
295		Abavnieku parka Jaunsātos labiekārtošana	Veikta taku atjaunošana parkā (aizaugušas, apsūņojušas).	4 000	2019	2 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					
296	100 gades programma	Uzraksta "Pūre" atjaunošana pie Ventspils šosejas	Atjaunots un uzstādīts koka uzraksts "Pūre" pie Ventspils šosejas abos virzienos.	4 000	2019	3 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					
297	LAD	Pūres ciema centra, alpinārija un Abavlejas zemju labiekārtošana	Labiekārtots Pūres ciema centrs, alpinārijs un Abavlejas zemes.	20 000	2019	5 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Uzturēšana.
298	LAD	Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana Sēmes pagastā	Labiekārtoti daudzdzīvokļu māju pagalmi Sēmes pagasta centrā. Izbūvēti gājēju celiņi, sakārtotas ieejas kāpņu telpās. Pieejas un pandusa nodrošināšana feldšerpunktam Ezera ielā 10. (2019.gadā prioritātēs 30000eur)	70 000	2016	5 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Projekts netika atbalstīts. Trūkst finanšu līdzekļu
299	100 gades programma	Parka ierīkošana Sēmes pagasta centrā	Ierīkots parks Sēmes pagasta centrā, zemesgabalā "Priekškalniņš". Uzstādīti atpūtas soliņi, izbūvēti pastaigu celiņi. Labiekārtota teritorija.	8 000	2018	3 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Zaudējis aktualitāti, jo pagastā netiek realizēts DI projekts

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
300		Kapličas būvniecība Sēmes pagastā	Uzbūvēta kapliča pie Sēmes baznīcas.	50 000	2018	4 gadi	Sēmes un Zentes pagastu pārvalde					Trūkst finansējums
301	LAD	Āra trenažieru uzstādīšana Zentes pagastā	Uzstādīti āra trenažieri īpašumā "Gobas", pie plānotā Kopienas centra Zentes pagastā.	10 000	2019	3 gadi	Sēmes un Zentes pagastu pārvalde					Trūkst finansējums
302		Norāžu zīmju uzstādīšana Zentes pagastā	Uzstādītas norāžu zīmes uz viensētām Zentes pagasta teritorijā.	8 000	2019	3 gadi	Sēmes un Zentes pagastu pārvalde					Trūkst finansējums
303	LAD	Rotaļu laukumu un āra trenažieru aprīkojuma iegāde Lancenieku ciemā, Džūkstes pagastā	Ierīkots bērnu rotaļu laukums ar 8 rotaļu elementiem, 2 atkritumu urnas, 3 soliņi. Uzstādīti 5 gab. āra trenažieri.	20 000	2019	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Iesniegts LAD un apstiprināts ELFLA projekts. Veikta cenu aptauja.
304		Rotaļu laukumu paplašināšana Džūkstes un Slampes pagastos	Pilnveidots, paplašināts rotaļu iekārtu klāsts bērnu rotaļu laukumos.	40 000	2019	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Dzēst. Pabeigts Džūkstē. Slampē nav aktuāls.
305		Norāžu zīmju uzstādīšana Slampes pagastā	Uzstādītas norāžu zīmes uz viensētām, daudzdzīvokļu mājām Slampes pagasta teritorijā.	2 000	2019	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					
306		Norāžu zīmju uzstādīšana Džūkstes pagastā	Uzstādītas norāžu zīmes uz viensētām Džūkstes pagasta teritorijā.	2 000	2019	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					
307		Kapsētu vārtu, kapu vaļņu un piebraucamo ceļu atjaunošana Džūkstes pagastā	Sakārtoti kapsētu vārti, kapu vaļņi un piebraucamie ceļi Džūkstes pagasta kapos.	49 000	2019	2 gads	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Uzturēšana.
308		Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana Slampes pagastā	Labiekārtoti daudzdzīvokļu māju pagalmi Slampes pagasta centrā - stāvlaukumi, gājēju celiņi, soli, atkritumu urnas, apzaļumošana	100 000	2020	4 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Dzēst. Nav pašvaldības zeme un funkcija.
309		Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana Džūkstes pagastā	Labiekārtoti daudzdzīvokļu māju pagalmi Džūkstes pagasta Džūkstes, Lancenieku, Pienavas centros - ierīkoti stāvlaukumi, gājēju celiņi, soli, atkritumu urnas, veikta apzaļumošana.	100 000	2020	4 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Dzēst. Nav pašvaldības zeme un funkcija.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
310		Teritorijas labiekārtošana pie Slampes diķa	Izbūvēta taka apkārt diķiem pretī Slampes Kultūras pilij. Soliņi, atkritumu urnas, apgaismojums, 1 autobusa pietura.	70 000	2021	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Izbūvēta taka. Ir soliņi.
311		Bērnu rotaļu laukumu izbūve pie daudzdzīvokļu mājām Degoles pagastā	Uzstādīti jauni rotaļu elementi - rotaļu iekārtu komplekts, āra trenāžieri pie daudzdzīvokļu mājām Vienībā Degoles pagastā.	10 000	2016	5 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Rotaļu iekārtu komplekts uzstādīts 2019.gadā. 2020.gadā plānoti āra trenāžieri.
312		Kapsētu vārtu atjaunošana Tumes pagastā	Renovēti Luiku kapu vārti Tumes pagastā.	10 000	2019	1 gads	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					
313		Putnu parka labiekārtošana Degoles pagastā	Labiekārtots Putnu parks Degoles pagastā - labiekārtota diķa teritorija, uzstādīta tualete, atkritumu tvertnes, soliņi, tiltiņi pāri grāvim, ierīkots apgaismojums.	50 000	2019	3 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Jauni stādījumi ierīkoti.
314		Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana Tumes un Degoles pagastos	Labiekārtoti daudzdzīvokļu māju pagalmi - Ziedoņu ielā un Dārza ielā Tumes pagastā, Vienības centrā Degoles pagastā. Izbūvēti gājēju celiņi, sakārtotas ieejas kāpņu telpās, autonovietņu risinājums, soliņi, atkritumu urnas.	70 000	2019	5 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Uzstādīti soliņi un atkritumu urnas.
315		Norāžu zīmju uzstādīšana Tumes pagastā	Uzstādītas norāžu zīmes uz viensētām Tumes pagasta teritorijā.	15 000	2019	5 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					
316		Norāžu zīmju atjaunošana Degoles pagastā	Atjaunotas norāžu zīmes uz viensētām Degoles pagasta teritorijā.	10 000	2019	5 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					
317		Āra ternažieru uzstādīšana Tumes un Degoles pagastos	Uzstādīti āra trenāžieri.	10 000	2019	5 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					
318		Plaujmašīnas iegāde SIA "Komunālserviss TILDe"	Iegādāta plaujmašīna SIA "Komunālserviss TILDe".	27 200	2018	2 gadi	SIA "Komunālserviss TILDe"					
319		Autogreidera iegāde	Autogreidera iegāde darbības nodrošināšanai un pakalpojuma sniegšanai. Pašvaldības galvojums kredītam.	60 000	2019	2 gadi	SIA "Komunālserviss TILDe"					
RV19 Droša vide												
320		Pašvaldības policijas operatīvā transportlīdzekļa iegāde	Iegādāts lietota automašīna, un turpmāk ikgadēji atjauninot autoparku.	13 000	2019	2 gadi	Pašvaldības policija					Iegādāta lietota automašīna VW Caddy 2018. vai 2019.gadā.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
321		Intelektuālās videonovērošanas sistēmas ieviešana Tukuma novadā	Uzstādītas videonovērošanas kameras publiskos objektos, Tukuma pilsētas un pagastu centru ielās, tajā skaitā to veikt vienlaikus ar ielu rekonstrukcijas darbiem. Policijas ekipāžu aprīkošana ar videonovērošanu, uzstādīta novērošanas kamera Strops, iegādāts videosienas vadības dators, uzstādītās auto nr. atpazīšanas u.c. stacionārās kameras.	150 000	2016	5 gadi	Pašvaldības policija					
322		Videonovērošanas sistēmas izveidošana Pūres pagastā	Uzstādītas videonovērošanas kameras Pūres pagasta centrā: uz apgaismes staba pie autoceļa A10 Rīga-Ventspils, Kastaņu aleja, Zemeņu iela. Visas uzstādītās kameras tiktu saslēgtas ar pieslēguma punktu - Pūres pagasta pakalpojumu centrs – “Vārpas”.	30 202	2020	3 gadi	Pašvaldības policija					
323		Videonovērošanas kameru uzstādīšana Jaunsātu pagasta centrā	Uzstādītas videonovērošanas kamera pie Jaunsātu pagasta pakalpojuma centra.	2 000	2020	3 gadi	Pašvaldības policija					
324		Videonovērošanas kameras uzstādīšana Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centrā	Ierīkota āra videonovērošanas sistēma Tukuma novada Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centra pieguļošajā teritorijā Sporta ielā 1, Tukumā. Pieslēgtas pie vienotās videonovērošanas vadības sistēmas, vienotā dispečerdiens.	4 500	2018	3 gadi	Pašvaldības policija					
325		Videonovērošanas kameru ierīkošana Tukuma muzeju struktūrvienībās	Ierīkotas videonovērošanas kameras Durbes pilī, Džūkstes Pasaku muzejā un Pastariņu muzejā. Pieslēgtas pie vienotās videonovērošanas vadības sistēmas, vienotā dispečerdiens.	20 000	2020	4 gadi	Tukuma muzejs					
RV20 Moderna un efektīva pārvalde												
326		Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšana un attīstība Tukumā	Jānodrošina ikgadējā KAC darbība, telefona centrāles un rindu sistēmas uzturēšana. Tiek piešķirta ikgadējā Valsts budžeta dotācija Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla uzturēšanai kopš 2016.gada.	27 600	2016	5 gadi	Administratīvā nodaļa					Kārtējā VARAM uzturēšanas dotācija.
327		Īpašumu iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai	Ēku un/ vai zemes iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Īpašumu vērtēšana.	500 000	2018	5 gadi	Īpašumu nodaļa					
328		Pašvaldības mežu apsaimniekošana	Veikta mežu taksācija, cirsmu stigošana, mežu apsaimniekošana	10 000	2019	5 gadi	Īpašumu nodaļa					Jaunaudzes kopjam un uzturam, apzinām īpašumus.
329		Pašvaldības īpašumu apdrošināšana	Veikta ikgadējā pašvaldības īpašumu apdrošināšana.	15 000	2019	5 gadi	Īpašumu nodaļa					Ikgadējs pasākums.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
330		Pašvaldības administrācijas ēkas Talsu ielā 4 Tukumā atjaunošana	Arhīva telpas grīdas stiprināšana virs ēkas siltummezgla. Ventilācijas šahtu virs konferenču zāles izeju remonts (5000eur 2019.gadā). Garāžu vārtu nomaiņa, remonts (2000eur 2019.gadā). Lifta izbūve (26000eur). Bijušās kafejnīcas telpu pārbūve un pielāgošana administrācijas vajadzībām (98000 eur).	131 000	2019	3 gadi	Komunālā nodaļa					Apvienot ar 271 projektu. Izstrādāts energosertifikāts.
331		Mājokļu apsaimniekošana un attīstība	Veikts dzīvokļu un dzīvojamo māju remonts, neizīrēto dzīvokļu uzturēšana, malkas šķūnīšu izbūve, energoefektivitātes pasākumi.	235 000	2019	7 gadi	Komunālā nodaļa					
332		Moderni risinājumi sabiedrības informēšanai	Interaktīvi risinājumi sabiedrības un tūristu informēšanai: interaktīvie ekrāni 6 gab. (Tukums I dzelzceļa stacijas uzgaidāmajā telpā, Tukuma ledus hallē, TIC-ā, Tukuma pilsētas Kultūras namā, Tukuma bibliotēkā, Domes ēkā) un interaktīvie informācijas stendi pilsētā 4 gab. Sadarbībā ar IT un arhitektūras nodaļu.	200 000	2016	5 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					IT nodaļa iegādājusies 2 interaktīvos ekrānus, kas izvietoti TICā un Ledus hallē (?). Jāizstrādā templeīts informācijas pasniegšanai.
333		Aparatūras iegāde tiešraides nodrošināšanai Tukuma novada Domes mājas lapā www.tukums.lv	Iegādāta moderna aparatūra tiešraides nodrošināšanai Tukuma novada Domes mājas lapā www.tukums.lv.	10 000	2016	5 gadi	IT nodaļa					2020.gadā pirks planšeti. 2018.gada beigās digitālā signālvērtējiekārta iegādāta.
334		Mājas lapas www.visittukums.lv modernizācija	Tukuma Tūrisma informācijas centra mājas lapas pārveide atbilstoši jaunajām tehnoloģijām. Mobilās aplikācijas uzlabošana un valodu papildināšana.	15 000	2016	5 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					2019.gadā mājas lapa visittukums.lv un tūrisma aplikācija Visit Tukums palaista angļu valodas režīmā. Notiek darbs pie krievu valodas, kas tiks palaista 2020.gadā.
335		Mājas lapas www.tukumajauniesucentrs.lv modernizācija un informācijas sistēmas pilnveidošana	Pilnveidota, uzlabota Tukuma novada Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centra mājas lapa. Izstrādāta aplikācija telefoniem, planšetēm. Uzstādīti infopunkti pagastu teritorijās.	15 000	2017	2 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					
336		Mājas lapas www.tip.edu.lv modernizācija	Pārveidota Tukuma novada Izglītības pārvaldes mājas lapa atbilstoši jaunajām tehnoloģijām, piedāvājot jaunas iespējas skolēniem, pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem.	3 000	2017	3 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
337	LAD	Kapu digitalizācija novada pagastos	Kapu digitalizācija novada pagastos	50 000	2019	4 gadi	Pagastu pārvaldes					Uzsākta Praviņu kapos. Iesniegts LAD un apstiprināts ELFLA projekts. Veikta cenu aptauja. Darbi tiks pabeigti 2020.gadā.
338		Vienotās pilsētas koku uzskaites un ilgtermiņa kopšanas, atjaunošanas plāna izstrāde	Vienots, digitāls inventarizētu pilsētas koku uzskaites plāns, kas sistematizē koku kopšanas darbu uzskaiti, koku atjaunošanas periodiskumu.	20 000	2020	2 gadi	Arhitektūras nodaļa					
339		“ROBUST”– Rural-Urban Outlooks:Unlocking Synergies (Lauku un pilsētas vide-atvērtā kopdarbībā)	Kultūras stratēģijas izstrāde. Koordinators Wageningena universitāte (Nīderlande), partneri: universitātes un pētniecības institūti, pašvaldības no Lielbritānijas, Austrijas, Vācijas, Beļģijas, Spānijas, Slovēnijas, Portugāles, Itālijas un Latvijas (24). 5 999 937 EUR kopā.	107500	2017	5 gadi	Attīstības nodaļa					Turpinās EK Horizon2020 projekta īstenošana. 10.2019. starptautiskā projektu partneru konference Tukumā un Rīgā. Tiek izstrādāta kultūras stratēģija. Notikusi iedzīvotāju aptauja par veselīgu pārtiku un kultūru.
RV22 Kopienu aktivitātes sekmēšana												
340		Kopienas centra izveidošana Lestenē	Pielāgota telpa Lestenes pakalpojuma centrā kopienas centra izveidei. Atjaunota telpa, aprīkota ar nepieciešamo aprīkojumu.	3 000	2019	2 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					Telpas iekārtotas, nav finansiāls atbalsts kopienas centra darbinieka nodrošināšanai. PB
341		Kopienas centra izveide Dzintara ciemā, Pūres pagastā	Izveidots kopienas centrs Dzintara ciemā Pūres pagastā. Pielāgotas telpas brīvā laika pavadīšanai, iedzīvotāju kopā sanākšanai. Aprīkots ar modernu aprīkojumu.	45 000	2021	4 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Nav telpu.
342		Kopienas centra pilnveidošana Džūkstē	Telpu pārbūve un aprīkojuma iegāde, lai nodrošinātu sociālās aprūpes pakalpojumus, fizioterapiju, dušas. Nodrošināta aptieka. (2018.gadā nosiltināta ārsiena pagalma pusē, saremontēta duša un piebūve). Aptiekas mājas II.kārtai 2019.gadā 12100eur un prioritātēs 36354eur.	48 454	2018	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Pabeigts. Aptieka nebūs, uzņēmējs nevēlas nākt.
343		Kopienas centra „Rīti” Slapmē teritorijas labiekārtošana	Labiekārtota teritorija pie kopienas centra "Rīti", bruģēts laukums pie ēkas, demontēts bīstamais mūris.	38 000	2019	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Pagalms daļēji sakārtots. Mūri tiks izmantoti DI projektā.
344	LAD	Kopienas centra izveide Tumē	Izveidots kopienas centrs Pasta ielas 2 un 2A ēkās, pēc ēku iegūšanas īpašumā. Pārbūvēta ēka kopienas centra vajadzībām.	155 000	2018	5 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Izņemti, jo ēka pārdota. Nav aktuāls vairs.

Nr. p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
345	LAD	Kopienas centra izveidošana Vecmokās Tumes pagastā	Izveidots kopienas centrs "Dārīši", Vecmokās, Tumes pagastā. Ēku atjaunošana, telpu aprīkošana ar aprīkojumu.	25 000	2018	3 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Darbojas biedrība "Asni". Pārdēvēt par kultūras centru.

Investīciju plāna īstenošanas periodā 2019.gadā pabeigtie/ izpildītie projekti

Kods: IP2019/2

Nr. p.k.	Izpildīts/ pabeigts	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīvā summa (euro)	Pašvaldības budžets (PB) (euro)	Pašvaldības kapitālsabiedrības (PKSB) (euro)	Valsts budžets (VB) (euro)	Eiropas Savienības fonds (ESf) (euro)	Cits ārvalstu atbalsts (Āf) (euro)	Privātais finansējums (PF) (euro)	Cits (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais
1	Pabeigta īstenošana.	Pirmsskolas izglītības iestādes ierīkošana ēkā Vārtu ielā 3, Tukumā	Ēkas, Vārtu ielā 3, Tukumā, vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde un teritorijas labiekārtošanas paskaidrojuma raksta izstrāde, un būvdarbi ēkas pielāgošanai pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām. 2019.gadā prioritātēs nojumes uzstādīšana 3000 eur un gājēju celiņa izbūve 3000 eur.	385 022	385 022							2018	2 gadi	Arhitektūras nodaļa
2	Pabeigta īstenošana.	Tukuma 3.pamatskolas ārējo kāpņu izbūve	Izstrādāts projekts un atjaunotas ārējās kāpnes pie ēkas Lielā ielā 18. (2019.gadā prioritātēs 20000eur)	9 300	9 300							2019	2 gadi	Tukuma 3.pamatskola
3	Pabeigta īstenošana.	Tukuma 3.pamatskolas pirmsskolas foajē telpu remonts	Veikts PII telpu foajē remonts (2019.gadā 11000eur).									2019	1 gads	Tukuma 3.pamatskola
4	Pabeigta īstenošana.	Aprīkojuma iegāde Džūkstes pamatskolai	Iegādātas mēbeles pirmsskolas grupai, iegādāta datortehnika, atskaņošanas tehnika, zāles plāvējs, projektors (400eur).	6 657	6 657							2018	2 gadi	Džūkstes pamatskola
5	Pabeigta īstenošana.	Ventilācijas ierīkošana Pūres pamatskolas ķīmijas kabinetā	Ierīkota ventilācija ķīmijas kabinetā, nodrošinot higiēnas prasības atbilstīgi normatīvo aktu prasībām.	7000	7000							2019	1 gads	Pūres pamatskola
6	Pabeigta īstenošana. Mainīts nosaukums uz Tukuma novada speciālā izglītības iestāde.	Apkures katlu maiņa Lamiņu ciemā, Pūres pagastā Tukuma novada internātpamatskolas darbības nodrošināšanai	Nomainīts apkures katls no malkas apkures katla uz gāzes apkures katlu sistēmu Tukuma novada internātpamatskolas izglītības programmu īstenošanas vietas ēkām "Lamiņu muiža", Lamiņos, Pūres pagastā. Nodrošināta efektīvāka un kvalitatīvāka apkure arī Lamiņu ciema daudzdzīvokļu mājām "Tērces" un "Avoti". (2019.gadā gāzes katla nomainībai 60000eur)	110 436	47 763		62 673					2018	2 gadi	Tukuma novada internātpamatskola
7	Pabeigta īstenošana.	Tukuma PII "Taurenītis" notekūdeņu tīklu izbūve	Izbūvēti notekūdeņu un gruntsūdeņu novadīšanas tīkli.	22 115	22 115							2018	2 gadi	PII "Taurenītis"

8	Pabeigta īstenošana. Īstenots 2017. un 2018.gadā.	Moderna aprīkojuma iegāde Tukuma pilsētas Kultūras namam	Iegādātas transporta kastes skaņu pultim un Led prožektoriem (3500eur). Iegādāta āra telts 4x4 m āra pasākumu nodrošināšanai (2019.gadā 1000eur). Datortehnikas iegāde (2019.gadā 1000eur).	13379.88	13 380							2019	2 gadi	Tukuma pilsētas kultūras nams
9	Pabeigta īstenošana.	Lestenes Tautas nama apkures sistēmas pārbūve un telpu remonts	Pārbūvēta apkures sistēma. Atjaunotas telpas.	20 000	3 000			17 000				2019	2 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde
10	Pabeigta īstenošana.	Zentenes kultūras nama atjaunošana	Atjaunota skatuve Zentenes kultūras namā.	15 000	1 500			13 500				2019	5 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde
11	Pabeigta īstenošana.	Aprīkojuma iegāde Tukuma bibliotēkai	Iegādāts aprīkojums - kopētājs, info ekrāns, fotoaparāts Tukuma bibliotēkai.	6 500	6 500							2018	2 gadi	Tukuma bibliotēka
12	Pabeigta īstenošana.	Energoefektivitātes paaugstināšana Pienavas bibliotēkā	Samazināti siltuma zudumi.	300 000	36 000		9 000	255 000				2019	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde
13	Pabeigta īstenošana.	Latvijas koru virsdiriģentu roku nospiedumu atlējumu izvietošana pie Bētiņa pieminekļa Irlavā	Piemīņas vietas ierīkošana ar Latvijas koru virsdiriģentu roku nospiedumu atlējumu izvietošānu pie Bētiņa pieminekļa Irlavā. Latvijas nacionālā kultūras centra līdzfinansējums.	10 000			2827					2019	1 gads	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde
14	Pabeigta īstenošana.	Trenažieru zāles atjaunošana Irlavas sporta namā	Uztādīts jauns grīdas segums Irlavas sporta nama trenažieru zālē.	10 000	1 000			9 000				2019	2 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde
15	Pabeigta īstenošana.	Aprūpes mājās mobilā vienības pakalpojuma pilnveidošana Tukuma novada pašvaldībā	Nodrošināti sociālie pakalpojumi klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai personai, kura objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, kuru dzīvesvieta ir attāla no novada teritorija, lauku viensēta (iekļautie pakalpojumi - drošības pogas, specializētais transports, speciālistu komandas).	75 000	8 438		2 813	63 750				2016	4 gadi	Tukuma novada sociālais dienests
16	Pabeigta īstenošana.	Ģimenes asistentu pakalpojuma attīstība pašvaldībā	Attīstīts ģimenes asistentu pakalpojums novadā.	21 168	21 168							2017	1 gads	Tukuma novada sociālais dienests

17	Pabeigta īstenošana.	Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Lauktehnika - Tukums II	Iznākuma rādītāji: 76 jaunizveidotas darba vietas un 2 160 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas. Revitalizēta degradētā teritorija zonā Lauktehnika - Tukums II 19,57 ha platībā: 1) Industriālās teritorijas sakārtošana starp Kandavas un Stacijas ielām - sakārtota un piemērota teritorija uzņēmējdarbības veikšanai un attīstībai. Stacijas un Dāņu ielu izbūve/ pārbūve, veikta ūdensvada, kanalizācijas un citu ārējo tīklu izbūve; 2) Vilkājas un Rūdas ielu posmu, Purva ielas un Upuru piemiņas gatves pārbūve/ izbūve (t.sk. ūdensvads, kanalizācija u.c. ārējie tīkli) uzņēmējdarbībai paredzētās teritorijas attīstībai.	3 470 791.99	506 781.59		131 430.32	2 832 580.08				2016	4 gadi	Attīstības nodaļa
18	Pabeigta īstenošana.	Kurzemes ielas pārbūve Tukuma pilsētā, 1. un 4.kārta	Pārbūvēta tranzītiela Kurzemes iela Tukumā: 1.kārta – Kurzemes iela no Talsu ielas līdz Progresu ielai, paredzot lokveida krustojumu Talsu, Kurzemes, Tīrgus ielas krustojumā un veicot satiksmes drošības uzlabojumus Kurzemes, Pavārkalna, Mednieku un Mazās Smilšu ielas krustojumā; 4.kārta - izbūvēta lietussūdens kanalizācija uz Putniņu ielu, atrisinot lietussūdens novadīšanas un teritoriju applūšanu gan Kurzemes ielā, gan pilsētas centrā.	2 117 189	2 117 189							2018	2 gadi	Komunālā nodaļa
19	Pabeigta īstenošana.	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā, II.kārta	Izbūvēti kanalizācijas tīkli Tukuma pilsētā (2730m jaunu izbūve, 123m pārbūve). Pieslēdzamais centralizēto kanalizācijas pakalpojumu izmantotāju skaits 171 iedzīvotājs.	1 229 114	250 000	236 749		742 365				2016	5 gadi	SIA "Tukuma ūdens"
20	Pabeigta īstenošana.	Ūdenssaimniecības attīstība Slampes pagasta Ozolnieku ciemā	Ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi sadarbībā ar SIA "Komunālserviss TILDe". Attīrīšanas iekārtu atjaunošana Ozolnieku ciemā.	100 000	50 000			50 000				2019	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde

21	Pabeigta īstenošana.	Siltumavota pārvaldes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Tukuma pilsētā	1.kārta "Kurzemes ielas maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Tukumā " ~800m; 2.kārta "Siltumtrases rekonstrukcija Zemītes ielas katlu mājas rajonā, Tukumā " 845m.	951 085		643 006		308 079				2018	3 gadi	SIA "Tukuma siltums"
22	Pabeigta īstenošana.	Rotaļu laukuma paplašināšana Pūres pagastā	Pilnveidots, paplašināts rotaļu iekārtu klāsts bērnu rotaļu laukumā Pūres pagasta centrā.	13 771	1 377			12 394				2016	3 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde
23	Pabeigta īstenošana.	Rotaļu laukumu un āra trenāžieru aprīkojuma iegāde Lancenieku ciemā, Džūkstes pagastā	Ierīkots bērnu rotaļu laukums ar 8 rotaļu elementiem, 2 atkritumu urnas, 3 soliņi. Uzstādīti 5 gab. āra trenāžieri .	20 000	2 000			18 000				2019	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde
24	Pabeigta īstenošana. Pabeigts Džūkstē. Slampē nav aktuāls.	Rotaļu laukumu paplašināšana Džūkstes un Slampes pagastos	Pilnveidots, paplašināts rotaļu iekārtu klāsts bērnu rotaļu laukumos.	40 000	40 000							2019	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde
25	Pabeigta īstenošana.	Mājas lapas www.tukumajauniesucentrs.lv modernizācija un informācijas sistēmas pilnveidošana	Pilnveidota, uzlabota Tukuma novada Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centra mājas lapa. Izstrādāta aplikācija telefoniem, planšetēm. Uzstādīti infopunkti pagastu teritorijās.	15 000	10 000			5 000				2017	2 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde
26	Pabeigts. Aptieka nebūs, uzņēmējs nevēlas nākt.	Kopienas centra pilnveidošana Džūkstē	Telpu pārbūve un aprīkojuma iegāde, lai nodrošinātu sociālās aprūpes pakalpojumus, fizioterapiju, dušas. Nodrošināta aptieka. (2018.gadā nosiltināta ārsiena pagalma pusē, saremontēta duša un piebūve). Aptiekas mājas II.kārtai 2019.gadā 12100eur un prioritātēs 36354eur.	48 454	48 454							2018	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde